

INFOM

Nota de Trámite

JGG-436-06-08-2014

**PARA: SEÑOR LESTER VINICIO WINTER LÓPEZ
GERENTE**

REVISADO:

De conformidad con las correcciones hechas y la revisión realizada, procede la firma del Señor Gerente Lester Vinicio Winter López en las notas GER-1,129-2014 y GER-1,130-2014, dirigidas a: Director Técnico de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y Secretaria General de Planificación y Programación, por medio de las cuales se remite el Informe de Gestión al 30 de julio de 2014. Solicitado por la Supervisora de Programación Presupuestaria en oficio PP-791-2014.

NOTA:

FIRMAR EN LAS NOTAS INDICADAS SEÑALADAS CON SEPARADORES.

Atentamente,



**Julio García Gálvez
Asesor de Gerencia**

Adjunto: Lo indicado.
JGG/bg



GER-1,129-2014

Guatemala, 05 de agosto de 2014

Licenciado

José Gustavo Arévalo Enríquez

Director Técnico del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

REF.: Informe de Gestión al 30 de
Julio de 2014.

Respetable Licenciado Arévalo:

Reciba atento y cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, remitirle adjunto, el informe de gestión al 30 de julio de 2014 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme con muestras de consideración y estima.


Lester Vinicio Winter López
Gerente



Adj.: Expediente con 82 folios.

c.c.: Archivo

LVWL/SALdL/crr



GER-1,130-2014

Guatemala, 05 de agosto de 2014

Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaría General de Planificación y Programación
-SEGEPLAN-
Su Despacho

REF.: Informe de Gestión al 30 de Julio de 2014.

Respetable Licenciada Parrilla:

Reciba atento y cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, remitirle adjunto, el informe de gestión al 30 de julio de 2014 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme con muestras de consideración y estima.


Lester Vinicio Winter López
Gerente



Adj.: Expediente con 82 folios.

c.c.: Archivo

LWWL/SALdL/crr



REF.: PP-791-2014

Guatemala, 05 de agosto de 2014

Señor
Lester Vinicio Winter López
Gerente
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Guatemala



Señor Winter:

Por este medio se traslada los proyectos de oficio que contienen el Informe de Gestión correspondiente al mes de Julio de 2014, para solicitar sus buenos oficios a efecto se sirva firmarlos para su traslado a la Dirección Técnica del Presupuesto y SEGEPLAN, como lo establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley indicada; para ser entregadas a más tardar el 8 de agosto de 2014.

Al agradecer la atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Licda. Sandra Anabella López de López
Supervisora Programación Presupuestaria



Vo.Bo. 
Lic. Freddy Arnoldo Muñoz Morán
Director Financiero



Vo.Bo. 
Lic. César Augusto de León Barrios
Gerente Administrativo Financiero



c.c.: Archivo

FAMM/CAdLB/SALdL/crr



INFOM

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA OFICIO-UIE-No.204-2014

Guatemala, 04 de agosto de 2014

Licenciado
César Augusto De León Barrios
Gerente Administrativo Financiero
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Edificio


Licenciado De León:

Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir el “Informe de Gestión” correspondiente al mes de Julio 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal ii) el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo electrónico informeslop@minfin.gob.gt.

Cabe resaltar que dicho informe ha sido elaborado con base a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de “Guía Plantillas para la presentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas”, adjuntándose para el efecto y de conformidad con la guía: a) Plantilla Complemento a la ejecución Física b) Reporte No.00815611 “Analítico de Ejecución Física y Financiera”, sin embargo es importante señalar que dicho reporte continua generando información errónea en lo correspondiente a la información de meta física y financiera, motivo por el cual se adjunta el reporte de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados.

Sin otro particular, me suscribo



Atentamente,


Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora
Unidad de Información y Estadística



ADJUNTO: INFORME DE GESTION JULIO 2014

cc Archivo
NFAP/imof

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Plantilla entidades con reporte SICOIN

Julio 2014

000003



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Ejercicio: 2014
 Período: Julio

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11200054-201-00 UDAF - INFOM											
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
	00										
		000									
				001 000		1 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
					1	2 Préstamos otorgados a las municipalidades		0 PRÉSTAMO			
					2	2 Préstamos otorgados a las municipalidades		0 PRÉSTAMO			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
					1	2 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO			
					2	2 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO			
				002 000		1 DISEÑO DE PROYECTOS					
					1	2 Estudios de proyectos municipales elaborados		0 DOCUMENTO			
					2	2 Diseños de proyectos municipales		0 DOCUMENTO			
					3	2 revisiones de proyectos municipales		0 DOCUMENTO			
					4	2 asesorías de proyectos municipales		0 DOCUMENTO			
					5	2 Levantamiento topográfico		0 DOCUMENTO			

000004

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				003	000	1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
						2 Mantenimiento de sistemas de agua potable		0 EVENTO			
						2 servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable		0 EVENTO			
				004	000	1 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
						2 Análisis de laboratorio de agua		0 EVENTO			
						2 Análisis de laboratorio de agua		0 EVENTO			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
				001	000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
						2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
						2 Dirección Coordinación		0 DOCUMENTO			
				002	000	1 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
						2 Funcionarios municipales capacitados		0 EVENTO			
						2 Talleres		0 EVENTO			
				003	000	1 DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES					
						2 Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales		0 DOCUMENTO			
						2 talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales		0 EVENTO			
						2 Diagnósticos		0 DOCUMENTO			
				004	000	1 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
						2 Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo		0 DOCUMENTO			
						2 Manuales administrativos municipales		0 DOCUMENTO			
						2 reglamentos y planes de tasas municipales		0 DOCUMENTO			
						2 asesorías y asistencias a personal de las municipalidades		0 PERSONA			

11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I

000005

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
				001 000		1 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
				1		2 Préstamos otorgados a las municipalidades		0 PRÉSTAMO			
				2		2 Préstamos otorgados a las municipalidades		0 PRÉSTAMO			
					11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA						
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				3		2 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INFOM-UNEPAR		95206 UNIDAD MONETARIA			
					11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO						
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				000 004		1 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA					
				1		2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.		5273 METRO CUADRADO	1799	12,681	Persona
					11200054-211-00 COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU						
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					

900000

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				I		2 EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	74938	UNIDAD MONETARIA			
			000	001		I CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS					
				I		2 CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN.	33085	VIVIENDA	0806	2,160	Persona
				4		2 CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	VIVIENDA	1602	420	Persona
				5		2 CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	VIVIENDA	1608	281	Persona
				6		2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	VIVIENDA	1504	1,392	Persona
				7		2 CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBEDA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	VIVIENDA	1615	829	Persona
				8		2 CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	VIVIENDA	2004	3,216	Persona
				9		2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	VIVIENDA	1508	1,080	Persona
				10		2 CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	VIVIENDA	1608	433	Persona
				11		2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	VIVIENDA	1504	852	Persona
				13		2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	VIVIENDA	1503	1,488	Persona

000007

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				16	2 CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.		19710 VIVIENDA		1304	210	Persona
				17	2 CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		74178 VIVIENDA		1609	847	Persona
				18	2 CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ		72238 VIVIENDA		1607	2,922	Persona
				19	2 CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERÍO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ		89153 VIVIENDA		0705	600	Persona
				22	2 CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ		74175 VIVIENDA		1606	1,830	Persona
				23	2 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL,ALDEA LAGUNETAS, CASERÍO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA;SAN JUAN LA HERMITA,CHIQUIMULA		72314 VIVIENDA		2003	3,000	Persona
				24	2 CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ		72235 VIVIENDA		1601	991	Persona
				25	2 CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		12759 VIVIENDA		1609	492	Persona
				26	2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ		74241 VIVIENDA		1504	456	Persona
				27	2 CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ		72239 VIVIENDA		1611	405	Persona
				28	2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ		74252 VIVIENDA		1504	492	Persona

800000

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				29	2	CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89021	VIVIENDA	1406	2,104	Persona
				31	2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERÍO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	VIVIENDA	2006	456	Persona
				32	2	CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	VIVIENDA	1610	562	Persona
				33	2	CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	VIVIENDA	1309	186	Persona
				34	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74264	VIVIENDA	1508	261	Persona
				36	2	CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	VIVIENDA	1609	450	Persona
				37	2	CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	72251	VIVIENDA	1609	1,704	Persona
			000	002	1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
				1	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	89527	METRO	0406	1,800	Persona
				2	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	1210	840	Persona
				3	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	1414	641	Persona

600009

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				4	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA		40530 METRO		0717	300	Persona
				13	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS		72287 METRO		1207	1,488	Persona
				14	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		89574 METRO		1226	140	Persona
				15	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA		89564 METRO		0106	6,546	Persona
				16	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS		72288 METRO		1207	241	Persona
				17	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ		89032 METRO		0705	896	Persona
				21	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO		15934 METRO		1304	348	Persona
				22	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS		72256 METRO		1206	414	Persona
				23	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ		89027 METRO		1406	1,344	Persona

030010

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				24	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERÍO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ		89037 METRO		0705	2,084	Persona
				34	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN, CHIQUIMULA		72305 METRO		2004	2,376	Persona
				35	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TONICAPÁN		33413 METRO		0802	690	Persona
				50	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		89031 METRO		1205	3,180	Persona
				51	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA		91047 METRO		0203	5,900	Persona
				52	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA		91028 METRO		1904	1,500	Persona
				53	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		72304 METRO		2004	256	Persona

000011

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				54	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040 METRO		0712	3,064	Persona
				55	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063 METRO		0801	4,560	Persona
				56	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTEMENTO DE EL QUICHÉ.	89151 METRO		1406	1,580	Persona
				67	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN CHOTACAJ, CHUJIP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	72331 METRO		1408	1,475	Persona
				68	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053 METRO		0802	784	Persona
				69	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	89555 METRO		1904	700	Persona

000012

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				70	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGATHA		91023 METRO		1904	910	Persona
				71	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ		89055 METRO		0701	808	Persona
				100	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS		72254 METRO		1204	4,584	Persona
				101	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA		20127 METRO		2005	1,164	Persona
				102	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS		72289 METRO		1207	492	Persona
				103	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE		39897 METRO		1416	324	Persona
				104	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO		89061 METRO		1327	3,188	Persona
				105	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ		89522 METRO		1406	660	Persona
			000	005	1 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS						

000013

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				1	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	1327	3,162	Persona
				2	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	1327	847	Persona
11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5											
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				001	000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1	2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5	95275	UNIDAD MONETARIA			
				000	001	1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA					
				1	2	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA CRUCE PALIN SECACUB,MUNICIPIO DE SENAHU	118006	KILÓMETRO	1608	5,526	Persona
				2	2	REHABILITACION CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	73600	KILÓMETRO	1606	7,354	Persona
				3	2	REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ, PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	KILÓMETRO	1607	3,662	Persona
				4	2	REHABILITACION CAMINO RURAL RANCHO GRANDE, CERCANO A RIO POLOCHIC,MUNICIPIO PANZOS,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118079	KILÓMETRO	1607	1,295	Persona

000014

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				5	2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	KILÓMETRO	1606	4,894	Persona
				6	2	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	118003	KILÓMETRO	1608	10,975	Persona
				7	2	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	KILÓMETRO	1803	4,150	Persona
I1200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA											
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
					001 000	I DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
I1200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR											
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
					001 000	I DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
					002 000	I SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
				1		2 Supervisión y asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento		0 DOCUMENTO			
				2		2 Supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento		0 DOCUMENTO			
				3		2 Asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento		0 DOCUMENTO			

000015

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				003 000		1 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS					
					1	2 Población sensibilizada para el uso adecuado de los servicios		0 DOCUMENTO			
					2	2 Estudios de prefactibilidad		0 DOCUMENTO			
					3	2 Estudios de Factibilidad		0 DOCUMENTO			
					4	2 Evaluación ambiental		0 DOCUMENTO			
					5	2 talleres de capacitación para comunidades beneficiadas		0 EVENTO			
				001 000		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
					4	2 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS		95118 UNIDAD MONETARIA			
				002 000		1 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
					1	2 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS		95118 UNIDAD MONETARIA			
				003 000		1 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS					
					1	2 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS		95118 UNIDAD MONETARIA			
				000 002		1 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
					156	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS		51562 METRO	1206	858	Persona
					157	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO		38768 METRO	0404	328	Persona
					158	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCIÓN DE POZO).		92629 VIVIENDA	1613	1,160	Persona

000016

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				159	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.		15880 METRO		1609	738	Persona
				160	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS		73847 METRO		1215	1,122	Persona
				161	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		60115 METRO		1203	800	Persona
				162	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA		107836 METRO		0701	1,600	Persona
				163	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS		107906 METRO		1204	565	Persona
				164	2 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ		129361 METRO		1018	6,974	Persona
				165	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA		32568 METRO		2001	690	Persona
				166	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		144244 APORTE		0102	2,572	Persona
				167	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO		38865 METRO		0914	1,224	Persona

000017

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				168	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTON PANAJXIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	VIVIENDA	1401	1,360	Persona
				169	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	0110	1,260	Persona
				170	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	1803	1,590	Persona
				171	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0705	730	Persona
				172	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA CHYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	1603	2,485	Persona
				173	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERIO PANZAL JALAUITE, PURULHÁ,BAJA VERAPAZ	92444	METRO	1508	156	Persona
				174	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	METRO	1705	348	Persona
				175	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	METRO	1504	1,182	Persona
				176	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	1603	950	Persona
				177	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN.	95327	METRO	0806	350	Persona

000018

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				178	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA		98192 METRO		2103	1,499	Persona
				179	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO		129976 VIVIENDA		0404	834	Persona
			000	003	1 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS						
				1	2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA		36886 METRO		0103	6,000	Persona
				2	2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA		36887 METRO		0109	900	Persona
			11200054-303-00 DONACION KFW IV								
14			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								
			001	000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				1	2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO				
				2	2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO				
			11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO								
14			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								
			001	000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				2	2 EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO		96404 UNIDAD MONETARIA				
			000	001	1 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS						
				2	2 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS		94893 VIVIENDA		1204	360	Persona

000019

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				3	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		97364 METRO		1603	7,049	Persona
				12	2 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.		94994 VIVIENDA		1306	696	Persona
				14	2 CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO		94993 VIVIENDA		1310	462	Persona
				15	2 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA		94906 VIVIENDA		2101	456	Persona
				20	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.		97387 VIVIENDA		0411	781	Persona
				21	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE		97395 METRO		1413	16,400	Persona
				30	2 CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.		94996 VIVIENDA		1306	456	Persona
				35	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS		92948 METRO		1202	1,488	Persona
				38	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		95000 VIVIENDA		0909	1,845	Persona
			000 002		1 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						

000020

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				5	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		94953 VIVIENDA		2005	421	Persona
				6	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA		94944 METRO		0701	456	Persona
				7	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS		94956 METRO		1227	2,100	Persona
				8	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS		94961 METRO		1227	390	Persona
				9	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		94884 VIVIENDA		2003	438	Persona
				10	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94900 VIVIENDA		2004	1,008	Persona
				11	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94940 VIVIENDA		2004	429	Persona
				12	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU		94992 VIVIENDA		1109	2,886	Persona
				18	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		92740 METRO		2003	1,350	Persona
				19	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO		94983 VIVIENDA		1318	825	Persona

000021

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				20	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO		94982 VIVIENDA		1304	390	Persona
				25	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		97310 METRO		0924	2,850	Persona
				26	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.		97210 METRO		1508	6,454	Persona
				27	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA		94932 METRO		0701	432	Persona
				28	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA		95003 METRO		2006	756	Persona
				29	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA		94951 VIVIENDA		2005	534	Persona
				30	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO		94949 METRO		0912	900	Persona
				31	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		95037 METRO		2003	570	Persona
				32	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		95031 METRO		2004	1,640	Persona

000022



Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				33	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO		94980 METRO		1327	392	Persona
				36	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.		97215 METRO		1416	4,015	Persona
				37	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94896 METRO		2004	535	Persona
				38	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS		94948 METRO		1206	1,505	Persona
				39	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS		94959 METRO		1201	1,741	Persona
				40	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94878 METRO		2004	264	Persona
				41	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTANL, CHIQUIMULA.		94891 VIVIENDA		2005	282	Persona
				42	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		94894 VIVIENDA		2003	364	Persona
				43	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA		94920 VIVIENDA		2005	412	Persona
				44	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO		94957 METRO		0912	780	Persona

000023

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				45	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO		94964 METRO		0912	1,260	Persona
				46	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ		94987 METRO		1013	366	Persona
				47	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA		97172 METRO		0701	146	Persona
				48	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS		94937 METRO		1210	588	Persona
				49	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.		94989 METRO		1311	392	Persona
				57	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ		97351 METRO		1617	1,302	Persona
				58	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.		92822 METRO		1610	7,290	Persona
				59	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.		94883 VIVIENDA		2005	83	Persona

000024

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				60	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO		94960 METRO		0912	582	Persona
				61	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS		94927 METRO		1215	1,158	Persona
				62	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		94887 VIVIENDA		2006	282	Persona
				63	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA		94905 METRO		0701	690	Persona
				64	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		94915 METRO		2003	516	Persona
				65	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		94947 VIVIENDA		2005	467	Persona
				66	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO		94979 VIVIENDA		1327	352	Persona
				72	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ		92823 METRO		1503	17,478	Persona
				73	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO		97238 METRO		0912	6,700	Persona

000025

000026

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				74	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACA, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO		92689 METRO	0402	500	Persona
				75	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA		92949 METRO	0404	834	Persona
				76	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA		94864 VIVIENDA	2005	274	Persona
				77	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		94892 VIVIENDA	2006	430	Persona
				78	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA		94921 VIVIENDA	2006	720	Persona
				79	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPAN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		94922 VIVIENDA	2003	430	Persona
				80	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA		94981 VIVIENDA	2210	478	Persona
				81	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		94913 VIVIENDA	2003	258	Persona
				82	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRUPOP, CANTON CHAQUIUYA, SOLOLA, SOLOLA		94917 METRO	0701	1,896	Persona

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				83	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	VIVIENDA	2003	168	Persona
				84	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94914	VIVIENDA	2005	887	Persona
				85	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	VIVIENDA	2201	252	Persona
				86	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	1710	2,466	Persona
				87	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOJON, ALDEA TANSHIA, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94879	VIVIENDA	2004	849	Persona
				88	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94889	VIVIENDA	2003	882	Persona
				89	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	2006	720	Persona
				90	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94868	VIVIENDA	2005	141	Persona
				91	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	VIVIENDA	2003	837	Persona

000027

000028

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
92					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94916	VIVIENDA	2003	100	Persona
93					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	VIVIENDA	2005	280	Persona
94					2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	1202	4,140	Persona
95					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	2006	766	Persona
96					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	VIVIENDA	1710	780	Persona
97					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPERUA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	0801	246	Persona
98					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	0806	305	Persona
99					2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	1225	4,351	Persona

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
106					2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA		97227 METRO	2006		3,835	Persona
107					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA		92896 METRO	0105		2,370	Persona
108					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		95034 VIVIENDA	2005		276	Persona
109					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		94867 METRO	2005		1,230	Persona
110					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS		94968 VIVIENDA	1209		804	Persona
111					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		94895 VIVIENDA	2006		214	Persona
112					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA		94990 VIVIENDA	2101		1,002	Persona
113					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS		94899 METRO	1212		528	Persona
114					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94918 VIVIENDA	2004		550	Persona
115					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA		94928 VIVIENDA	2004		372	Persona

000030

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
				116	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.		94924 METRO	2006	546	Persona
				117	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		94910 VIVIENDA	2006	302	Persona
				118	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS		94978 METRO	1206	325	Persona
				119	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA.		97141 METRO	2005	1,540	Persona
				120	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA		97267 METRO	2004	444	Persona
				121	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA.		97426 METRO	2006	420	Persona
				122	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA		97493 METRO	2005	281	Persona
				123	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		97377 METRO	2003	348	Persona
				124	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA		97230 METRO	2004	286	Persona

000031

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
					125	2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA		97203 METRO	2006	222	Persona
					126	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA		97147 METRO	2004	943	Persona
					127	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA		97219 METRO	2004	450	Persona
					128	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍOS LA PRENSA, OLOPA, CHUIQUIMULA.		97143 METRO	2006	1,024	Persona
					129	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA		97469 METRO	2004	660	Persona
					130	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA		97352 METRO	2003	774	Persona
					131	2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		97533 METRO	1202	418	Persona
					132	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.		97316 METRO	2003	208	Persona
					133	2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA		97235 METRO	2003	216	Persona

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
134					2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144 METRO	2004	550	Persona		
135					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428 METRO	2004	801	Persona		
136					2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	97397 METRO	2006	293	Persona		
137					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97385 METRO	2003	168	Persona		
138					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA.	97420 METRO	2006	930	Persona		
139					2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	97192 METRO	2006	446	Persona		
140					2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97334 METRO	2005	450	Persona		
141					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925 METRO	1406	1,260	Persona		
142					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94930 METRO	1415	1,185	Persona		
143					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935 METRO	1408	901	Persona		

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
144					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOI, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945 METRO	1408	1,925	Persona		
145					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954 METRO	1406	288	Persona		
146					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969 METRO	1415	256	Persona		
147					2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970 METRO	1415	366	Persona		
148					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974 METRO	1415	264	Persona		
149					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	94977 METRO	1610	720	Persona		
150					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984 METRO	1415	4,125	Persona		
151					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986 METRO	1420	1,025	Persona		
152					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995 METRO	1420	725	Persona		

000033

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
153					2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ		94975 METRO	1415		864	Persona
154					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN		94890 METRO	0801		564	Persona
155					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ		92654 METRO	1404		552	Persona
180					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS		94899 VIVIENDA	1212		528	Persona
181					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA		94905 VIVIENDA	0701		690	Persona
182					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIUYA, SOLOLA, SOLOLA		94917 VIVIENDA	0701		1,896	Persona
183					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE		94930 VIVIENDA	1415		1,185	Persona
184					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA		94932 VIVIENDA	0701		432	Persona
185					2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA		94944 VIVIENDA	0701		456	Persona
186					2 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS		94948 VIVIENDA	1206		1,505	Persona

000034

Prg Spg Prv Act Obr Prvto / Subprvto Descripción SNIP Unidad de Medida del Prvto / Subprvto Ubg Número de Beneficiarios Unidad de Medida de los Beneficiarios

187						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968 METRO	1209	804	Persona
188						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969 VIVIENDA	1415	256	Persona
189						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984 VIVIENDA	1415	4,125	Persona
190						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987 VIVIENDA	1013	366	Persona
191						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988 METRO	1710	780	Persona
192						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992 METRO	1109	2,886	Persona
193						2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976 METRO	2201	252	Persona

11200054-311-00 PRESTAMO KFW I

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001 000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1	2 Dirección y Coordinación
2	2 Dirección y Coordinación

11200054-312-00 DONACION KFW II

000035

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
			001 000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
					11200054-400-00 DONACION KFW III						
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
			001 000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
				1		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			
				2		2 Dirección y Coordinación		0 DOCUMENTO			

NOTA:

La información consignada en la plantilla complemento a la Ejecución Física en la columna (I) número de beneficiarios que corresponden a información estimada de población, la cual sera beneficiada una vez el proyecto este concluido.

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	SNIP	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
-----	-----	-----	-----	-----	------------------------	-------------	------	---	-----	-------------------------	---------------------------------------

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

NO APLICA

Fecha


Documento de

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

NO APLICA

Fecha

Documento de



 DIRECTOR FINANCIERO

 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO FINANCIERO

 Guatemala

 Firma y Sello

 Funcionario Responsable de la

 Unidad de Administración Financiera

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. 00815611

“Analítico de Ejecución Física y Financiero”
En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Julio 2014

000038



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE		
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
					001 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL										
					1 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	52	16.00	206,000,000.00	180,782,484.00	119,278,747.75	65.9
					2 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	52	16.00	206,000,000.00	180,782,484.00	119,278,747.75	65.9
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	486	69.43	641,158.00	644,196.00	310,238.34	48.1
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	486	69.43	641,158.00	644,196.00	310,238.34	48.1
					002 000 DISEÑO DE PROYECTOS										
					1 Estudios de proyectos municipales elaborados	0	DOCUMENTO	55	80	48	60.00	2,499,746.00	2,483,261.00	1,329,749.53	53.5
					2 Diseños de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	5	0	0.00				
					3 revisiones de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	20	40	25	62.50				
					4 asesorías de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	20	14	70.00				
					5 Levantamiento topográfico	0	DOCUMENTO	15	15	9	60.00				
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
					1 Mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	58	55.24	1,301,192.00	1,299,328.00	606,378.62	46.6
					2 servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	58	55.24	1,461,348.00	1,467,483.00	668,690.17	45.5
					004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										
					1 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	2,498	88.90	454,909.00	466,423.00	55,096.98	11.8
					2 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	2,498	88.90	454,909.00	466,423.00	55,096.98	11.8
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00	1,499,721.00	1,532,598.00	598,832.81	39.0
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00	1,499,721.00	1,532,598.00	598,832.81	39.0
					002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL										
					1 Funcionarios municipales capacitados	0	EVENTO	115	0	0	0.00	841,447.00	836,162.00	387,636.51	46.3
					2 Talleres	0	EVENTO	115	0	0	0.00				
					3 Capacitación en Gestión Municipal	0	PERSONA	0	2,000	0	0.00				
					4 Funcionarios Municipales Capacitados	0	PERSONA	0	2,000	1,295	64.75				
					003 000 DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES										
					1 Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales	0	DOCUMENTO	58	0	0	0.00				
					2 talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	0	EVENTO	2,000	100	62	62.00				
					4 Diagnósticos	0	DOCUMENTO	8	0	0	0.00				
					5 Capacitación en Gestión Social	0	EVENTO	0	100	0	0.00				
					004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
												1,731,568.00	1,774,868.00	622,302.53	36.0

000039

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
1					Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo	0	DOCUMENTO	105	95	61	64.21				
2					Manuales administrativos municipales	0	DOCUMENTO	5	0	0	0.00				
3					reglamentos y planes de tasas municipales	0	DOCUMENTO	20	60	29	48.33				
4					asesorías y asistencias a personal de las municipalidades	0	PERSONA	80	0	0	0.00				
5					Capacitacion en Administracion y Finanzas Municipales	0	DOCUMENTO	0	12	4	33.33				
6					Asesoría y Asistencias a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	0	DOCUMENTO	0	167	0	0.00				

000040

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSMI														
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES									
	001	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL									
		1			Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00	37,454,278.00	25,000,000.00	0.00
		2			Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00	37,454,278.00	25,000,000.00	0.00

000041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA														
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	107,281.00	107,281.00	0.00
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	107,281.00	107,281.00	0.00
001					ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
		3			FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INFOM-UNEPAR	95206	UNIDAD MONETARIA	104,000	1	0	0.00	104,000.00	2,107,260.00	0.00
												104,000.00	2,107,260.00	0.00

000042

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE		
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00	3,418,168.00	3,418,168.00	198,870.56	5.8
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00	3,418,168.00	3,418,168.00	198,870.56	5.8
	002				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
		000	004		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA										
		1			MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00	24,244,000.00	24,244,000.00	0.00	0.0

000043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO		PRESUPUESTO FINANCIERO		% EJE			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-211-00 COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001				ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	74938	UNIDAD MONETARIA	22,158,223	14,258,223	0	0.00	22,258,223.00	14,258,223.00	236,197.94	1.6
			1		EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL							22,258,223.00	14,258,223.00	236,197.94	1.6
		002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							22,258,223.00	14,258,223.00	236,197.94	1.6
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS										
				1	CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHUJOI, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN.	33085	VIVIENDA	288	288	0	0.00	18,041,046.00	18,041,046.00	0.00	0.0
			4		CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOI, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	VIVIENDA	90	90	0	0.00	18,041,046.00	18,041,046.00	0.00	0.0
			5		CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	VIVIENDA	74	74	0	0.00				
			6		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	VIVIENDA	186	186	0	0.00				
			7		CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBELJA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	VIVIENDA	83	83	0	0.00				
			8		CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	VIVIENDA	226	226	0	0.00				
			9		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	VIVIENDA	144	144	0	0.00				
			10		CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	VIVIENDA	54	54	0	0.00				
			11		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	VIVIENDA	114	114	0	0.00				
			13		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	VIVIENDA	205	205	0	0.00				
			16		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	19710	VIVIENDA	28	28	0	0.00				
			17		CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	VIVIENDA	85	85	0	0.00				
			18		CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	72238	VIVIENDA	292	292	0	0.00				
			19		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALLA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89153	VIVIENDA	80	80	0	0.00				
			22		CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	VIVIENDA	183	183	0	0.00				
			23		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	VIVIENDA	400	400	0	0.00				

000044

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
24					CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	72235	VIVIENDA	99	99	0	0.00				
25					CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	12759	VIVIENDA	49	49	0	0.00				
26					CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	VIVIENDA	61	61	0	0.00				
27					CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARIA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	72239	VIVIENDA	50	50	0	0.00				
28					CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	VIVIENDA	66	66	0	0.00				
29					CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89021	VIVIENDA	211	211	0	0.00				
31					CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	VIVIENDA	413	413	0	0.00				
32					CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	VIVIENDA	106	106	0	0.00				
33					CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	VIVIENDA	27	27	0	0.00				
34					CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74264	VIVIENDA	34	34	0	0.00				
36					CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	VIVIENDA	45	45	0	0.00				
37					CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	72251	VIVIENDA	170	170	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS			1,896	1,896	0	0.00	74,257,150.00	74,257,150.00	0.00	0.00
1					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TEPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	89527	METRO	1,957	1,957	0	0.00				
2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	11,957	11,957	0	0.00				
3					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJACABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	25,234	25,234	0	0.00				
4					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	40530	METRO	686	686	0	0.00				
13					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	METRO	14,197	14,197	0	0.00				
14					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89574	METRO	13,224	13,224	0	0.00				

000045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
15					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	89564	METRO	4,128	4,128	0	0.00			
16					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	METRO	2,042	2,042	0	0.00			
17					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA FACOXOM,	89032	METRO	5,808	5,808	0	0.00			
21					MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	15934	METRO	2,709	2,709	0	0.00			
22					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	72256	METRO	6,419	6,419	0	0.00			
					TEJUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	89027	METRO	15,776	15,776	0	0.00			
23					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89037	METRO	15,128	15,128	0	0.00			
24					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	72305	METRO	7,245	7,245	0	0.00			
34					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUIJCHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	33413	METRO	4,298	4,298	0	0.00			
35					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	89031	METRO	22,088	22,088	0	0.00			
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUAACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	91047	METRO	136	136	0	0.00			
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	91028	METRO	1,325	1,325	0	0.00			
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA									

000046

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50:19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		% EJEJ	PRESUPUESTO FINANCIERO		% EJE
								INICIAL	VIGENTE		INICIAL	VIGENTE	
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72304	METRO	3,784	3,784	0	0	0.00	
54					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040	METRO	4,694	4,694	0	0	0.00	
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOI, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063	METRO	8,122	8,122	0	0	0.00	
56					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	89151	METRO	21,888	21,888	0	0	0.00	
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUIJP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	72331	METRO	14,112	14,112	0	0	0.00	
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053	METRO	4,133	4,133	0	0	0.00	
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	89555	METRO	168	168	0	0	0.00	
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGATHA	91023	METRO	168	168	0	0	0.00	
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89055	METRO	8,534	8,534	0	0	0.00	
100					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERIO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	METRO	34,482	34,482	0	0	0.00	
101					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	20127	METRO	6,300	6,300	0	0	0.00	
102					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	METRO	9,281	9,281	0	0	0.00	
103					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	METRO	10,114	10,114	0	0	0.00	

000047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
104					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	89061	METRO	18,341	18,341	0	0.00				
105					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89522	METRO	8,765	8,765	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							2,441,975.00	2,441,975.00	0.00	0.0
1					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	282	282	0	0.00				
2					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	183	183	0	0.00				

000048

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE			
15					Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JIBIC GT-P5											
					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
					001 ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	95275	UNIDAD MONETARIA	4,088,879	23,715,811	0	0.00					
					1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES											
					INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5											
					002 INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS											
					000 001 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA											
					1 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA CRUCE PALIN SECACUB,MUNICIPIO DE SENAHU	118006	KILÓMETRO	16	16	0	0.00	25,120,000.00	25,120,000.00	6,393,733.77	25.4	25.4
					2 REHABILITACION CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	73600	KILÓMETRO	17	17	0	0.00					
					3 REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ, PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	KILÓMETRO	3	3	0	0.00					
					4 REHABILITACION CAMINO RURAL RANCHO GRANDE, CERCANO A RIO POLOCHIC,MUNICIPIO PANZOS,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118079	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
					5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	KILÓMETRO	21	14	0	0.00					
					6 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	118003	KILÓMETRO	9	9	0	0.00					
					7 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	KILÓMETRO	0	2	0	0.00					

000049

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

		PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO			
INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE

Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1 Dirección y Coordinación

2 Dirección y Coordinación

		10	10	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.0
	0 DOCUMENTO	10	10	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.0
	0 DOCUMENTO	10	10	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.0

000050

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00	8,366,564.00	11,437,241.00	5,958,775.71	52.1
	2				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00	8,366,564.00	11,437,241.00	5,958,775.71	52.1
002	000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										
	1				Supervisión y asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	162	162	0	0.00	6,520,000.00	8,191,942.00	2,870,707.90	35.0
	2				Supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	44	44	0	0.00				
	3				Asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	118	118	0	0.00				
003	000				PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS										
	1				Población sensibilizada para el uso adecuado de los servicios	0	DOCUMENTO	330	330	77	23.33	5,113,436.00	6,471,172.00	3,106,868.55	48.4
	2				Estudios de prefactibilidad	0	DOCUMENTO	80	80	48	60.00				
	3				Estudios de factibilidad	0	DOCUMENTO	50	50	38	76.00				
	4				Evaluación ambiental	0	DOCUMENTO	50	50	39	78.00				
	5				talleres de capacitación para comunidades beneficiadas	0	EVENTO	150	150	0	0.00				
001					ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		4			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	1,209,125.00	1,474,076.00	166,063.97	11.2
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										
		1			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	1,143,020.00	6,931,749.00	1,687,062.87	24.3
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS										
		1			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	384,736.00	540,736.00	70,000.00	12.9
002					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										
		156			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	METRO	0	22,000	0	0.00	0.00	29,035,524.00	2,490,880.36	8.5
		157			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	2	0	0.00	0.00	29,035,524.00	2,490,880.36	8.5
		158			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCION DE POZO).	92629	VIVIENDA	0	2	0	0.00				

000051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50:19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJEJ	EJEJ	VIGENTE	% EJE	
159					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	47	0	0.00			
160					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	METRO	0	14,958	0	0.00			
161					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	1,958	0	0.00			
162					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUACRUZ, ALDEA PUJUL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	METRO	0	16,466	0	0.00			
163					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	METRO	0	19,027	0	0.00			
164					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	20,482	0	0.00			
165					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	METRO	0	16,332	0	0.00			
166					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	0	400	0	0.00			
167					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	METRO	0	10,602	0	0.00			
168					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	VIVIENDA	0	458	0	0.00			
169					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	0	504	0	0.00			
170					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOH, EL ESTOR, IZABAL	93351	METRO	0	14,869	0	0.00			
171					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLA	53463	METRO	0	20,210	0	0.00			
172					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	924	0	0.00			
173					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	METRO	0	8,600	0	0.00			
174					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETEN	131959	METRO	0	5,408	0	0.00			
175					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	METRO	0	18,288	0	0.00			

000052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
176					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	0	29,172	0	0.00	0.00		
177					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA,TONICAPAN.	95327	METRO	0	34,044	0	0.00			
178					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	31,080	0	0.00			
179					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASHI, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	VIVIENDA	0	278	0	0.00			
000	003				PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECANICOS							0.00	423,330.00	0.00
1					CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULJA	36886	METRO	0	2	0	0.00			
2					CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	METRO	0	2	0	0.00			

000053

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			% EJE						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE		EJEC					
14					Entidad : 11200054-303-00 DONACION KFW IV															
					001 000 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				

000054

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
14					Entidad : I1200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													
					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001				ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	96404	UNIDAD MONETARIA	33,545,435	46,945,817	0	0.00	33,595,435.00	46,945,817.00	7,473,548.45	15.9			
			2		EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO							33,595,435.00	46,945,817.00	7,473,548.45	15.9			
	002				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS							15,105,868.00	6,849,233.00	0.00	0.0			
				2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	94893	VIVIENDA	288	360	0	0.00	15,105,868.00	6,849,233.00	0.00	0.0			
			3		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	97364	METRO	12,378	12,378	0	0.00							
			12		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94994	VIVIENDA	23	0	0	0.00							
			14		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	94993	VIVIENDA	61	0	0	0.00							
			15		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	94906	VIVIENDA	46	0	0	0.00							
			20		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	97387	VIVIENDA	150	150	0	0.00							
			21		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	97395	METRO	6,786	6,786	0	0.00							
			30		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94996	VIVIENDA	60	0	0	0.00							
			35		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	92948	METRO	2,250	2,250	0	0.00							
			38		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	7,045	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							145,864,697.00	140,770,950.00	16,479,697.13	11.7			
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94953	VIVIENDA	67	0	0	0.00							
			6		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	METRO	2,506	3,132	0	0.00							

000055

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
7					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	16,183	14,148	0	0.00				
8					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	7,782	7,482	0	0.00				
9					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94884	VIVIENDA	89	0	0	0.00				
10					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94900	VIVIENDA	182	0	0	0.00				
11					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94940	VIVIENDA	82	0	0	0.00				
12					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	VIVIENDA	18,566	481	0	0.00				
18					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	92740	METRO	13,708	13,708	0	0.00				
19					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTIZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	VIVIENDA	10,494	10,494	0	0.00				
20					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	94982	VIVIENDA	6,509	6,509	0	0.00				
25					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZAL TENANGO	97310	METRO	852	852	0	0.00				
26					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	97210	METRO	3,100	3,100	0	0.00				
27					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	METRO	12,762	14,812	0	0.00				
28					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	METRO	9,038	0	0	0.00				
29					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94951	VIVIENDA	89	0	0	0.00				

000056

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
30					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	9,804	9,601	0	0.00				
31					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	METRO	7,453	0	0	0.00				
32					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	METRO	1,818	0	0	0.00				
33					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	METRO	9,139	0	0	0.00				
36					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE	97215	METRO	15,378	15,378	0	0.00				
37					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	METRO	9,420	0	0	0.00				
38					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	METRO	28,134	32,159	0	0.00				
39					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	METRO	10,953	13,692	0	0.00				
40					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	METRO	6,654	0	0	0.00				
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94891	VIVIENDA	52	0	0	0.00				
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94894	VIVIENDA	67	0	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94920	VIVIENDA	78	0	0	0.00				
44					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	10,962	10,797	0	0.00				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,182	4,129	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	METRO	3,366	3,341	0	0.00				

000057

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	1,141	1,141	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	METRO	8,654	0	0	0.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	94989	METRO	3,883	0	0	0.00				
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	97351	METRO	32,470	32,470	0	0.00				
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	92822	METRO	35,613	35,613	0	0.00				
59					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94883	VIVIENDA	21	0	0	0.00				
60					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	10,824	9,996	0	0.00				
61					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATANI, SAN MARCOS	94927	METRO	5,742	5,742	0	0.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94887	VIVIENDA	38	0	0	0.00				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	METRO	5,317	3,877	0	0.00				
64					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	METRO	4,392	0	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94947	VIVIENDA	92	0	0	0.00				
66					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	VIVIENDA	4,358	4,358	0	0.00				
72					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	92823	METRO	35,025	35,025	0	0.00				
73					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	97238	METRO	1,314	1,314	0	0.00				

000058

Sistema de Contabilidad Integrada Gobierno Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	METRO	19,524	19,524	0	0.00			
75					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	92949	METRO	4,614	4,614	0	0.00			
76					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94864	VIVIENDA	60	0	0	0.00			
77					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94892	VIVIENDA	101	0	0	0.00			
78					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	VIVIENDA	120	0	0	0.00			
79					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94922	VIVIENDA	142	0	0	0.00			
80					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	VIVIENDA	89	70	0	0.00			
81					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94913	VIVIENDA	67	0	0	0.00			
82					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	METRO	19,137	14,947	0	0.00			
83					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	VIVIENDA	31	0	0	0.00			
84					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94914	VIVIENDA	206	0	0	0.00			
85					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHIECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	VIVIENDA	42	42	0	0.00			
86					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	5,230,315	32,023	0	0.00			
87					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOIÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94879	VIVIENDA	44	0	0	0.00			

000059

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
88					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94889	VIVIENDA	179	0	0	0.00
89					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	14,040	0	0	0.00
90					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94868	VIVIENDA	89	0	0	0.00
91					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	VIVIENDA	66	0	0	0.00
92					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94916	VIVIENDA	26	0	0	0.00
93					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	VIVIENDA	55	0	0	0.00
94					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	494	617	0	0.00
95					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	10,626	0	0	0.00
96					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	VIVIENDA	134	134	0	0.00
97					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPIERTA, ALDEA TZANIXNAM, TONICAPAN, TONICAPAN	94926	METRO	2,566	3,133	0	0.00
98					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TONICAPAN	94931	METRO	8,023	9,976	0	0.00
99					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	2,717	2,717	0	0.00
106					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	97227	METRO	8,622	8,622	0	0.00
107					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	92896	METRO	17,658	17,658	0	0.00

000060

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO				
								VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
108					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	95034	VIVIENDA	36	0	0	0.00			
109					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	METRO	8,994	0	0	0.00			
110					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	VIVIENDA	134	0	0	0.00			
111					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94895	VIVIENDA	51	0	0	0.00			
112					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	VIVIENDA	167	167	0	0.00			
113					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	METRO	5,388	5,388	0	0.00			
114					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94918	VIVIENDA	97	0	0	0.00			
115					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94928	VIVIENDA	74	0	0	0.00			
116					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	94924	METRO	6,222	0	0	0.00			
117					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94910	VIVIENDA	70	0	0	0.00			
118					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	6,807	8,511	0	0.00			
119					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97141	METRO	12,418	12,418	0	0.00			
120					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97267	METRO	5,796	5,796	0	0.00			
121					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA	97426	METRO	8,016	8,016	0	0.00			

000061

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJEC
122					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97493	METRO	6,582	6,582	0	0.00				
123					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97377	METRO	1,791	1,791	0	0.00				
124					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97230	METRO	2,178	2,178	0	0.00				
125					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97203	METRO	6,186	6,186	0	0.00				
126					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97147	METRO	10,166	10,166	0	0.00				
127					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97219	METRO	6,150	6,150	0	0.00				
128					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHUQUIMULA	97143	METRO	14,778	14,778	0	0.00				
129					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97469	METRO	11,172	11,172	0	0.00				
130					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97352	METRO	3,912	3,912	0	0.00				
131					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	97533	METRO	6,045	6,045	0	0.00				
132					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97316	METRO	3,468	3,468	0	0.00				
133					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97235	METRO	3,354	3,354	0	0.00				
134					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144	METRO	2,028	2,028	0	0.00				
135					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428	METRO	5,646	5,646	0	0.00				
136					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	97397	METRO	1,740	1,740	0	0.00				

000062

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE		
								% EJE		% EJE			
137					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97385	METRO	2,866	2,866	0	0.00		
138					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA	97420	METRO	11,742	11,742	0	0.00		
139					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	97192	METRO	620	620	0	0.00		
140					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97334	METRO	3,816	3,816	0	0.00		
141					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	METRO	0	6,594	0	0.00		
142					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	METRO	0	32,458	0	0.00		
143					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	METRO	0	19,642	0	0.00		
144					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOI, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	METRO	0	22,536	0	0.00		
145					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	METRO	0	29,214	0	0.00		
146					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	METRO	0	2,070	0	0.00		
147					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	2,345	0	0.00		
148					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	2,788	0	0.00		
149					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACOUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	METRO	0	16,436	0	0.00		
150					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	METRO	0	52,312	0	0.00		

000063

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
151					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	METRO	0	12,253	0	0.00				
152					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	METRO	0	14,040	0	0.00				
153					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94975	METRO	0	3,851	0	0.00				
154					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAMKIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	15,636	0	0.00				
155					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	92654	METRO	0	16,362	0	0.00				
180					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	88	0	0.00				
181					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	242	0	0.00				
182					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRUJOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	632	0	0.00				
183					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	494	0	0.00				
184					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	142	0	0.00				
185					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	138	0	0.00				
186					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	602	0	0.00				
187					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	11,734	0	0.00				
188					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	120	0	0.00				
189					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	1,650	0	0.00				

000064

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		% EJEJ	PRESUPUESTO FINANCIERO		% EJE
								VIGENTE	EJEC		INICIAL	VIGENTE	
190					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	122	0	0	0.00	
191					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	4,188	0	0	0.00	
192					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	46,416	0	0	0.00	
193					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	METRO	0	2,904	0	0	0.00	

000065

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 28 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-311-00 PRESTAMO KFW I																	
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
							2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0

000066

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 1120054-312-00 DONACION KFW II														
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	300.00	300.00	0.00
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	300.00	300.00	0.00
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	300.00	300.00	0.00

000067

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 30
 FECHA 01/08/2014
 HORA 7:50.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
Entidad : 11200054-400-00 DONACION KFW III														
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

000068

Instituto de Fomento Municipal

Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y Número de SNIP

Mes Julio 2014

000069



Instituto de Fomento Municipal

Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados

Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y Número de SNIP

Mes de Julio 2014

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES				Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	

14

Prevención de la Desnutrición Crónica

207

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN, -KFW-

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN. Q24,244,000.00 Q0.00 Q24,244,000.00 0.00 0.00 METRO CUADRADO 23,314.00 23,314.00 0.00 0.00 0.00

211

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS

CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ Q1,696,165.00 Q0.00 Q1,696,165.00 0.00 0.00 VIVIENDA 292.00 292.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBÉJA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ Q814,281.00 Q0.00 Q814,281.00 0.00 0.00 VIVIENDA 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ Q447,830.00 Q0.00 Q447,830.00 0.00 0.00 VIVIENDA 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN. Q959,628.00 Q0.00 Q959,628.00 0.00 0.00 VIVIENDA 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO. Q99,987.00 Q0.00 Q99,987.00 0.00 0.00 VIVIENDA 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. Q127,207.00 Q0.00 Q127,207.00 0.00 0.00 VIVIENDA 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00

000070

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra		
		CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	12759	Q100,782.00	Q0.00	Q100,782.00	0.00	0.00	VIVIENDA	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	Q187,530.00	Q0.00	Q187,530.00	0.00	0.00	VIVIENDA	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA, Q'UICHÉ	32694	Q2,449,238.00	Q0.00	Q2,449,238.00	0.00	0.00	METRO	25,234.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	Q990,346.00	Q0.00	Q990,346.00	0.00	0.00	METRO	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	Q898,274.00	Q0.00	Q898,274.00	0.00	0.00	METRO	9,281.00	9,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	Q656,445.00	Q0.00	Q656,445.00	0.00	0.00	METRO	10,114.00	10,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	Q1,372,602.00	Q0.00	Q1,372,602.00	0.00	0.00	METRO	14,197.00	14,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	72251	Q474,104.00	Q0.00	Q474,104.00	0.00	0.00	VIVIENDA	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJUJUEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	Q956,718.00	Q0.00	Q956,718.00	0.00	0.00	METRO	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERIO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	Q6,340,438.00	Q0.00	Q6,340,438.00	0.00	0.00	METRO	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	Q818,598.00	Q0.00	Q818,598.00	0.00	0.00	VIVIENDA	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	Q757,539.00	Q0.00	Q757,539.00	0.00	0.00	VIVIENDA	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000071

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	Q757,268.00	Q0.00	Q757,268.00	0.00	0.00	METRO	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE	89153	Q1,272,122.00	Q0.00	Q1,272,122.00	0.00	0.00	VIVIENDA	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL	89021	Q714,710.00	Q0.00	Q714,710.00	0.00	0.00	VIVIENDA	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	Q878,533.00	Q0.00	Q878,533.00	0.00	0.00	VIVIENDA	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHA, BAJA VERAPAZ	74264	Q634,580.00	Q0.00	Q634,580.00	0.00	0.00	VIVIENDA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN,	89063	Q2,850,401.00	Q0.00	Q2,850,401.00	0.00	0.00	METRO	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHA, BAJA VERAPAZ	74258	Q628,713.00	Q0.00	Q628,713.00	0.00	0.00	VIVIENDA	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	Q909,236.00	Q0.00	Q909,236.00	0.00	0.00	METRO	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RIO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	Q1,549,631.00	Q0.00	Q1,549,631.00	0.00	0.00	VIVIENDA	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	39919	Q892,344.00	Q0.00	Q892,344.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA,	89574	Q3,224,864.00	Q0.00	Q3,224,864.00	0.00	0.00	METRO	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA,	89527	Q1,244,072.00	Q0.00	Q1,244,072.00	0.00	0.00	METRO	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJIP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHE	72331	Q1,812,159.00	Q0.00	Q1,812,159.00	0.00	0.00	METRO	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE	89151	Q2,476,395.00	Q0.00	Q2,476,395.00	0.00	0.00	METRO	21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN,	89061	Q11,355,713.00	Q0.00	Q11,355,713.00	0.00	0.00	METRO	18,341.00	18,341.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCIENTROS,	89055	Q4,762,608.00	Q0.00	Q4,762,608.00	0.00	0.00	METRO	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA	89053	Q995,368.00	Q0.00	Q995,368.00	0.00	0.00	METRO	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	89040	Q2,164,623.00	Q0.00	Q2,164,623.00	0.00	0.00	METRO	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO	89037	Q1,271,809.00	Q0.00	Q1,271,809.00	0.00	0.00	METRO	15,128.00	15,128.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	72239	Q427,766.00	Q0.00	Q427,766.00	0.00	0.00	VIVIENDA	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	89031	Q1,546,725.00	Q0.00	Q1,546,725.00	0.00	0.00	METRO	22,088.00	22,088.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	Q677,435.00	Q0.00	Q677,435.00	0.00	0.00	VIVIENDA	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	Q352,183.00	Q0.00	Q352,183.00	0.00	0.00	VIVIENDA	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SECHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	Q144,247.00	Q0.00	Q144,247.00	0.00	0.00	VIVIENDA	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra
		CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	Q135,973.00	Q0.00	Q135,973.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	Q180,965.00	Q0.00	Q180,965.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	Q113,801.00	Q0.00	Q113,801.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	Q219,993.00	Q0.00	Q219,993.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHAR/A, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	Q1,358,203.00	Q0.00	Q1,358,203.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	Q1,990,193.00	Q0.00	Q1,990,193.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	Q893,271.00	Q0.00	Q893,271.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE	89027	Q2,415,938.00	Q0.00	Q2,415,938.00	0.00	0.00	0.00	METRO	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	Q934,707.00	Q0.00	Q934,707.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA	89032	Q430,540.00	Q0.00	Q430,540.00	0.00	0.00	0.00	METRO	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00
301		PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN													
		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	Q0.00	Q1,500,961.00	Q1,500,961.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	Q0.00	Q802,171.00	Q802,171.00	84,155.42	10.49	10.49	METRO	0.00	10,602.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra		
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	Q0.00	Q38,620.00	Q38,620.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	Q0.00	Q2,890,217.00	Q2,890,217.00	0.00	0.00	0.00	APORTE	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	Q0.00	Q1,384,242.00	Q1,384,242.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	133292	Q0.00	Q1,380,677.00	Q1,380,677.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	29,172.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	Q0.00	Q820,242.00	Q820,242.00	410,702.37	50.07	0.00	METRO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	4.51
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	131956	Q0.00	Q1,236,023.00	Q1,236,023.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	Q0.00	Q886,019.00	Q886,019.00	685,628.72	77.38	0.00	METRO	0.00	16,466.00	0.00	0.00	97.17
		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE	129361	Q0.00	Q3,642,330.00	Q3,642,330.00	1,231,101.87	33.80	0.00	METRO	0.00	20,482.00	0.00	0.00	28.49
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	Q0.00	Q23,107.00	Q23,107.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	Q0.00	Q253,300.00	Q253,300.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	36886	Q0.00	Q170,030.00	Q170,030.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCION DE	92629	Q0.00	Q8,800.00	Q8,800.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	Q0.00	Q2,634,711.00	Q2,634,711.00	0.00	0.00	METRO	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	Q0.00	Q600,858.00	Q600,858.00	0.00	0.00	METRO	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA	95327	Q0.00	Q688,711.00	Q688,711.00	0.00	0.00	METRO	0.00	34,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Q0.00	Q1,544,275.00	Q1,544,275.00	0.00	0.00	METRO	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLA	53463	Q0.00	Q1,993,359.00	Q1,993,359.00	0.00	0.00	METRO	0.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	Q0.00	Q392,679.00	Q392,679.00	16,648.20	4.24	METRO	0.00	18,288.00	0.00	0.00	0.00	14.08
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	Q0.00	Q342,000.00	Q342,000.00	0.00	0.00	METRO	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	Q0.00	Q443,408.00	Q443,408.00	44,643.78	10.07	METRO	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	Q0.00	Q1,466,194.00	Q1,466,194.00	0.00	0.00	METRO	0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	Q0.00	Q904,424.00	Q904,424.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	Q0.00	Q1,545,060.00	Q1,545,060.00	0.00	0.00	METRO	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	51.63
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	Q0.00	Q1,866,436.00	Q1,866,436.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306

PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	Q563,802.00	Q1,111,085.00	Q1,674,887.00	55,939.19	3-34	METRO	9,601.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	6.77
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	Q585,219.00	Q1,212,416.00	Q1,797,635.00	105,232.74	5-85	METRO	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	8.29
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,497,736.63	23-09	METRO	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	24.83
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	Q529,994.00	Q658,230.00	Q1,188,224.00	96,559.49	8.13	METRO	10,824.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	12.95
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	2,329,743.52	57.02	VIVIENDA	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	52.78
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Q1,191,568.00	Q3,298,848.00	Q4,490,416.00	204,273.89	4-55	METRO	16,183.00	14,148.00	0.00	0.00	0.00	22.37
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHE	94954	Q0.00	Q376,228.00	Q376,228.00	0.00	0.00	METRO	0.00	29,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	2,329,743.52	57.02	METRO	28,134.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	52.78
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	Q679,371.00	Q975,988.00	Q1,655,359.00	785,396.67	47-45	METRO	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	35.94
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	316,848.22	21.23	VIVIENDA	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	17.97
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,497,736.63	23-09	VIVIENDA	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	24.83
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAJ, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA	94931	Q402,786.00	Q374,130.00	Q776,916.00	292,584.24	37-66	METRO	8,023.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	17.83

000077

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,507,990.00	Q1,931,137.00	324,781.60	16.82	METRO	12,762.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	17.75
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	-Q2,144,121.00	Q329,615.00	316,851.74	96.13	METRO	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	99.35
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	Q380,319.00	Q994,122.00	Q1,374,441.00	451,164.95	32.83	METRO	7,782.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	24.45
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,507,990.00	Q1,931,137.00	324,781.60	16.82	VIVIENDA	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	17.75
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE	94935	Q0.00	Q816,089.00	Q816,089.00	0.00	0.00	METRO	0.00	19,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	316,848.22	21.23	METRO	2,506.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	17.97
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	Q3,355,930.00	-Q2,464,805.00	Q891,125.00	397,583.39	44.62	VIVIENDA	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	97.78
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	Q769,331.00	Q153,702.00	Q923,033.00	0.00	0.00	METRO	4,182.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.78
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94975	Q0.00	Q1,281,533.00	Q1,281,533.00	230,038.60	17.95	METRO	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	27.21
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	Q792,782.00	Q1,264,052.00	Q2,056,834.00	501,045.27	24.36	METRO	10,953.00	13,692.00	0.00	0.00	0.00	25.48
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	-Q2,144,121.00	Q329,615.00	316,851.74	96.13	VIVIENDA	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	99.35
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	Q0.00	Q13,379.00	Q13,379.00	0.00	0.00	METRO	0.00	12,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000078

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	9772	Q218,907.00	Q0.00	Q218,907.00	0.00	0.00	METRO	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	26.07
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	Q0.00	Q469,961.00	Q469,961.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	Q0.00	Q371,094.00	Q371,094.00	129,731.63	34.96	METRO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	25.59
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	373,186.78	6.84	VIVIENDA	18,566.00	481.00	0.00	0.00	0.00	23.83
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94974	Q0.00	Q1,207,158.00	Q1,207,158.00	221,790.37	18.37	METRO	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	27.54
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	205,433.82	41.67	METRO	3,366.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	51.31
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	205,433.82	41.67	VIVIENDA	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	51.31
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE,	94985	Q3,516,364.00	Q1,674,063.00	Q5,190,427.00	2,025,106.58	39.02	METRO	5,230,315.00	32,023.00	0.00	0.00	0.00	14.95
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	1,189,896.23	14.94	METRO	0.00	52,312.00	0.00	0.00	0.00	3.04
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	1,189,896.23	14.94	VIVIENDA	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	3.04
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	Q2,883,154.00	Q673,405.00	Q3,556,559.00	1,000,890.66	28.14	VIVIENDA	89.00	70.00	0.00	0.00	0.00	97.87
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN	94978	Q326,034.00	Q399,852.00	Q725,886.00	407,040.31	56.07	METRO	6,807.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	45.66

000079

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES				Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan		
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución		% Ejecución de Presupuesto Físico	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	Q0.00	Q719,531.00	Q719,531.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	373,186.78	6.84	METRO	0.00	46,416.00	0.00	0.00	0.00	23.83
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q1,006,094.00	Q1,533,950.00	433,135.20	28.24	METRO	0.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	19.06
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	Q0.00	Q770,911.00	Q770,911.00	0.00	0.00	METRO	0.00	22,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	446,094.54	40.17	VIVIENDA	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	30.12
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	446,094.54	40.17	METRO	0.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	30.12
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	92654	Q0.00	Q505,112.00	Q505,112.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	Q0.00	Q1,001,590.00	Q1,001,590.00	397,520.90	39.69	METRO	0.00	15,636.00	0.00	0.00	0.00	21.92
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q1,006,094.00	Q1,533,950.00	433,135.20	28.24	VIVIENDA	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	19.06
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	Q3,294,027.00	-Q1,525,310.00	Q1,768,717.00	698,386.33	39.49	METRO	0.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	42.88
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICUYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,154,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	260,207.82	8.72	VIVIENDA	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	12.65
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICUYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,154,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	260,207.82	8.72	METRO	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	12.65

000080

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra		

	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Q1,023,448.00	Q1,680,229.00	842,785.60	50.16	VIVIENDA	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	Q0.00	Q2,243,199.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Q646,617.00	Q1,787,625.00	8,561.11	0.35	METRO	494.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94925	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	Q0.00	Q464,879.00	0.00	0.00	METRO	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Q656,781.00	Q1,023,448.00	842,785.60	50.16	METRO	0.00	11,734.00	0.00	0.00	0.00	41.73
	94893	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	Q698,794.00	Q379,980.00	0.00	0.00	VIVIENDA	288.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	Q0.00	Q1,340,602.00	236,827.59	17.67	METRO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	20.88
	94969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	Q0.00	Q1,340,602.00	236,827.59	17.67	VIVIENDA	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	20.88
	94926	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPERUA, ALDEA TZANIXNAM, TONICAPÁN, TONICAPÁN	Q745,096.00	Q434,316.00	45,321.52	10.44	METRO	2,566.00	3,133.00	0.00	0.00	0.00	14.22
	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	Q3,294,027.00	Q1,525,310.00	698,386.33	39.49	VIVIENDA	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	42.88

15

Desarrollo de Infraestructura Vial

212

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

	73604	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN-7E; CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Q7,808,020.00	Q5,522,634.00	1,040,000.00	18.83	KILÓMETRO	21.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------	---	---------------	---------------	--------------	-------	-----------	-------	-------	------	------	------	------

000081

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; SAN VICENTE LA PLAYA A ORILLA RIO POLOCHIC, MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	Q2,046,807.00	-Q600,000.00	Q4,446,807.00	735,166.14	50.81	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	66.00
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73600	Q5,723,778.00	-Q166,244.00	Q5,557,534.00	994,447.20	17.89	KILÓMETRO	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	24.24
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; BIF. RD AV - 05, PALIN A SECACUCUB, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118006	Q5,618,161.00	-Q222,160.00	Q5,396,001.00	1,064,150.00	19.72	KILÓMETRO	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	33.00
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; LA TINTA A ACTELA CENTRO, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118003	Q3,170,408.00	-Q211,271.00	Q2,959,137.00	1,026,826.54	34.70	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	48.00
		REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107592	Q0.00	Q3,485,061.00	Q3,485,061.00	1,533,143.89	43.99	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00