



GER-1398-2014

Guatemala, 10 de noviembre de 2014


Licenciado
José Gustavo Arévalo Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho


REF.: Informe de Gestión al 31 de
octubre de 2014.

Respetable Licenciado Arévalo:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, remitirle adjunto, el informe de gestión al 31 de octubre de 2014 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.


Lester Vinicio Winter López
Gerente



Adj.: Expediente con 91 folios.

c.c.: Archivo

LVWL/FAG/crr

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECEBIDO
12 NOV 2014
DTP: 
Firma: Hora: 8:47




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
OFICIO-UIE-No.303-2014

000002

Guatemala, 05 de noviembre de 2014

Licenciado
César Augusto De León Barrios
Gerente Administrativo Financiero
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Edificio



Licenciado De León:

Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir el “Informe de Gestión” correspondiente al mes de Octubre 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal ii) el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo electrónico informeslop@minfin.gob.gt.


Cabe resaltar que dicho informe ha sido elaborado con base a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de “Guía Plantillas para la presentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas”, adjuntándose para el efecto y de conformidad con la guía: a) Plantilla Complemento a la ejecución Física b) Reporte No.00815611 “Analítico de Ejecución Física y Financiera”, sin embargo es importante señalar que dicho reporte continua generando información errónea en lo correspondiente a la información de meta física y financiera, motivo por el cual se adjunta el reporte de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,


Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora

Unidad de Información y Estadística



ADJUNTO: INFORME DE GESTION OCTUBRE 2014

cc Archivo
NFAP/imof

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. 00815611

“Analítico de Ejecución Física y Financiero”

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Octubre 2014

001

000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 1 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001				000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							206,000,000.00	207,000,000.00	16,978,703.41	8.20
					1 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	11	3.38				
					2 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	11	3.38				
					Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							206,000,000.00	207,000,000.00	16,978,703.41	8.20
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							641,158.00	641,158.00	55,062.94	8.59
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	43	6.14				
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	43	6.14				
	002				000 DISEÑO DE PROYECTOS							2,499,746.00	2,524,746.00	246,798.89	9.78
					1 Estudios de proyectos municipales elaborados	0	DOCUMENTO	55	100	20	20.00				
					2 Diseños de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	5	0	0.00				
					3 revisiones de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	20	60	14	23.33				
					4 asesorías de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	20	6	30.00				
					5 Levantamiento topográfico	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00				
	003				000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,301,192.00	1,276,192.00	120,127.42	9.41
					1 Mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	10	9.52				
					2 servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	10	9.52				
	004				000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,461,348.00	1,461,348.00	154,217.31	10.52
					1 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	179	6.37				
					2 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	179	6.37				
					Total 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							5,262,286.00	5,262,286.00	521,143.62	9.72
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							454,909.00	454,909.00	13,562.24	2.98
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00				
					2 Dirección Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00				
	002				000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,499,721.00	1,499,721.00	114,826.13	7.66
					1 Funcionarios municipales capacitados	0	EVENTO	115	0	0	0.00				
					2 Talleres	0	EVENTO	115	0	0	0.00				
					3 Capacitacion en Gestion Municipal		PERSONA	0	2,000	0	0.00				
					4 Funcionarios Municipales Capacitados		PERSONA	0	2,000	273	13.65				
	003				000 DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES							841,447.00	841,447.00	69,471.57	8.26
					1 Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales	0	DOCUMENTO	58	0	0	0.00				
					2 talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	0	EVENTO	2,000	100	10	10.00				
					4 Diagnósticos	0	DOCUMENTO	8	0	0	0.00				
					5 Capacitacion en Gestion Social		EVENTO	0	100	0	0.00				

22

000

00004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE					
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																		
	1	Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo					0	DOCUMENTO	105	95	14	14.74	1,731,568.00	1,731,568.00	101,183.29	5.84				
	2	Manuales administrativos municipales					0	DOCUMENTO	5	0	0	0.00								
	3	reglamentos y planes de tasas municipales					0	DOCUMENTO	20	60	12	20.00								
	4	asesorías y asistencias a personal de las municipalidades					0	PERSONA	80	0	0	0.00								
	5	Capacitacion en Administracion y Finanzas Municipales						DOCUMENTO	0	12	2	16.67								
	6	Asesoría y Asistencias a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales						DOCUMENTO	0	167	31	48.50								
Total	13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											4,527,645.00	4,527,645.80	299,043.23	24.74				

003

000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																			
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES														
		001		000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL									37,454,278.00	37,454,278.00			0.00	0.00
				1	Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00								
				2	Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00								
					Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES									<u>37,454,278.00</u>	<u>37,454,278.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

004

R

000006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							107,281.00	107,281.00	0.00	0.00
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							104,000.00	-51,695.00	0.00	0.00
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							104,000.00	-51,695.00	0.00	0.00
				3	FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INFOM-UNEPAR	95206	UNIDAD MONETARIA	104,000	1	0	0.00				
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										<u>0.00</u> <u>0.00</u>

005

Handwritten mark

000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad :													11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO						
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								3,418,168.00	3,418,168.00		26,534.10	0.78		
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00								
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00								
		002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								24,244,000.00	24,244,000.00		0.00	0.00		
		000		004	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA								24,244,000.00	24,244,000.00		0.00	0.00		
				1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00								
		Total		14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>24,244,000.00</u>	<u>24,244,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

980

800000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11200054-211-00 COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU																	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
	001				ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								22,258,223.00	22,258,223.00	0.00	0.00	
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								22,258,223.00	22,258,223.00	0.00	0.00	
				1	EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	74938	UNIDAD MONETARIA	22,158,223	14,258,223	0	0.00						
	002				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								18,041,046.00	18,041,046.00	0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS								18,041,046.00	18,041,046.00	0.00	0.00	
				1	CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN.	33085	VIVIENDA	288	288	0	0.00						
				4	CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	VIVIENDA	90	90	0	0.00						
				5	CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	VIVIENDA	74	74	0	0.00						
				6	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	VIVIENDA	186	186	0	0.00						
				7	CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBEGA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	VIVIENDA	83	83	0	0.00						
				8	CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	VIVIENDA	226	226	0	0.00						
				9	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	VIVIENDA	144	144	0	0.00						
				10	CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	VIVIENDA	54	54	0	0.00						
				11	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	VIVIENDA	114	114	0	0.00						
				13	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	VIVIENDA	205	205	0	0.00						
				16	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	19710	VIVIENDA	28	28	0	0.00						
				17	CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	VIVIENDA	85	85	0	0.00						
				18	CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	72238	VIVIENDA	292	292	0	0.00						
				19	CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERÍO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89153	VIVIENDA	80	80	0	0.00						
				22	CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	VIVIENDA	183	183	0	0.00						
				23	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERÍO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	VIVIENDA	400	400	0	0.00						

000000

007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 7 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					24	CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	72235	VIVIENDA	99	99	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	12759	VIVIENDA	49	49	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	VIVIENDA	61	61	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	72239	VIVIENDA	50	50	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	VIVIENDA	66	66	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89021	VIVIENDA	211	211	0	0.00				
					31	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERÍO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	VIVIENDA	413	413	0	0.00				
					32	CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	VIVIENDA	106	106	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	VIVIENDA	27	27	0	0.00				
					34	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74264	VIVIENDA	34	34	0	0.00				
					36	CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	VIVIENDA	45	45	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	72251	VIVIENDA	170	170	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							74,257,150.00	74,257,150.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	89527	METRO	1,896	1,896	0	0.00				
					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	11,957	11,957	0	0.00				
					3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRÉS SAJCABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	25,234	25,234	0	0.00				
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	40530	METRO	686	686	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	METRO	14,197	14,197	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIHÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89574	METRO	13,224	13,224	0	0.00				

000010

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	89564	METRO	4,128	4,128	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	METRO	2,042	2,042	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89032	METRO	5,808	5,808	0	0.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	METRO	2,709	2,709	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	METRO	6,419	6,419	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89027	METRO	15,776	15,776	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERÍO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89037	METRO	15,128	15,128	0	0.00				
					34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72305	METRO	7,245	7,245	0	0.00				
					35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	33413	METRO	4,298	4,298	0	0.00				
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89031	METRO	22,088	22,088	0	0.00				
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	91047	METRO	136	136	0	0.00				
					52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	91028	METRO	1,325	1,325	0	0.00				

600

000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					53	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72304	METRO	3,784	3,784	0	0.00				
					54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040	METRO	4,694	4,694	0	0.00				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063	METRO	8,122	8,122	0	0.00				
					56	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89151	METRO	21,888	21,888	0	0.00				
					67	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	72331	METRO	14,112	14,112	0	0.00				
					68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053	METRO	4,133	4,133	0	0.00				
					69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	89555	METRO	168	168	0	0.00				
					70	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGATHA	91023	METRO	168	168	0	0.00				
					71	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89055	METRO	8,534	8,534	0	0.00				
					100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	METRO	34,482	34,482	0	0.00				
					101	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	20127	METRO	6,300	6,300	0	0.00				
					102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	METRO	9,281	9,281	0	0.00				
					103	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	METRO	10,114	10,114	0	0.00				

010

000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					104	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	89061	METRO	18,341	18,341	0	0.00				
					105	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89522	METRO	8,765	8,765	0	0.00				
				000	005	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							2,441,975.00	2,441,975.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	282	282	0	0.00				
					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	183	183	0	0.00				
Total					14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>2,441,975.00</u>	<u>2,441,975.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

011

R

000013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5																			
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL														
				001	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									4,733,865.00	4,733,865.00	340,722.82	7.20		
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									4,733,865.00	4,733,865.00	340,722.82	7.20		
				1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5	95275	UNIDAD MONETARIA	4,088,879	19,626,932	0	0.00								
				002	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS									25,120,000.00	24,120,000.00	586,103.49	2.43		
				000	001 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA									25,120,000.00	24,120,000.00	586,103.49	2.43		
				1	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA CRUCE PALIN SECACUB,MUNICIPIO DE SENAHU	118006	KILÓMETRO	16	16	0	0.00								
				2	REHABILITACION CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	73600	KILÓMETRO	17	17	0	0.00								
				3	REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ, PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	KILÓMETRO	3	3	0	0.00								
				4	REHABILITACION CAMINO RURAL RANCHO GRANDE, CERCANO A RIO POLOCHIC,MUNICIPIO PANZOS,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118079	KILÓMETRO	1	1	0	0.00								
				5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	KILÓMETRO	21	14	0	0.00								
				6	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	118003	KILÓMETRO	9	9	0	0.00								
				7	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	KILÓMETRO	0	2	0	0.00								
				Total 15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									<u>29,853,865.00</u>	<u>28,853,865.00</u>	<u>926,826.31</u>	<u>9.63</u>		

012

000014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : H1200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									500.00	500.00			0.00	0.00
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									<u>500.00</u>	<u>500.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

013

Handwritten mark

000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 13 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								8,366,564.00	8,317,564.00	842,573.79	10.12			
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00								
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								6,520,000.00	6,505,000.00	383,366.15	5.89			
		1			Supervisión y asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	162	162	15	9.26								
		2			Supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	44	44	0	0.00								
		3			Asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	118	118	48	40.68								
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								5,113,436.00	5,177,436.00	428,749.32	8.38			
		1			Población sensibilizada para el uso adecuado de los servicios	0	DOCUMENTO	330	330	32	9.70								
		2			Estudios de prefactibilidad	0	DOCUMENTO	80	80	7	8.75								
		3			Estudios de Factibilidad	0	DOCUMENTO	50	50	2	4.00								
		4			Evaluación ambiental	0	DOCUMENTO	50	50	2	4.00								
		5			talleres de capacitación para comunidades beneficiadas	0	EVENTO	150	150	17	11.33								
	001				ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								1,209,125.00	1,398,330.00	135,455.75	9.69			
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,209,125.00	1,398,330.00	135,455.75	9.69			
		4			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00								
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								1,143,020.00	1,206,892.00	259,068.36	21.47			
		1			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00								
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								384,736.00	384,736.00	49,000.00	12.74			
		1			FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00								
	002				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								0.00	-253,077.00	96,138.69	0.00			
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								0.00	-253,077.00	96,138.69	0.00			
		156			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	METRO	0	22,000	0	0.00								
		157			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	2	0	0.00								
		158			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCIÓN DE POZO).	92629	VIVIENDA	0	2	0	0.00								

000016

014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					159	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	47	0	0.00				
					160	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	METRO	0	14,958	0	0.00				
					161	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	1,058	0	0.00				
					162	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	METRO	0	16,466	0	0.00				
					163	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	METRO	0	19,027	0	0.00				
					164	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	20,482	0	0.00				
					165	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	METRO	0	8,166	0	0.00				
					166	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	0	400	0	0.00				
					167	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	METRO	0	10,602	0	0.00				
					168	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	VIVIENDA	0	458	0	0.00				
					169	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	0	252	0	0.00				
					170	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	0	7,495	0	0.00				
					171	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0	10,105	0	0.00				
					172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	462	0	0.00				
					173	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALaute, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	METRO	0	4,300	0	0.00				
					174	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	METRO	0	2,704	0	0.00				
					175	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	METRO	0	9,144	0	0.00				

015

000017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					176	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	0	14,586	0	0.00				
					177	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN.	95327	METRO	0	17,022	0	0.00				
					178	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	31,080	0	0.00				
					179	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASII, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	VIVIENDA	0	139	0	0.00				
000	003					PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS							0.00	0.00	0.00	0.00
				1		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	36886	METRO	0	2	0	0.00				
				2		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	METRO	0	2	0	0.00				
Total					14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>14,370,317.00</u>	<u>14,419,317.00</u>	<u>1,351,778.27</u>	<u>58.07</u>

016

000018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-303-00 DONACION KFW IV															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

017



000019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001				ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								33,595,435.00	33,595,435.00	2,421,431.18	7.21		
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								33,595,435.00	33,595,435.00	2,421,431.18	7.21		
		2			EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	96404	UNIDAD MONETARIA	33,545,435	46,945,817	0	0.00							
	002				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								15,105,868.00	15,105,868.00	274,142.74	1.81		
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS								15,105,868.00	15,105,868.00	274,142.74	1.81		
		2			CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	94893	VIVIENDA	288	360	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	97364	METRO	12,378	12,378	0	0.00							
		12			CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94994	VIVIENDA	23	0	0	0.00							
		14			CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	94993	VIVIENDA	61	0	0	0.00							
		15			CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	94906	VIVIENDA	46	76	0	0.00							
		20			CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	97387	VIVIENDA	150	150	0	0.00							
		21			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	97395	METRO	6,786	6,786	0	0.00							
		30			CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94996	VIVIENDA	60	0	0	0.00							
		35			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	92948	METRO	2,250	2,250	0	0.00							
		38			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	7,045	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								145,864,697.00	145,864,697.00	3,158,681.19	2.17		
		5			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94953	VIVIENDA	67	0	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	METRO	2,506	3,132	0	0.00							

018

000020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					7	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	16,183	14,148	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	7,782	7,482	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94884	VIVIENDA	89	0	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94900	VIVIENDA	182	0	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94940	VIVIENDA	32	0	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	VIVIENDA	18,566	481	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	92740	METRO	13,708	13,708	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	VIVIENDA	10,494	10,494	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	94982	VIVIENDA	6,509	6,509	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	97310	METRO	852	852	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	97210	METRO	3,100	3,100	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	METRO	12,762	14,812	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	METRO	9,038	0	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94951	VIVIENDA	89	0	0	0.00				

639

Handwritten mark

000021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	9,804	9,601	0	0.00				
					31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	METRO	7,453	0	0	0.00				
					32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	METRO	1,818	0	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	METRO	9,139	0	0	0.00				
					36	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.	97215	METRO	15,378	15,378	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	METRO	9,420	0	0	0.00				
					38	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	METRO	28,134	32,159	0	0.00				
					39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	METRO	10,953	13,692	0	0.00				
					40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	METRO	6,654	0	0	0.00				
					41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTANL, CHIQUIMULA.	94891	VIVIENDA	52	0	0	0.00				
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94894	VIVIENDA	67	0	0	0.00				
					43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94920	VIVIENDA	78	0	0	0.00				
					44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	10,962	10,797	0	0.00				
					45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,182	4,129	0	0.00				
					46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	METRO	3,366	3,341	0	0.00				

020



000022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 20 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	1,141	1,141	0	0.00				
					48	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	METRO	8,634	0	0	0.00				
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	94989	METRO	3,883	0	0	0.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	97351	METRO	32,470	32,470	0	0.00				
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	92822	METRO	35,613	35,613	0	0.00				
					59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94883	VIVIENDA	21	0	0	0.00				
					60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	10,824	9,996	0	0.00				
					61	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	5,742	5,742	0	0.00				
					62	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94887	VIVIENDA	38	0	0	0.00				
					63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	METRO	5,317	3,877	0	0.00				
					64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	METRO	4,392	0	0	0.00				
					65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94947	VIVIENDA	92	0	0	0.00				
					66	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	VIVIENDA	4,358	4,358	0	0.00				
					72	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	92823	METRO	35,025	35,025	0	0.00				
					73	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	97238	METRO	1,314	1,314	0	0.00				

022

000023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 21 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	METRO	19,524	19,524	0	0.00				
					75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	92949	METRO	4,614	4,614	0	0.00				
					76	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94864	VIVIENDA	60	0	0	0.00				
					77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94892	VIVIENDA	101	0	0	0.00				
					78	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	VIVIENDA	120	0	0	0.00				
					79	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94922	VIVIENDA	142	0	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	VIVIENDA	89	70	0	0.00				
					81	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94913	VIVIENDA	67	0	0	0.00				
					82	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	METRO	19,137	14,947	0	0.00				
					83	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	VIVIENDA	31	0	0	0.00				
					84	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94914	VIVIENDA	206	0	0	0.00				
					85	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	VIVIENDA	42	42	0	0.00				
					86	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	5,230,315	32,023	0	0.00				
					87	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94879	VIVIENDA	44	0	0	0.00				

022

000024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94889	VIVIENDA	179	0	0	0.00				
					89	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	14,040	0	0	0.00				
					90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94868	VIVIENDA	89	0	0	0.00				
					91	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	VIVIENDA	66	0	0	0.00				
					92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94916	VIVIENDA	26	0	0	0.00				
					93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	VIVIENDA	55	0	0	0.00				
					94	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	494	617	0	0.00				
					95	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	10,626	0	0	0.00				
					96	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	VIVIENDA	134	134	0	0.00				
					97	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	2,566	3,133	0	0.00				
					98	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	8,023	9,976	0	0.00				
					99	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	2,717	2,717	0	0.00				
					106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	97227	METRO	8,622	8,622	0	0.00				
					107	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALÉNCIA, GUATEMALA	92896	METRO	17,658	17,658	0	0.00				

023

000025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					108	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	95034	VIVIENDA	36	0	0	0.00				
					109	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	METRO	3,994	0	0	0.00				
					110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	VIVIENDA	134	0	0	0.00				
					111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94895	VIVIENDA	51	0	0	0.00				
					112	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	VIVIENDA	167	167	0	0.00				
					113	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	METRO	5,388	5,388	0	0.00				
					114	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94918	VIVIENDA	97	0	0	0.00				
					115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94928	VIVIENDA	74	0	0	0.00				
					116	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	94924	METRO	6,222	0	0	0.00				
					117	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCÍA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94910	VIVIENDA	70	0	0	0.00				
					118	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	6,807	8,511	0	0.00				
					119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	97141	METRO	12,418	12,418	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97267	METRO	5,796	5,796	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA.	97426	METRO	8,016	8,016	0	0.00				

024

000026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					122	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97493	METRO	6,582	6,582	0	0.00				
					123	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97377	METRO	1,791	1,791	0	0.00				
					124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97230	METRO	2,178	2,178	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97203	METRO	6,186	6,186	0	0.00				
					126	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97147	METRO	10,166	10,166	0	0.00				
					127	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97219	METRO	6,150	6,150	0	0.00				
					128	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHURQUIMULA	97143	METRO	14,778	14,778	0	0.00				
					129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97469	METRO	11,172	11,172	0	0.00				
					130	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97352	METRO	3,912	3,912	0	0.00				
					131	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	97533	METRO	6,045	6,045	0	0.00				
					132	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97316	METRO	3,468	3,468	0	0.00				
					133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97235	METRO	3,354	3,354	0	0.00				
					134	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144	METRO	2,028	2,028	0	0.00				
					135	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428	METRO	5,646	5,646	0	0.00				
					136	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	97397	METRO	1,740	1,740	0	0.00				

025



000029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					137	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97385	METRO	2,866	2,866	0	0.00				
					138	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA.	97420	METRO	11,742	11,742	0	0.00				
					139	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	97192	METRO	620	620	0	0.00				
					140	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97334	METRO	3,816	3,816	0	0.00				
					141	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	METRO	0	6,594	0	0.00				
					142	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	METRO	0	32,458	0	0.00				
					143	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	METRO	0	19,642	0	0.00				
					144	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	METRO	0	22,536	0	0.00				
					145	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	METRO	0	29,214	0	0.00				
					146	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	METRO	0	2,070	0	0.00				
					147	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	2,345	0	0.00				
					148	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	2,788	0	0.00				
					149	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	METRO	0	16,436	0	0.00				
					150	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	METRO	0	52,312	0	0.00				

026

000028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					151	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	METRO	0	12,253	0	0.00				
					152	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	METRO	0	14,040	0	0.00				
					153	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94975	METRO	0	3,851	0	0.00				
					154	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	15,636	0	0.00				
					155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHE	92654	METRO	0	16,362	0	0.00				
					180	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	88	0	0.00				
					181	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	242	0	0.00				
					182	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	632	0	0.00				
					183	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	494	0	0.00				
					184	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	142	0	0.00				
					185	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	138	0	0.00				
					186	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	602	0	0.00				
					187	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	11,734	0	0.00				
					188	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94969	VIVIENDA	0	120	0	0.00				
					189	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	1,650	0	0.00				

027



000029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					190	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	122	0	0.00				
					191	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	4,188	0	0.00				
					192	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	46,416	0	0.00				
					193	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	METRO	0	2,904	0	0.00				
Total 14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>15,105,868.00</u>	<u>15,105,868.00</u>	<u>274,427.74</u>	<u>1.81</u>

028

000030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera
 UNIDAD_EJECUTORA > 0

PAGINA 28 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-311-00 PRESTAMO KFW I															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

029



000001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt


UNIDAD_EJECUTORA > 0

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11200054-312-00 DONACION KFW II																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							300.00	300.00		0.00	0.00		
					1 Dirección y Coordinación	0 DOCUMENTO		1	1	0	0.00							
					2 Dirección y Coordinación	0 DOCUMENTO		1	1	0	0.00							
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>0.00 0.00</u>

030



000032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 30
 FECHA 03/11/2014
 HORA 7:49.47
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

EJERCICIO: 2014

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11200054-400-00 DONACION KFW III																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	
					1 Dirección y Coordinación	0 DOCUMENTO		1	1	0	0.00							
					2 Dirección y Coordinación	0 DOCUMENTO		1	1	0	0.00							
					Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

031



000033

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Plantilla entidades con reporte SICOIN

Octubre 2014

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Ejercicio: 2014
 Periodo: Enero - Octubre

Código Informe CIGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM														
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
				001	000	1	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	2	Préstamos otorgados a las municipalidades	PRÉSTAMO			325	325	81	
					2	2	Préstamos otorgados a las municipalidades	PRÉSTAMO			325	325	81	
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO			700	700	636	
					2	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO			700	700	636	
				002	000	1	DISEÑO DE PROYECTOS							
					1	2	Estudios de proyectos municipales elaborados	DOCUMENTO			55	100	91	
					2	2	Diseños de proyectos municipales	DOCUMENTO			10	5	0	
					3	2	revisiones de proyectos municipales	DOCUMENTO			20	60	59	
					4	2	asesorías de proyectos municipales	DOCUMENTO			10	20	20	
					5	2	Levantamiento topográfico	DOCUMENTO			15	15	12	
				003	000	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
					1	2	Mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO			105	105	87	
					2	2	servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO			105	105	87	
				004	000	1	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
					1	2	Análisis de laboratorio de agua	EVENTO			2,810	2,810	2,571	
					2	2	Análisis de laboratorio de agua	EVENTO			2,810	2,810	2,571	
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO			8	1	0	
					2	2	Dirección Coordinación	DOCUMENTO			8	1	0	
				002	000	1	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
					1	2	Funcionarios municipales capacitados	EVENTO			115	0	0	

000035

033

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					2	2	Talleres	EVENTO		115	0	0		
					3	2	Capacitación en Gestión Municipal	PERSONA		0	2,000	432		
					4	2	Funcionarios Municipales Capacitados	PERSONA		0	2,000	1,568		
				003	000	1	DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
					1	2	Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales	DOCUMENTO		58	0	0		
					2	2	talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	EVENTO		2,000	100	97		
					4	2	Diagnósticos	DOCUMENTO		8	0	0		
					5	2	Capacitación en Gestión Social	EVENTO		0	100	0		
				004	000	1	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
					1	2	Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo	DOCUMENTO		105	95	80		
					2	2	Manuales administrativos municipales	DOCUMENTO		5	0	0		
					3	2	reglamentos y planes de tasas municipales	DOCUMENTO		20	60	60		
					4	2	asesorías y asistencias a personal de las municipalidades	PERSONA		80	0	0		
					5	2	Capacitación en Administración y Finanzas Municipales	DOCUMENTO		0	12	11		
					6	2	Asesoría y Asistencias a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	DOCUMENTO		0	167	100		
13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				13								
		11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I												
11		ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
				001	000	1	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	2	Préstamos otorgados a las municipalidades	PRÉSTAMO		3	3	0		
					2	2	Préstamos otorgados a las municipalidades	PRÉSTAMO		3	3	0		
11		ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES				11								
		11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA												
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
				001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,						
					3	2	INFOM-UNEPAR	UNIDAD MONETARIA	0101	104,000	1	0	#N/A	#N/A

000036

034

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO							
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							001 000 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
							1 2 Dirección y Coordinación	DOCUMENTO			500	500	0	
							2 2 Dirección y Coordinación	DOCUMENTO			500	500	0	
							002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
							000 004 1 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	METRO CUADRADO	1799		23,314	23,314	0	12,681 Personas
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-211-00 COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU							
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							001 ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
							001 000 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	UNIDAD MONETARIA	0101		22,158,223	14,258,223	0	#N/A #N/A
							1 2							
							002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
							000 001 1 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TONONICAPAN.	VIVIENDA	0806		288	288	0	2,160 Personas
							1 2							
							4 2 CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1602		90	90	0	420 Personas
							5 2 CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1608		74	74	0	281 Personas
							6 2 CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504		186	186	0	1,392 Personas

035

R

000037

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					7	2	CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBEDA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1615	83	83	0	829	Personas
					8	2	CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	226	226	0	3,216	Personas
					9	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1508	144	144	0	1,080	Personas
					10	2	CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SECHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1608	54	54	0	433	Personas
					11	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	114	114	0	852	Personas
					13	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1503	205	205	0	1,488	Personas
					16	2	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1304	28	28	0	210	Personas
					17	2	CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	85	85	0	847	Personas
					18	2	CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1607	292	292	0	2,922	Personas
					19	2	CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	VIVIENDA	0705	80	80	0	600	Personas
					22	2	CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1606	183	183	0	1,830	Personas
					23	2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	400	400	0	3,000	Personas
					24	2	CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1601	99	99	0	991	Personas
					25	2	CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	49	49	0	492	Personas

036

000098

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					26	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	61	61	0	456	Personas
					27	2	CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1611	50	50	0	405	Personas
					28	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	66	66	0	492	Personas
					29	2	CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	VIVIENDA	1406	211	211	0	2,104	Personas
					31	2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERÍO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2006	413	413	0	456	Personas
					32	2	CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1610	106	106	0	562	Personas
					33	2	CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1309	27	27	0	186	Personas
					34	2	CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1508	34	34	0	261	Personas
					36	2	CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	45	45	0	450	Personas
					37	2	CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	170	170	0	1,704	Personas
				000	002	1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	METRO	0406	1,896	1,896	0	1,800	Personas
					1	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	METRO	1210	11,957	11,957	0	840	Personas

037

000039

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					3	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	METRO	1414	25,234	25,234	0	641	Personas
					4	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	METRO	0717	686	686	0	300	Personas
					13	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1207	14,197	14,197	0	1,488	Personas
					14	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1226	13,224	13,224	0	140	Personas
					15	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	METRO	0106	4,128	4,128	0	6,546	Personas
					16	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1207	2,042	2,042	0	241	Personas
					17	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0705	5,808	5,808	0	896	Personas
					21	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	METRO	1304	2,709	2,709	0	348	Personas
					22	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUEJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO	1206	6,419	6,419	0	414	Personas

000040

838



Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					23	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	METRO	1406	15,776	15,776	0	1,344	Personas
					24	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERÍO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0705	15,128	15,128	0	2,084	Personas
					34	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	7,245	7,245	0	2,376	Personas
					35	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	METRO	0802	4,298	4,298	0	690	Personas
					50	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1205	22,088	22,088	0	3,180	Personas
					51	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	0203	136	136	0	5,900	Personas
					52	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1904	1,325	1,325	0	1,500	Personas

039

R

000041

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					53	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	3,784	3,784	0	256	Personas
					54	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0712	4,694	4,694	0	3,064	Personas
					55	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANÓJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0801	8,122	8,122	0	4,560	Personas
					56	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	METRO	1406	21,888	21,888	0	1,580	Personas
					67	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	METRO	1408	14,112	14,112	0	1,475	Personas
					68	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0802	4,133	4,133	0	784	Personas
					69	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	METRO	1904	168	168	0	700	Personas

040



000042

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					70	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1904	168	168	0	910	Personas
					71	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0701	8,534	8,534	0	808	Personas
					100	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	34,482	34,482	0	4,584	Personas
					101	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	6,300	6,300	0	1,164	Personas
					102	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1207	9,281	9,281	0	492	Personas
					103	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	METRO	1416	10,114	10,114	0	324	Personas
					104	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	1327	18,341	18,341	0	3,188	Personas
					105	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	METRO	1406	8,765	8,765	0	660	Personas

041

000043

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
				000	005	1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							
					1	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1327	282	282	0	3,162	Personas
					2	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1327	183	183	0	847	Personas
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5							
15							DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
					001		ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5	UNIDAD MONETARIA	0101	4,088,879	19,626,932	0	#N/A	#N/A
					002		INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS							
				000	001	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA CRUCE PALIN SECACUB,MUNICIPIO DE SENAHU	KILÓMETRO	1608	16	16	11	5,526	Personas
					1	2	REHABILITACION CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1606	17	17	14	7,354	Personas
					2	2	REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ, PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1607	3	3	2	3,662	Personas
					3	2								

042

000044

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					4	2	REHABILITACION CAMINO RURAL RANCHO GRANDE, CERCANO A RIO POLOCHIC, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1607	1	1	0	1,295	Personas
					5	2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1606	21	14	0	4,894	Personas
					6	2	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1608	9	9	8	10,975	Personas
					7	2	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	KILÓMETRO	1803	0	2	5	4,150	Personas
15						15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
							11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA							
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
						001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		10	10	0		
						2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		10	10	0		
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR							
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
						001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		2,979	2,979	0		
						2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		2,979	2,979	0		
						002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1	Supervisión y asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		162	162	15		
						2	Supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		44	44	0		
						3	Asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		118	118	48		
						003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
						1	Población sensibilizada para el uso adecuado de los servicios	DOCUMENTO		330	330	296		
						2	Estudios de prefactibilidad	DOCUMENTO		80	80	63		
						3	Estudios de Factibilidad	DOCUMENTO		50	50	43		
						4	Evaluación ambiental	DOCUMENTO		50	50	44		

043

000045

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					5	2	talleres de capacitación para comunidades beneficiadas	EVENTO		150	150	127		
				001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES - UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	UNIDAD MONETARIA	#N/A	2,736,881	2,736,881	0	#N/A	#N/A
					4	2								
				002	000	1	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES - UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	UNIDAD MONETARIA	#N/A	2,736,881	2,736,881	0	#N/A	#N/A
					1	2								
				003	000	1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES - UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	UNIDAD MONETARIA	#N/A	2,736,881	2,736,881	0	#N/A	#N/A
					1	2								
				002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
				000	002	1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO	1206	0	22,000	35,433	858	Personas
					156	2								
					157	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	METRO	0404	0	2	0	328	Personas
					158	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LECTRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCIÓN DE POZO).	VIVIENDA	1613	0	2	1	1,160	Personas
					159	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	METRO	1609	0	47	0	738	Personas

024

2

000046

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					160	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1215	0	14,958	0	1,122	Personas
					161	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1203	0	1,058	546	800	Personas
					162	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	METRO	0701	0	16,466	15,843	1,600	Personas
					163	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	0	19,027	0	565	Personas
					164	2	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO	1018	0	20,482	15,316	6,974	Personas
					165	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	METRO	2001	0	8,166	0	690	Personas
					166	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE	0102	0	400	0	2,572	Personas
					167	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	METRO	0914	0	10,602	188	1,224	Personas
					168	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJXIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	VIVIENDA	1401	0	458	0	1,360	Personas
					169	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	VIVIENDA	0110	0	252	0	1,260	Personas

045

R

000047

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					170	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1803	0	7,495	0	1,590	Personas
					171	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	METRO	0705	0	10,105	0	730	Personas
					172	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1603	0	462	0	2,485	Personas
					173	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	METRO	1508	0	4,300	660	156	Personas
					174	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	METRO	1705	0	2,704	0	348	Personas
					175	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	0	9,144	8,105	1,182	Personas
					176	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	METRO	1603	0	14,586	0	950	Personas
					177	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	METRO	0806	0	17,022	589	350	Personas
					178	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	METRO	2103	0	31,080	0	1,499	Personas
					179	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	0404	0	139	0	834	Personas
				000	003	1	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS							
					1	2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	METRO	0103	0	2	0	6,000	Personas
					2	2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	METRO	0109	0	2	0	900	Personas

046

K

000048

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				14									
		11200054-303-00 DONACION KFW IV													
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO			1	1	0		
						2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO			1	1	0		
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				14									
		11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
				001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	UNIDAD MONETARIA	0101		33,545,435	46,945,817	0	#N/A	
						2								#N/A	
				002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
				000	001	1	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS								
						2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	VIVIENDA	1204		288	360	0	360	Personas
						3	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	METRO	1603		12,378	12,378	0	7,049	Personas
						12	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1306		23	0	0	696	Personas
						14	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1310		61	0	0	462	Personas
						15	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	VIVIENDA	2101		46	76	0	456	Personas

047

000049

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					20	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	VIVIENDA	0411	150	150	0	781	Personas
					21	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	METRO	1413	6,786	6,786	0	16,400	Personas
					30	2	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1306	60	0	0	456	Personas
					35	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	2,250	2,250	0	1,488	Personas
					38	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	0909	0	7,045	0	1,845	Personas
				000	002	1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
					5	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	67	0	0	421	Personas
					6	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	2,506	3,132	0	456	Personas
					7	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	16,183	14,148	0	2,100	Personas
					8	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	7,782	7,482	0	390	Personas

048



00050

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					9	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	89	0	0	438	Personas
					10	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	182	0	0	1,008	Personas
					11	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	82	0	0	429	Personas
					12	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASENTAL, RETALHULEU	VIVIENDA	1109	18,566	481	0	2,886	Personas
					18	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	13,708	13,708	0	1,350	Personas
					19	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1318	10,494	10,494	0	825	Personas
					20	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1304	6,509	6,509	0	390	Personas
					25	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	METRO	0924	852	852	0	2,850	Personas
					26	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	METRO	1508	3,100	3,100	0	6,454	Personas

049

000051

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					27	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	12,762	14,812	0	432	Personas
					28	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	9,038	0	0	756	Personas
					29	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	89	0	0	534	Personas
					30	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	9,804	9,601	0	900	Personas
					31	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	7,453	0	0	570	Personas
					32	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	2004	1,818	0	0	1,640	Personas
					33	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1327	9,139	0	0	392	Personas
					36	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.	METRO	1416	15,378	15,378	0	4,015	Personas
					37	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	9,420	0	0	535	Personas
					38	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUÁPA, SAN MARCOS	METRO	1206	28,134	32,159	0	1,505	Personas
					39	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	10,953	13,692	0	1,741	Personas

050

000052

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					40	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	6,654	0	0	264	Personas
					41	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	VIVIENDA	2005	52	0	0	282	Personas
					42	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	67	0	0	364	Personas
					43	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	78	0	0	412	Personas
					44	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	10,962	10,797	0	780	Personas
					45	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	4,182	4,129	0	1,260	Personas
					46	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO	1013	3,366	3,341	0	366	Personas
					47	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	1,141	1,141	0	146	Personas
					48	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	METRO	1210	8,634	0	0	588	Personas

051



00055

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					49	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	METRO	1311	3,883	0	0	392	Personas
					57	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	METRO	1617	32,470	32,470	0	1,302	Personas
					58	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	METRO	1610	35,613	35,613	0	7,290	Personas
					59	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	VIVIENDA	2005	21	0	0	83	Personas
					60	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	10,824	9,996	0	582	Personas
					61	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1215	5,742	5,742	0	1,158	Personas
					62	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	38	0	0	282	Personas
					63	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	5,317	3,877	0	690	Personas
					64	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	4,392	0	0	516	Personas

052

R

000054

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					65	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	92	0	0	467	Personas
					66	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1327	4,358	4,358	0	352	Personas
					72	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	35,025	35,025	0	17,478	Personas
					73	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	1,314	1,314	0	6,700	Personas
					74	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	METRO	0402	19,524	19,524	0	500	Personas
					75	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	0404	4,614	4,614	0	834	Personas
					76	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRIA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	60	0	0	274	Personas
					77	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	101	0	0	430	Personas
					78	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	120	0	0	720	Personas

053

P

000055

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					79	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	142	0	0	430	Personas
					80	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	VIVIENDA	2210	89	70	0	478	Personas
					81	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	67	0	0	258	Personas
					82	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	19,137	14,947	0	1,896	Personas
					83	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	31	0	0	168	Personas
					84	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	VIVIENDA	2005	206	0	0	887	Personas
					85	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2201	42	42	0	252	Personas
					86	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	5,230,315	32,023	0	2,466	Personas
					87	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	44	0	0	849	Personas

000056

054

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					88	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	179	0	0	882	Personas
					89	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	14,040	0	0	720	Personas
					90	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	89	0	0	141	Personas
					91	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	66	0	0	837	Personas
					92	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	26	0	0	100	Personas
					93	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	55	0	0	280	Personas
					94	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	494	617	0	4,140	Personas
					95	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	10,626	0	0	766	Personas

055

000057


Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					96	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	VIVIENDA	1710	134	134	0	780	Personas
					97	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	0801	2,566	3,133	0	246	Personas
					98	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	METRO	0806	8,023	9,976	0	305	Personas
					99	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1225	2,717	2,717	0	4,351	Personas
					106	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	8,622	8,622	0	3,835	Personas
					107	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	METRO	0105	17,658	17,658	0	2,370	Personas
					108	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	36	0	0	276	Personas
					109	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	8,994	0	0	1,230	Personas
					110	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	VIVIENDA	1209	134	0	0	804	Personas
					111	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	51	0	0	214	Personas

056

000058

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					112	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	VIVIENDA	2101	167	167	0	1,002	Personas
					113	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	METRO	1212	5,388	5,388	0	528	Personas
					114	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	97	0	0	550	Personas
					115	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	74	0	0	372	Personas
					116	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	2006	6,222	0	0	546	Personas
					117	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCÍA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	70	0	0	302	Personas
					118	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1206	6,807	8,511	0	325	Personas
					119	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	METRO	2005	12,418	12,418	0	1,540	Personas

057



000059

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					120	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	5,796	5,796	0	444	Personas
					121	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	2006	8,016	8,016	0	420	Personas
					122	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	6,582	6,582	0	281	Personas
					123	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	1,791	1,791	0	348	Personas
					124	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	2,178	2,178	0	286	Personas
					125	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2006	6,186	6,186	0	222	Personas
					126	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	10,166	10,166	0	943	Personas
					127	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	6,150	6,150	0	450	Personas
					128	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍOS LA PRENSA, OLOPA, CHUIQUIMULA.	METRO	2006	14,778	14,778	0	1,024	Personas
					129	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	11,172	11,172	0	660	Personas

058



09000

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					130	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	3,912	3,912	0	774	Personas
					131	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	1202	6,045	6,045	0	418	Personas
					132	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	METRO	2003	3,468	3,468	0	208	Personas
					133	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2003	3,354	3,354	0	216	Personas
					134	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	2,028	2,028	0	550	Personas
					135	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	5,646	5,646	0	801	Personas
					136	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	2006	1,740	1,740	0	293	Personas
					137	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2003	2,866	2,866	0	168	Personas
					138	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMAFILLO, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	2006	11,742	11,742	0	930	Personas
					139	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	METRO	2006	620	620	0	446	Personas

059

000061

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					140	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2005	3,816	3,816	0	450	Personas
					141	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1406	0	6,594	0	1,260	Personas
					142	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	32,458	0	1,185	Personas
					143	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	METRO	1408	0	19,642	0	901	Personas
					144	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	METRO	1408	0	22,536	0	1,925	Personas
					145	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1406	0	29,214	0	288	Personas
					146	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	METRO	1415	0	2,070	0	256	Personas
					147	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	2,345	0	366	Personas
					148	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	METRO	1415	0	2,788	0	264	Personas

050

000062

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					149	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	METRO	1610	0	16,436	0	720	Personas
					150	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	52,312	0	4,125	Personas
					151	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1420	0	12,253	0	1,025	Personas
					152	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1420	0	14,040	0	725	Personas
					153	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	METRO	1415	0	3,851	0	864	Personas
					154	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	0801	0	15,636	0	564	Personas
					155	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	METRO	1404	0	16,362	0	552	Personas
					180	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	VIVIENDA	1212	0	88	0	528	Personas
					181	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	242	0	690	Personas
					182	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	632	0	1,896	Personas

061



000063

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					183	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	494	0	1,185	Personas
					184	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	142	0	432	Personas
					185	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	138	0	456	Personas
					186	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1206	0	602	0	1,505	Personas
					187	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1209	0	11,734	0	804	Personas
					188	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	VIVIENDA	1415	0	120	0	256	Personas
					189	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	1,650	0	4,125	Personas
					190	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1013	0	122	0	366	Personas
					191	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	0	4,188	0	780	Personas

062

000064

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					192	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	0	46,416	0	2,886	Personas
					193	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	METRO	2201	0	2,904	0	252	Personas
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-311-00 PRESTAMO KFW I							
14						001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
					1	2	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-312-00 DONACION KFW II							
14						001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
					1	2	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							11200054-400-00 DONACION KFW III							
14						001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
					1	2	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
14						14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							

NOTA:

La información consignada en la plantilla complemento a la Ejecución Física en la columna (l) número de beneficiarios que corresponden a información estimada de población, la cual sera beneficiada una vez el proyecto este concluido.

Información Institucional

Indicador de Gasto


033

033065

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Política vinculada al Indicador							Linea Base		Porcentaje de avance acumulado					
Nombre de Indicador							Año	Nivel del Indicador						

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de	Fecha

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de	Fecha



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

064



000000

Instituto de Fomento Municipal

Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y Número de SNIP

Mes Octubre 2014

065

000067

Instituto de Fomento Municipal

Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados

Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y Número de SNIP

Mes Octubre 2014

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
14		Prevención de la Desnutrición Crónica													
	206	PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRANEA													
		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS													
		CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS - SOLOLA	42811	Q0.00	Q45,197.00	Q45,197.00	0.00	0.00							0.00
		CONSTRUCCION POZO(S) SECTORES LA PEDRERA Y EL PLATANAR, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	42729	Q0.00	Q243,360.00	Q243,360.00	0.00	0.00							0.00
		CONSTRUCCION POZO(S) BARRIO LO DE HERNANDEZ ZONA 7 - HUEHUETENANGO - HUEHUETENANGO	65433	Q0.00	Q155,695.00	Q155,695.00	0.00	0.00							100.00
	207	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN, -KfW-													
		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA													
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	Q24,244,000.00	Q0.00	Q24,244,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	23,314.00	23,314.00	0.00	0.00		0.00
	211	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL													
		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	Q898,274.00	Q0.00	Q898,274.00	0.00	0.00	METRO	9,281.00	9,281.00	0.00	0.00		0.00

066



000068

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	Q656,445.00	Q0.00	Q656,445.00	0.00	0.00	METRO	10,114.00	10,114.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN,	91028	Q3,340,843.00	Q0.00	Q3,340,843.00	0.00	0.00	METRO	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN	91047	Q1,896,764.00	Q0.00	Q1,896,764.00	0.00	0.00	METRO	136.00	136.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TONICAPÁN	33413	Q587,201.00	Q0.00	Q587,201.00	0.00	0.00	METRO	4,298.00	4,298.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	32694	Q2,449,238.00	Q0.00	Q2,449,238.00	0.00	0.00	METRO	25,234.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN,	72305	Q944,177.00	Q0.00	Q944,177.00	0.00	0.00	METRO	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	Q757,268.00	Q0.00	Q757,268.00	0.00	0.00	METRO	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	Q956,718.00	Q0.00	Q956,718.00	0.00	0.00	METRO	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72304	Q449,101.00	Q0.00	Q449,101.00	0.00	0.00	METRO	3,784.00	3,784.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	89040	Q2,164,623.00	Q0.00	Q2,164,623.00	0.00	0.00	METRO	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOICHE, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	Q1,372,602.00	Q0.00	Q1,372,602.00	0.00	0.00	METRO	14,197.00	14,197.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	72331	Q1,812,159.00	Q0.00	Q1,812,159.00	0.00	0.00	METRO	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00

000069

067

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	40530	Q650,899.00	Q0.00	Q650,899.00	0.00	0.00	METRO	686.00	686.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	Q909,236.00	Q0.00	Q909,236.00	0.00	0.00	METRO	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	20127	Q637,110.00	Q0.00	Q637,110.00	0.00	0.00	METRO	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA,	89564	Q6,802,281.00	Q0.00	Q6,802,281.00	0.00	0.00	METRO	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS,	89055	Q4,762,608.00	Q0.00	Q4,762,608.00	0.00	0.00	METRO	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN,	89063	Q2,850,401.00	Q0.00	Q2,850,401.00	0.00	0.00	METRO	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN,	89061	Q11,355,713.00	Q0.00	Q11,355,713.00	0.00	0.00	METRO	18,341.00	18,341.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA,	89574	Q3,224,864.00	Q0.00	Q3,224,864.00	0.00	0.00	METRO	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE	89151	Q2,476,395.00	Q0.00	Q2,476,395.00	0.00	0.00	METRO	21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA	89053	Q995,368.00	Q0.00	Q995,368.00	0.00	0.00	METRO	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE	89027	Q2,415,938.00	Q0.00	Q2,415,938.00	0.00	0.00	METRO	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA	89032	Q430,540.00	Q0.00	Q430,540.00	0.00	0.00	METRO	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00

068

R

000070

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHLIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	89031	Q1,546,725.00	Q0.00	Q1,546,725.00	0.00	0.00	METRO	22,088.00	22,088.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE	89522	Q652,053.00	Q0.00	Q652,053.00	0.00	0.00	METRO	8,765.00	8,765.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA,	89527	Q1,244,072.00	Q0.00	Q1,244,072.00	0.00	0.00	METRO	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERÍO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO	89037	Q1,271,809.00	Q0.00	Q1,271,809.00	0.00	0.00	METRO	15,128.00	15,128.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS	91023	Q4,395,981.00	Q0.00	Q4,395,981.00	0.00	0.00	METRO	168.00	168.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	Q990,346.00	Q0.00	Q990,346.00	0.00	0.00	METRO	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN,	89555	Q2,018,960.00	Q0.00	Q2,018,960.00	0.00	0.00	METRO	168.00	168.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	Q6,340,438.00	Q0.00	Q6,340,438.00	0.00	0.00	METRO	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS												
		CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	Q127,207.00	Q0.00	Q127,207.00	0.00	0.00	VIVIENDA	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	Q628,713.00	Q0.00	Q628,713.00	0.00	0.00	VIVIENDA	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	Q878,533.00	Q0.00	Q878,533.00	0.00	0.00	VIVIENDA	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00

069

000071

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	Q757,539.00	Q0.00	Q757,539.00	0.00	0.00	VIVIENDA	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	Q818,598.00	Q0.00	Q818,598.00	0.00	0.00	VIVIENDA	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	Q352,183.00	Q0.00	Q352,183.00	0.00	0.00	VIVIENDA	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	Q677,435.00	Q0.00	Q677,435.00	0.00	0.00	VIVIENDA	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	72251	Q474,104.00	Q0.00	Q474,104.00	0.00	0.00	VIVIENDA	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	Q113,801.00	Q0.00	Q113,801.00	0.00	0.00	VIVIENDA	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	19710	Q99,987.00	Q0.00	Q99,987.00	0.00	0.00	VIVIENDA	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	Q1,990,193.00	Q0.00	Q1,990,193.00	0.00	0.00	VIVIENDA	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	Q1,358,203.00	Q0.00	Q1,358,203.00	0.00	0.00	VIVIENDA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	Q135,973.00	Q0.00	Q135,973.00	0.00	0.00	VIVIENDA	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	Q180,965.00	Q0.00	Q180,965.00	0.00	0.00	VIVIENDA	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	Q934,707.00	Q0.00	Q934,707.00	0.00	0.00	VIVIENDA	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00

000072

070



Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	Q219,993.00	Q0.00	Q219,993.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBEDA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	Q814,281.00	Q0.00	Q814,281.00	0.00	0.00	VIVIENDA	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN.	33085	Q959,628.00	Q0.00	Q959,628.00	0.00	0.00	VIVIENDA	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	72235	Q447,830.00	Q0.00	Q447,830.00	0.00	0.00	VIVIENDA	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL	89021	Q714,710.00	Q0.00	Q714,710.00	0.00	0.00	VIVIENDA	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	Q144,247.00	Q0.00	Q144,247.00	0.00	0.00	VIVIENDA	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERÍO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE	89153	Q1,272,122.00	Q0.00	Q1,272,122.00	0.00	0.00	VIVIENDA	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	Q187,530.00	Q0.00	Q187,530.00	0.00	0.00	VIVIENDA	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	Q893,271.00	Q0.00	Q893,271.00	0.00	0.00	VIVIENDA	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	72238	Q1,696,165.00	Q0.00	Q1,696,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	72239	Q427,766.00	Q0.00	Q427,766.00	0.00	0.00	VIVIENDA	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	12759	Q100,782.00	Q0.00	Q100,782.00	0.00	0.00	VIVIENDA	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00

000070
Página 6 de 22

071

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74264	Q634,580.00	Q0.00	Q634,580.00	0.00	0.00	VIVIENDA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS												
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	Q892,344.00	Q0.00	Q892,344.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	Q1,549,631.00	Q0.00	Q1,549,631.00	0.00	0.00	VIVIENDA	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00
301		PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN												
		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS												
		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE	129361	Q0.00	Q3,642,330.00	Q3,642,330.00	2,399,896.73	65.89	METRO	0.00	20,482.00	15,316.27	74.78	52.91
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	Q0.00	Q2,890,217.00	Q2,890,217.00	15,549.65	0.54	APORTE	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	Q0.00	Q342,000.00	Q342,000.00	0.00	0.00	METRO	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA	95327	Q0.00	Q692,711.00	Q692,711.00	305,740.88	44.14	METRO	0.00	17,022.00	589.00	3.46	3.46
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	Q0.00	Q1,466,194.00	Q1,466,194.00	1,452,235.34	99.05	METRO	0.00	19,027.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	Q0.00	Q1,971,159.00	Q1,971,159.00	0.00	0.00	METRO	0.00	10,105.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	Q0.00	Q1,866,436.00	Q1,866,436.00	0.00	0.00	METRO	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00

000074

072

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	6015	Q0.00	Q1,545,060.00	Q1,545,060.00	906,094.38	58.64	METRO	0.00	1,058.00	546.20	51.63	51.63
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	Q0.00	Q2,634,711.00	Q2,634,711.00	0.00	0.00	METRO	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCIÓN DE	92629	Q0.00	Q8,800.00	Q8,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	2.00	1.00	50.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	Q0.00	Q23,107.00	Q23,107.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	Q0.00	Q904,424.00	Q904,424.00	889,737.40	98.38	METRO	0.00	14,958.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	Q0.00	Q600,858.00	Q600,858.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	Q0.00	Q886,019.00	Q886,019.00	685,628.72	77.38	METRO	0.00	16,466.00	15,843.01	96.22	98.10
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJXIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	Q0.00	Q1,384,242.00	Q1,384,242.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	Q0.00	Q488,319.00	Q488,319.00	319,785.34	65.49	METRO	0.00	9,144.00	8,104.98	88.64	65.10
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	Q0.00	Q1,380,677.00	Q1,380,677.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,586.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	Q0.00	Q702,171.00	Q702,171.00	384,543.61	54.76	METRO	0.00	10,602.00	187.50	1.77	1.77

073

000075

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	Q0.00	Q38,620.00	Q38,620.00	0.00	0.00	METRO	0.00	8,166.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Q0.00	Q1,513,383.00	Q1,513,383.00	0.00	0.00	METRO	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	155745	Q0.00	Q1,145,523.00	Q1,145,523.00	0.00	0.00						0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	Q0.00	Q698,057.00	Q698,057.00	460,538.13	65.97	METRO	0.00	22,000.00	35,433.29	161.06	87.45
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASHI, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	Q0.00	Q1,500,961.00	Q1,500,961.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALaute, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	Q0.00	Q369,968.00	Q369,968.00	185,256.07	50.07	METRO	0.00	4,300.00	659.83	15.34	26.14
		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS												
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	36886	Q0.00	Q170,030.00	Q170,030.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	Q0.00	Q253,300.00	Q253,300.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
306		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO												
		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS												
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	Q0.00	Q719,531.00	Q719,531.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,436.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	4,184,558.45	52.54	VIVIENDA	0.00	1,650.00	0.00	0.00	33.97

000076

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RÍO, CAMOTÁN, CHIQUIMULA	94891	Q436,430.00	-Q436,430.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	4,184,558.45	52.54	METRO	0.00	52,312.00	0.00	0.00	33.97
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	97238	Q279,000.00	Q0.00	Q279,000.00	0.00	0.00	METRO	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	377,003.43	76.46	VIVIENDA	0.00	122.00	0.00	0.00	78.52
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	Q0.00	Q770,911.00	Q770,911.00	0.00	0.00	METRO	0.00	22,536.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	377,003.43	76.46	METRO	3,366.00	3,341.00	0.00	0.00	78.52
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	92822	Q193,600.00	Q0.00	Q193,600.00	0.00	0.00	METRO	35,613.00	35,613.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	97351	Q157,850.00	Q0.00	Q157,850.00	0.00	0.00	METRO	32,470.00	32,470.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	94989	Q3,044,090.00	-Q3,044,090.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94953	Q616,921.00	-Q616,921.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	Q438,902.00	-Q438,902.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	8,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	Q3,355,930.00	-Q2,464,805.00	Q891,125.00	891,124.15	100.00	VIVIENDA	167.00	167.00	0.00	0.00	100.00

075

K

000077

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	Q679,371.00	Q975,988.00	Q1,655,359.00	1,174,244.67	70.94	METRO	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	72.65
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	Q0.00	Q371,094.00	Q371,094.00	170,100.53	45.84	METRO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	46.32
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Q1,191,568.00	Q3,298,848.00	Q4,490,416.00	742,795.20	16.54	METRO	16,183.00	14,148.00	0.00	0.00	34.35
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	97533	Q3,132,442.00	Q0.00	Q3,132,442.00	0.00	0.00	METRO	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	92823	Q892,165.00	Q0.00	Q892,165.00	0.00	0.00	METRO	35,025.00	35,025.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	97227	Q268,475.00	Q0.00	Q268,475.00	0.00	0.00	METRO	8,622.00	8,622.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	3,173,202.31	77.67	VIVIENDA	0.00	602.00	0.00	0.00	96.37
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	3,173,202.31	77.67	METRO	28,134.00	32,159.00	0.00	0.00	96.37
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97230	Q1,843,231.00	Q0.00	Q1,843,231.00	0.00	0.00	METRO	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	Q0.00	Q1,281,533.00	Q1,281,533.00	415,449.00	32.42	METRO	0.00	3,851.00	0.00	0.00	41.97
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,	94916	Q180,283.00	-Q180,283.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN,	97141	Q3,201,883.00	Q0.00	Q3,201,883.00	0.00	0.00	METRO	12,418.00	12,418.00	0.00	0.00	

076

K

000078

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	Q769,331.00	Q153,702.00	Q923,033.00	0.00	0.00	METRO	4,182.00	4,129.00	0.00	0.00	0.78
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	94924	Q380,237.00	-Q380,237.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	-Q2,144,121.00	Q329,615.00	329,614.26	100.00	VIVIENDA	42.00	42.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	-Q2,144,121.00	Q329,615.00	329,614.26	100.00	METRO	0.00	2,904.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94914	Q1,490,700.00	-Q1,490,700.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA,	97385	Q2,762,974.00	Q0.00	Q2,762,974.00	0.00	0.00	METRO	2,866.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94920	Q611,310.00	-Q611,310.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA,	94887	Q316,716.00	-Q316,716.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE	94879	Q293,064.00	-Q293,064.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	Q467,818.00	-Q467,818.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE	94895	Q359,021.00	-Q359,021.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	Q3,294,027.00	-Q1,525,310.00	Q1,768,717.00	698,386.33	39.49	VIVIENDA	134.00	134.00	0.00	0.00	49.11

077

R

000079

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS GARCÍA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO	94910	Q485,143.00	-Q485,143.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA,	94889	Q1,373,279.00	-Q1,373,279.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO	94868	Q208,216.00	-Q208,216.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97235	Q3,139,160.00	Q0.00	Q3,139,160.00	0.00	0.00	METRO	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94951	Q816,662.00	-Q816,662.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	Q432,635.00	-Q432,635.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO,	94982	Q3,204,434.00	-Q3,204,434.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q731,951.00	Q1,259,807.00	529,856.34	42.06	VIVIENDA	0.00	242.00	0.00	0.00	55.22
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q731,951.00	Q1,259,807.00	529,856.34	42.06	METRO	5,317.00	3,877.00	0.00	0.00	55.22
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97493	Q1,851,275.00	Q0.00	Q1,851,275.00	0.00	0.00	METRO	6,582.00	6,582.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94947	Q722,450.00	-Q722,450.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	95034	Q11,687.00	-Q11,687.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

078

000080

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.	97215	Q295,875.00	Q0.00	Q295,875.00	0.00	0.00	METRO	15,378.00	15,378.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	Q0.00	Q1,340,602.00	Q1,340,602.00	417,940.83	31.18	METRO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	54.73
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	Q3,525,554.00	-Q3,525,554.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	10,494.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	Q234,216.00	-Q234,216.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	97192	Q5,942,656.00	Q0.00	Q5,942,656.00	0.00	0.00	METRO	620.00	620.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97377	Q3,263,904.00	Q0.00	Q3,263,904.00	0.00	0.00	METRO	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	97210	Q156,995.00	Q0.00	Q156,995.00	0.00	0.00	METRO	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	Q3,472,815.00	-Q3,472,815.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	97316	Q2,992,944.00	Q0.00	Q2,992,944.00	0.00	0.00	METRO	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,	97310	Q249,500.00	Q0.00	Q249,500.00	0.00	0.00	METRO	852.00	852.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	97397	Q5,265,057.00	Q0.00	Q5,265,057.00	0.00	0.00	METRO	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144	Q3,107,123.00	Q0.00	Q3,107,123.00	0.00	0.00	METRO	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	

079

000081

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	Q1,859,560.00	-Q1,859,560.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	19,524.00	19,524.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	Q646,617.00	Q1,787,625.00	Q2,434,242.00	8,561.11	0.35	METRO	494.00	617.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97267	Q1,829,998.00	Q0.00	Q1,829,998.00	0.00	0.00	METRO	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA.	97426	Q3,378,272.00	Q0.00	Q3,378,272.00	0.00	0.00	METRO	8,016.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	92949	Q316,850.00	Q0.00	Q316,850.00	0.00	0.00	METRO	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97203	Q1,801,935.00	Q0.00	Q1,801,935.00	0.00	0.00	METRO	6,186.00	6,186.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍOS LA PRENSA, OLOPA, CHUIQUIMULA.	97143	Q3,090,362.00	Q0.00	Q3,090,362.00	0.00	0.00	METRO	14,778.00	14,778.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA	94931	Q402,786.00	Q374,130.00	Q776,916.00	484,722.92	62.39	METRO	8,023.00	9,976.00	0.00	0.00	68.21
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO	97334	Q1,974,815.00	Q0.00	Q1,974,815.00	0.00	0.00	METRO	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94940	Q646,807.00	-Q646,807.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94928	Q547,696.00	-Q547,696.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	Q622,303.00	-Q622,303.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	10,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00

030

000082

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94864	Q453,061.00	-Q453,061.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	92740	Q116,398.00	Q0.00	Q116,398.00	0.00	0.00	METRO	13,708.00	13,708.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	Q745,096.00	-Q310,780.00	Q434,316.00	114,171.02	26.29	METRO	2,566.00	3,133.00	0.00	0.00	33.52
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	Q265,775.00	Q0.00	Q265,775.00	0.00	0.00	METRO	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	Q218,907.00	Q0.00	Q218,907.00	0.00	0.00	METRO	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	26.07
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,154,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	671,271.90	22.49	METRO	19,137.00	14,947.00	0.00	0.00	51.18
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,154,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	671,271.90	22.49	VIVIENDA	0.00	632.00	0.00	0.00	51.18
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94913	Q10,351,676.00	-Q10,351,676.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	Q0.00	Q1,001,590.00	Q1,001,590.00	509,170.89	50.84	METRO	0.00	15,636.00	0.00	0.00	55.29
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	Q0.00	Q1,207,158.00	Q1,207,158.00	364,822.25	30.22	METRO	0.00	2,788.00	0.00	0.00	57.05
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94918	Q795,286.00	-Q795,286.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97219	Q2,080,482.00	Q0.00	Q2,080,482.00	0.00	0.00	METRO	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	

081

000089

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	Q466,435.00	-Q466,435.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	Q656,781.00	Q1,023,448.00	Q1,680,229.00	1,577,590.15	93.89	METRO	0.00	11,734.00	0.00	0.00	94.66
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	Q656,781.00	Q1,023,448.00	Q1,680,229.00	1,577,590.15	93.89	VIVIENDA	134.00	0.00	0.00	0.00	94.66
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	Q0.00	Q816,089.00	Q816,089.00	0.00	0.00	METRO	0.00	19,642.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE	94922	Q808,193.00	-Q808,193.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,507,990.00	Q1,931,137.00	629,051.05	32.57	METRO	12,762.00	14,812.00	0.00	0.00	70.22
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	Q3,294,027.00	-Q1,525,310.00	Q1,768,717.00	698,386.33	39.49	METRO	0.00	4,188.00	0.00	0.00	49.11
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,507,990.00	Q1,931,137.00	629,051.05	32.57	VIVIENDA	0.00	142.00	0.00	0.00	70.22
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	Q0.00	Q1,340,602.00	Q1,340,602.00	417,940.83	31.18	VIVIENDA	0.00	120.00	0.00	0.00	54.73
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	Q628,217.00	-Q628,217.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	Q656,494.00	-Q656,494.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	Q257,639.00	-Q257,639.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	6,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00

082

000084

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	Q235,344.00	-Q235,344.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97147	Q2,573,324.00	Q0.00	Q2,573,324.00	0.00	0.00	METRO	10,166.00	10,166.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	1,320,918.78	24.20	VIVIENDA	18,566.00	481.00	0.00	0.00	27.51
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	1,320,918.78	24.20	METRO	0.00	46,416.00	0.00	0.00	27.51
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	Q742,384.00	-Q742,384.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	Q529,994.00	Q658,230.00	Q1,188,224.00	270,825.71	22.79	METRO	10,824.00	9,996.00	0.00	0.00	30.26
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	Q2,883,154.00	Q673,405.00	Q3,556,559.00	1,260,350.11	35.44	VIVIENDA	89.00	70.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94884	Q715,393.00	-Q715,393.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94894	Q550,979.00	-Q550,979.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	Q2,964,676.00	-Q2,964,676.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA.	97420	Q2,783,682.00	Q0.00	Q2,783,682.00	0.00	0.00	METRO	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	Q327,651.00	-Q327,651.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94900	Q1,479,540.00	-Q1,479,540.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE	94892	Q765,158.00	-Q765,158.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94883	Q149,180.00	-Q149,180.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	347,118.94	23.26	VIVIENDA	0.00	138.00	0.00	0.00	59.73
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	347,118.94	23.26	METRO	2,506.00	3,132.00	0.00	0.00	59.73
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	Q0.00	Q464,879.00	Q464,879.00	0.00	0.00	METRO	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	Q0.00	Q376,228.00	Q376,228.00	0.00	0.00	METRO	0.00	29,214.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	Q792,782.00	Q1,264,052.00	Q2,056,834.00	892,136.17	43.37	METRO	10,953.00	13,692.00	0.00	0.00	45.84
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	Q0.00	Q113,379.00	Q113,379.00	0.00	0.00	METRO	0.00	12,253.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE,	94985	Q3,516,364.00	Q1,674,063.00	Q5,190,427.00	2,573,891.81	49.59	METRO	5,230,315.00	32,023.00	0.00	0.00	53.16
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,319,628.27	26.50	VIVIENDA	0.00	494.00	0.00	0.00	37.76
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,319,628.27	26.50	METRO	0.00	32,458.00	0.00	0.00	37.76

084

K

000086

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	Q586,214.00	-Q586,214.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	9,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	Q380,319.00	Q994,122.00	Q1,374,441.00	855,392.50	62.24	METRO	7,782.00	7,482.00	0.00	0.00	88.49
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428	Q1,641,889.00	Q0.00	Q1,641,889.00	0.00	0.00	METRO	5,646.00	5,646.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	567,626.54	51.12	VIVIENDA	0.00	88.00	0.00	0.00	52.84
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	567,626.54	51.12	METRO	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00	52.84
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	Q0.00	Q469,961.00	Q469,961.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97352	Q2,224,362.00	Q0.00	Q2,224,362.00	0.00	0.00	METRO	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	Q460,481.00	-Q460,481.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	7,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	92896	Q1,543,488.00	Q0.00	Q1,543,488.00	0.00	0.00	METRO	17,658.00	17,658.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97469	Q1,513,592.00	Q0.00	Q1,513,592.00	0.00	0.00	METRO	11,172.00	11,172.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	Q585,219.00	Q1,212,416.00	Q1,797,635.00	208,432.85	11.59	METRO	10,962.00	10,797.00	0.00	0.00	18.29
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	Q563,802.00	Q1,111,085.00	Q1,674,887.00	79,318.62	4.74	METRO	9,804.00	9,601.00	0.00	0.00	9.31

085

K

000087

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN	94978	Q326,034.00	Q399,852.00	Q725,886.00	722,847.48	99.58	METRO	6,807.00	8,511.00	0.00	0.00	99.22
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	92654	Q0.00	Q505,112.00	Q505,112.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,362.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS												
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	92948	Q811,760.00	Q0.00	Q811,760.00	0.00	0.00	METRO	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	94906	Q2,228,610.00	-Q1,954,467.00	Q274,143.00	274,142.74	100.00	VIVIENDA	46.00	76.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	97364	Q1,434,711.00	Q0.00	Q1,434,711.00	0.00	0.00	METRO	12,378.00	12,378.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94994	Q3,035,487.00	-Q3,035,487.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	97387	Q1,041,679.00	Q0.00	Q1,041,679.00	0.00	0.00	VIVIENDA	150.00	150.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	94893	Q698,794.00	Q379,980.00	Q1,078,774.00	0.00	0.00	VIVIENDA	288.00	360.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	94993	Q2,842,018.00	-Q2,842,018.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94996	Q2,773,699.00	-Q2,773,699.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	Q0.00	Q2,243,199.00	Q2,243,199.00	28,891.80	1.29	VIVIENDA	0.00	7,045.00	0.00	0.00	3.53

000088

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	97395	Q239,110.00	Q0.00	Q239,110.00	0.00	0.00	METRO	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	
15		Desarrollo de Infraestructura Vial												
	212	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS												
		CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA												
		REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	Q0.00	Q3,485,061.00	Q3,485,061.00	2,445,846.51	70.18	KILÓMETRO	0.00	2.00	5.48	274.00	100.00
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73600	Q5,723,778.00	-Q166,244.00	Q5,557,534.00	1,524,820.60	27.44	KILÓMETRO	17.00	17.00	13.56	79.76	40.39
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	Q7,808,020.00	-Q2,532,560.00	Q5,275,460.00	2,237,449.96	42.41	KILÓMETRO	21.00	14.00	0.42	3.00	25.25
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; SAN VICENTE LA PLAYA A ORILLA RIO POLOCHIC, MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	Q2,046,807.00	-Q600,000.00	Q1,446,807.00	1,021,136.38	70.58	KILÓMETRO	3.00	3.00	2.04	68.00	89.00
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; BIF. RD AV - 05, PALIN A SECACUCUB, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118006	Q5,618,161.00	-Q222,160.00	Q5,396,001.00	2,342,052.88	43.40	KILÓMETRO	16.00	16.00	11.37	71.06	73.00
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; LA TINTA A ACTELA CENTRO, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118003	Q3,170,408.00	-Q211,271.00	Q2,959,137.00	1,026,826.54	34.70	KILÓMETRO	9.00	9.00	8.00	88.89	53.00
		CONSTRUCCION CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE Y GAVIONES EN TRAMO CARRETERO DE QUEBRADA SECA A LAGARTOS, MUNICIPIO	118079	Q752,826.00	Q0.00	Q752,826.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00	

087

000089

Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte No. 00815097

“Seguimiento de Indicadores”

En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

Octubre 2014

880

060090

000091

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,014

Fecha: 03/11/2014
Hora: 07:48:01a.m.
Página : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Permite cuantificar porcentualmente el número de municipalidades que realizan inversiones en proyectos de desarrollo local y que tienen incidencia en el mejoramiento de sus comunidades	2.95	0.24	0.08

089