



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 2 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							839,993,853.00	963,493,225.00	918,011,311.87	95.28				
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585.00	5,974.00	5,974.00	100.00					
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585.00	5,974.00	5,974.00	100.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										100.00				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							711,960,585.00	1,036,201,026.00	728,824,688.67	70.34					
	Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							269,356,961.00	265,209,446.00	206,848,852.45	77.99				
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)					60132	KILÓMETRO	3.00	9.00	11.12	123.56				
	190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN					190098	METRO	50.00	25.00	10.65	42.60				
	190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU					190120	KILÓMETRO	6.00	9.00	3.21	35.67				
	209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.					209134	METRO	60.00	1,162.00	592.37	50.98				
	209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA					209196	METRO	600.00	4.00	0.00	0.00				
	214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					214031	METRO	100.00	191.00	144.44	75.62				
	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					263551	METRO	112.00	375.00	364.09	97.09				
	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA					263554	METRO	246.00	184.00	23.38	12.71				
	264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO					264905	METRO	0.00	4.00	0.00	0.00				
	268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA					268841	METRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
	268842	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO					24234	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.89	89.00				
	Promedio de ejecución física por actividad:										43.94					
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							190,250,000.00	285,665,755.00	241,828,518.87	84.65				
	209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO					209020	KILÓMETRO	10.00	0.00	2.65	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 3 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					209047 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.71	171.00								
					209837 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00								
					245545 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8.00	9.00	8.89	98.78								
					245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9.00	5.00	3.81	76.20								
					245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8.00	2.00	1.68	84.00								
					245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	8.00	12.00	11.28	94.00								
					245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.56	64.00								
					257654 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIFURCACION RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1.00	2.00	0.00	0.00								
					257655 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.73	86.50								
					257656 REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.79	79.00								
					257658 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	8.00	7.89	98.63								
					257659 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	5.00	4.91	98.20								
					257660 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.27	18.14								
					257664 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.57	28.50								

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 4 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					257665	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					257668	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257669	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.51	51.00						
					257675	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							52.40					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								243,953,624.00	338,914,865.00	214,698,229.83	63.35	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10.00	2.00	1.53	76.50						
					96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.00	6.29	69.89						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4.00	9.00	2.99	33.22						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	14.00	8.73	62.36						
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.07	1.40						
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	23.00	3.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 5 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	20.00	15.00	4.83	32.20						
					276085	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					276087	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	39.00	7.65	19.62						
					276094	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.38	38.00						
					276098	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO PAVIMENTACION	34968	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.80						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							8,400,000.00	146,410,960.00	65,449,087.52	44.70		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245576	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							1,046,637,334.00	1,293,197,275.00	1,108,589,329.27	85.72		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 6 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								214,924,358.00	101,142,055.00	40,140,902.56	39.69
					116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9.00	9.00	5.74	63.78					
					132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13.00	13.00	6.33	48.69					
					211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00					
					268983 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00					
					276408 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00					
					277918 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	277918	METRO	76.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						18.75					
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								70,179,204.00	54,149,009.00	43,563,561.73	80.45
					209012 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10.00	0.00	3.17	0.00					
					209061 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2.00	0.00	2.29	0.00					
					227175 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					227996 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.54	0.00					
					261860 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5.00	1.00	1.62	162.00					
					275046 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	275046	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00					
					276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	21.00	55.00	34.10	62.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						32.00					
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								761,533,772.00	1,137,906,211.00	1,024,884,864.98	90.07
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	7.00	5.09	72.71					
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	5.00	1.00	4.24	424.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 7 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.00	3.38	42.25						
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.81	90.50						
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	7.00	9.00	4.98	55.33						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	4.00	52.00	29.73	57.17						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	18.00	18.00	100.00						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	11.00	15.00	14.80	98.67						
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	2.80	46.67						
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	4.00	4.00	3.65	91.25						
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.65	65.00						
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	13.00	6.00	4.59	76.50						
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	8.00	2.00	0.12	6.00						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	7.00	25.00	8.68	34.72						
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.98	49.00						
					211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 8 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	7.00	4.00	4.24	106.00							
					221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	4.00	0.00	1.34	0.00							
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10.00	16.00	9.08	56.75							
					227920 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4.00	0.00	1.46	0.00							
					245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.08	52.00							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.40	40.00							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.40	40.00							
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2.00	3.00	0.00	0.00							
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00							
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	12.00	10.00	3.86	38.60							
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	11.00	0.00	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22.00	0.00	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 9 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.00	0.00						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.00	0.00	0.00						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					280293	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0.00	1.00	3.76	376.00						
					280294	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					280296	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.92	96.00						
					280299	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	3.00	2.76	92.00						
					280302	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	6.00	2.59	43.17						
					280303	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	10.00	2.87	28.70						
					280304	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	275831	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					280305	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					280306	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHIUL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.18	2.25						
					280309	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 10 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280313	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					280329	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.22	11.00						
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												45.84
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												795,537,808.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)												5,000,000.00
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	10.00	100.00						0.00
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	10.00	100.00						0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
002	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)												421,530,647.00
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353.00	5,626.00	5,623.00	99.95						178,615,575.00
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353.00	5,626.00	5,623.00	99.95						178,533,159.08
						Promedio de ejecución física por actividad:												99.95
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS												364,449,925.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												276,797,711.00
						96841 MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	96841	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						182,240,822.00
						210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	5.00	5.00	3.22	64.40						153,655,176.43
						210761 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.96	0.00						84.31
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	6.00	1.57	26.17						
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	10.00	5.00	6.13	122.60						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 11 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.89	89.00						
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	6.00	4.00	2.82	70.50						
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	591.00	0.00	0.00	0.00						
					277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	277834	METRO	6,852.00	0.00	0.00	0.00						
					277835	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0.00	797.00	0.00	0.00						
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	0.00	198.00	0.00	0.00						
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	0.00	167.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						28.67						
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							87,652,214.00	75,109,625.00	66,923,423.16	89.10		
					98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	33,434.00	0.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	100.00	94.00	0.00	0.00						
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	6.00	10.00	1.82	18.20						
						Promedio de ejecución física por actividad:						6.07						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							4,557,236.00	28,281,523.00	12,630,124.25	44.66		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							4,557,236.00	28,281,523.00	12,630,124.25	44.66		
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	42.00	27.00	6.85	25.37						
						Promedio de ejecución física por actividad:						25.37						
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							0.00	2,177,670,055.54	2,018,050,275.43	92.67		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 12 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	1,218,731,153.40	1,202,907,871.48	98.70				
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	1,684.00	1,684.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	249.00	249.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	228.00	228.00	100.00					
		4			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	1,207.00	1,207.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	296,559,583.54	296,464,548.03	99.97				
		1			Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	218.00	218.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	99.00	99.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	119.00	119.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	360,116,818.46	358,997,633.33	99.69				
		1			Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	467.00	467.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	180.00	180.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	287.00	287.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							0.00	110,000,000.00	9,973,919.96	9.07				
		1			Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0.00	2.00	2.00	100.00					
		2			Asistencia técnica y control de calidad		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
		3			Adquisición de puentes bailey		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
001		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	192,262,500.14	149,706,302.63	77.87				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS							0.00	4,000,000.00	3,944,523.99	98.61				
		1			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	48.00	0.00	0.00					
		298737			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							0.00	30,671,408.00	24,285,475.00	79.18				
		1			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00					



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	DOCUMENTO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							0.00	6,000,000.00	0.00			0.00
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES							0.00	2,091,092.00	0.00			0.00
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.00	0.00						
					9	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	0.00	4.00	0.00	0.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 16 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								46,223.00	33,982.58				69.70					
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													<u>9,402,937,368.00</u>	<u>6,413,104,129.54</u>	<u>5,608,514,927.75</u>	<u>87.45</u>		
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																	
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00					
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											11,535,420.00	13,020,024.00	12,744,640.97	97.88		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	85.00	184.00	180.00	97.83						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	85.00	184.00	180.00	97.83						
Promedio de ejecución física por actividad:													97.83					
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE											2,852,578.00	2,639,656.00	2,441,944.93	92.51		
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	4,000.00	11,124.00	10,019.00	90.07						
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	500.00	500.00	500.00	100.00						
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,500.00	2,200.00	2,200.00	100.00						
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,100.00	2,100.00	1,100.00	52.38						
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,415.00	2,800.00	2,420.00	86.43						
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	400.00	5,400.00	5,400.00	100.00						
		8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	500.00	924.00	919.00	99.46						
Promedio de ejecución física por actividad:													89.76					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								25,416.00	22,918.00				96.46					
<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>													<u>14,387,998.00</u>	<u>15,659,680.00</u>	<u>15,186,585.90</u>	<u>96.98</u>		
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																	
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00					
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											145,596,549.00	137,588,070.00	132,553,885.90	96.34		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	700.00	1,608.00	1,502.00	93.41						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	700.00	1,608.00	1,502.00	93.41						
Promedio de ejecución física por actividad:													93.41					
002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											20,029,540.00	31,677,315.00	26,673,074.12	84.20		
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad				0	AERONAVE	4,619.00	5,561.00	4,384.00	78.83						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 17 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2		PASAJEROS QUE INGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AEREO CON SERVICIOS DE DESEMBARQUE	0	PERSONA	970,271.00	1,170,673.00	1,129,307.00	96.47				
					3		PASAJEROS QUE EGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AEREO CON SERVICIOS DE EMBARQUE	0	PERSONA	973,574.00	1,161,669.00	1,126,179.00	96.94				
					4		CARGA EMBARCADA PARA LA EXPORTACION AEREA	0	KILOGRAMO	22,808,951.00	33,233,244.00	30,425,868.00	91.55				
					5		CARGA DESEMBARCADA PARA LA IMPORTACION AEREA	0	KILOGRAMO	16,244,403.00	23,795,185.00	23,537,654.00	98.92				
					6		AERONAVES CON INSPECCION TECNICA	0	AERONAVE	341.00	530.00	464.00	87.55				
					7		AERONAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS CON CERTIFICADO DE MATRICULA AUTORIZADA Y RENOVADA	0	AERONAVE	111.00	161.00	153.00	95.03				
					8		AERONAVES CON SERVICIOS DE PERNOCTE EN RAMPA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO	0	AERONAVE	4,167.00	4,870.00	4,142.00	85.05				
							Promedio de ejecución física por actividad:						91.29				
003	000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							12,682,375.00	12,506,504.00	12,138,202.98	97.06
					1		AERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACION Y SOPORTE TECNICO	0	AERONAVE	43,749.00	76,011.00	72,573.00	95.48				
					2		AERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACION Y SOPORTE TECNICO	0	AERONAVE	43,749.00	76,011.00	72,573.00	95.48				
							Promedio de ejecución física por actividad:						95.48				
004	000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,404,787.00	12,240,837.00	6,810,728.75	55.64
					1		INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	METRO CUADRADO	104,545.00	154,934.00	141,734.00	91.48				
					2		INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	METRO CUADRADO	104,545.00	154,934.00	141,734.00	91.48				
							Promedio de ejecución física por actividad:						91.48				
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							27,900,603.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							27,900,603.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
		280600				280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA		METRO	3,369.00	3,101.00	3,095.36	99.82				
		281249				281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	270.00	9,266.00	442.89	4.78				
		281251				281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	818.00	2,550.00	1,077.37	42.25				
		281252				281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	3,040.00	3,347.00	593.37	17.73				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 18 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	146,852.00	0.00	0.00	0.00						
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	122,335.00	26,697.00	1,288.53	4.83						
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	71,688.00	71,688.00	33,478.26	46.70						
						Promedio de ejecución física por actividad:												30.87
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				59,953,648.00	56,699,744.78							131.06
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<u>207,613,854.00</u>	<u>194,012,726.00</u>	<u>178,175,891.75</u>	<u>91.84</u>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								142,000,000.00	190,182,593.00	182,093,730.96	95.75		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	177.00	327.00	325.00	99.39						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	67.00	212.00	211.00	99.53						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,406.00	17,484.00	17,484.00	100.00						
					4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	110.00	115.00	114.00	99.13						
					5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD	1.00	9.00	9.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												99.61
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								151,990,119.00	261,110,201.00	247,196,572.46	94.67		
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								14,833,572.00	36,443,249.00	32,962,831.77	90.45		
					131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	281.00	2,111.00	2,484.49	117.69						
					133673	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					133674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 19 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	100.00	100.00	0.00	0.00						
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,322.00	29.00	0.00	0.00						
					241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	1,282.00	0.00	0.00	0.00						
					243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	1,001.00	0.00	0.00	0.00						
					243913	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0.00	-1,483.00	1,170.91	0.00						
					243914	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	225691	METRO CUADRADO	0.00	3,025.00	1,554.33	51.38						
					243915	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	1,794.00	849.01	47.32						
					243916	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0.00	-508.00	303.43	0.00						
					243918	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	926.00	380.29	41.07						
					243922	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	0.00	550.00	156.29	28.42						
					243925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	150515	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					243927	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	403.00	402.33	99.83						
					243928	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0.00	109.00	108.62	99.65						
					243929	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	141.00	156.96	111.32						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 20 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					243934 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													36.21
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	14,109,372.00	12,529,973.22				88.81
					224915 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	642.00	0.00	0.00	0.00							
					299129 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5 251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	4,032.00	1,107.41	27.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.74
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	22,814,932.00	18,711,735.20				82.02
					2 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0.00	1,851.00	1,014.86	54.83							
					3 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0.00	-3,812.00	822.69	0.00							
					10 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45	150509	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					11 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	3,332.00	2,658.85	79.80							
					132818 REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													46.93
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	77,399,755.00	77,242,347.37				99.80
					209009 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	1,258.00	22,097.00	16,895.97	76.46							
					209034 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	3,034.00	17.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 21 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.29					
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								107,520,280.00	110,342,893.00	105,749,684.90	95.84	
					279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	279051	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	6,319.00	6,574.00	7,945.23	120.86						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	6,319.00	142.00	0.00	0.00						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	6,319.00	10,327.00	5,397.92	52.27						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	6,319.00	10,742.00	4,161.84	38.74						
					279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	279062	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	6,319.00	29.00	0.00	0.00						
					279065	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0.00	3,714.00	3,714.00	100.00						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							28.35					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								91,459,253.00	115,450,606.00	96,545,965.41	83.63	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								91,459,253.00	115,450,606.00	96,545,965.41	83.63	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	3,500.00	17,929.00	10,290.23	57.39						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	52.00	777.00	777.00	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 22 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	55.00	709.00	617.68	87.12				
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	124.00	571.00	263.58	46.16				
					224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	290.00	628.00	628.00	100.00				
					224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	21.00	357.00	357.00	100.00				
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	104.00	1,725.00	1,246.06	72.24				
					232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	175.00	291.00	0.00	0.00				
					244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	60.00	686.00	611.83	89.19				
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	55.00	823.00	546.69	66.43				
					244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	615.00	860.00	326.70	37.99				
					258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	346.00	726.00	302.47	41.66				
					261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	588.00	685.00	343.56	50.15				
					262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	641.00	849.00	414.53	48.83				
					262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN TONICAPAN	266686	METRO CUADRADO	0.00	803.00	0.00	0.00				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 24 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04
		1			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	0.00	4,005.00	0.00	0.00					
		2			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0.00	4,994.00	0.00	0.00					
		7			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	6,319.00	5,451.00	0.00	0.00					
	279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	6,319.00	12,891.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				147,760.00	88,596.95	50.38					
					<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>								<b>628,898,744.00</b>	<b>660,576,229.46</b>	<b>580,531,522.58</b>	<b>87.88</b>
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,386,608.00	7,346,490.00	7,173,793.89	97.65
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	139.00	293.00	293.00	100.00					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	139.00	293.00	293.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00			
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,238,278.00	2,196,292.00	2,109,525.39	96.05
				1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	993.00	99.60					
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	786.00	99.49					
				5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	3.00	100.00					
				6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	204.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:								99.77			
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								3,438,575.00	3,361,885.00	3,328,414.26	99.00
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	55,000.00	78,687.00	78,687.00	100.00					
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	2,818.00	100.00					
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,882.00	11,882.00	11,882.00	100.00					
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300.00	63,987.00	63,987.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00			





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 27 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							50,000,000.00	26,353,931.00	24,751,722.58	93.92				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	225.00	224.00	216.00	96.43				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	225.00	224.00	216.00	96.43				
		Promedio de ejecución física por actividad:										96.43				
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							529,394,000.00	281,840,000.00	278,779,700.00	98.91				
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda				0	FAMILIA	14,152.00	8,852.00	8,311.00	93.89				
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos				0	FAMILIA	398.00	62.00	44.00	70.97				
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda				0	FAMILIA	364.00	34.00	0.00	0.00				
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal				0	FAMILIA	420.00	0.00	0.00	0.00				
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda				0	FAMILIA	1,250.00	30.00	0.00	0.00				
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda				0	FAMILIA	11,720.00	8,726.00	8,267.00	94.74				
		Promedio de ejecución física por actividad:										43.27				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								18,152.00	17,054.00	38.55				
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>								<b>579,394,000.00</b>	<b>308,193,931.00</b>	<b>303,531,422.58</b>	<b>98.49</b>					
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN										0.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							58,835,961.00	48,828,719.00	44,439,983.33	91.01				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	454.00	395.00	374.00	94.68				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	454.00	395.00	374.00	94.68				
		Promedio de ejecución física por actividad:										94.68				
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							307,989.00	38,706.00	38,705.33	100.00				
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	114.00	300.00	300.00	100.00				
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	114.00	300.00	300.00	100.00				
		3	Recuperación de la cartera crediticia				0	UNIDAD MONETARIA	1,323,000.00	1,535,000.00	1,535,000.00	100.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										100.00				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							52,939,201.00	22,942,672.00	2,568,054.14	11.19					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							17,618,405.00	2,568,124.00	2,568,054.14	100.00				
		261192	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA				261192	METRO CUADRADO	2,002.00	0.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 28 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					265158	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	METRO CUADRADO	1,990.00	0.00	0.00	0.00						
					279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	2,062.00	0.00	0.00	0.00						
					279717	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	METRO CUADRADO	2,232.00	0.00	0.00	0.00						
					279724	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA	262107	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279725	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA	262101	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279726	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262100	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279727	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262094	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279728	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262089	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279729	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	262085	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279730	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262084	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279731	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262082	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279732	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262077	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279733	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262075	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279734	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 29 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279735	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279736	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279737	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279739	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279740	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279742	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279745	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA	262099	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279746	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA	262092	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279747	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	261514	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279748	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279749	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA	262095	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279750	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262076	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 30 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Promedio de ejecución física por actividad:													58.14							
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES													35,320,796.00	20,374,548.00	0.00	0.00		
	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA								263543	METRO	294.00	223.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:													1,536,638.00	1,536,373.00	66.56					
<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>											<b>165,022,352.00</b>	<b>71,810,097.00</b>	<b>47,046,742.80</b>	<b>65.52</b>						
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													7,746,848.00	6,700,592.00	6,028,383.00	89.97		
	1	Dirección y coordinación								0	EVENTO	53.00	166.00	165.00	99.40					
	2	Dirección y coordinación								0	EVENTO	53.00	166.00	165.00	99.40					
Promedio de ejecución física por actividad:													99.40							
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE													1,554,820.00	1,165,566.00	1,075,936.41	92.31		
	1	Empresas de cable con registro y supervisión								0	ENTIDAD	4,071.00	2,802.00	2,705.00	96.54					
	2	Empresas de cable con visitas de supervisión								0	ENTIDAD	3,930.00	2,701.00	2,608.00	96.56					
	3	Empresas de cable nuevas con registro								0	ENTIDAD	25.00	35.00	31.00	88.57					
	6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable								0	ENTIDAD	116.00	66.00	66.00	100.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													95.42							
Promedio ponderado de ejecución por programa:													5,936.00	5,740.00	98.75					
<b>TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>											<b>9,301,668.00</b>	<b>7,866,158.00</b>	<b>7,104,319.41</b>	<b>90.31</b>						
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													10,725,511.00	15,393,087.00	14,589,962.52	94.78		
	1	Dirección y coordinación								0	EVENTO	144.00	118.00	118.00	100.00					
	2	Dirección y coordinación								0	EVENTO	144.00	118.00	118.00	100.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													100.00							
002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS													1,950,925.00	1,902,025.00	1,385,765.49	72.86		
	1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación								0	DOCUMENTO	23.00	55.00	53.00	96.36					
	2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas								0	DOCUMENTO	15.00	47.00	47.00	100.00					
	3	Licencias emitidas a proveedores satelitales								0	DOCUMENTO	4.00	4.00	4.00	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 31 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					4		Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	2.00	50.00						
					5		Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175.00	175.00	146.00	83.43						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA									85.96	1,928,564.00	1,928,564.00	1,901,297.11	98.59	
					1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,231.00	5,231.00	5,216.00	99.71						
					2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	196.00	196.00	196.00	100.00						
					3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	94.00	94.00	94.00	100.00						
					4		Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	32.00	32.00	17.00	53.13						
					5		Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,105.00	5,105.00	5,105.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:							90.57					
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,179.00	11,116.00		97.18					
					<b>TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>										<b>14,605,000.00</b>	<b>19,223,676.00</b>	<b>17,877,025.12</b>	<b>92.99</b>	
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA									0.00					
							Promedio de ejecución física por actividad:												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										5,544,293.00	4,918,168.00	4,487,037.20	91.23	
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	24.00	96.00						
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	24.00	96.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:							96.00					
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,343,355.00	1,719,499.00	1,696,834.43	98.68	
					1		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00						
					2		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				100.00	48.00		71.13					
					<b>TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>										<b>7,887,648.00</b>	<b>6,637,667.00</b>	<b>6,183,871.63</b>	<b>93.16</b>	
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
							Promedio de ejecución física por actividad:												
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	564,955,915.00	550,570,526.39	97.45	
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										0.00	564,955,915.00	550,570,526.39	97.45	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 33 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2		DOCUMENTO	0.00	166.00	141.00	84.94								
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia														
					Promedio de ejecución física por actividad:							84.94							
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS								0.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94			
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00							
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94			
					303089		KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00								
					JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA														
					303091		KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO														
					303094		KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ														
					303247		KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO														
					HUEHUETENANGO														
					303248		KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ														
					303549		KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL														
					303551		KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA														
					303552		KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA														
					303665		KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					PALENCIA GUATEMALA - SANSUR PALENCIA GUATEMALA														
					303677		KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA														
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:									2,099.00	1,256.00	74.03			
					<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>								<u>0.00</u>	<u>1,953,313,893.40</u>	<u>1,891,925,229.88</u>	<u>96.86</u>			

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 35 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 00</b>								<u>57,417,307.00</u>	<u>59,288,987.00</u>	<u>57,877,206.16</u>	<u>97.62</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								25,219,837.00	27,253,626.00	26,749,598.95	98.15			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								13,920,466.00	17,085,757.00	16,330,210.86	95.58			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								12,567,325.00	6,068,982.00	5,931,462.22	97.73			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>								<u>51,707,628.00</u>	<u>50,408,365.00</u>	<u>49,011,272.03</u>	<u>97.23</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,374,520.00	5,924,520.00	5,924,520.00	100.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	2,559,102.00	2,556,194.13	99.89			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								280,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<u>5,709,679.00</u>	<u>8,880,622.00</u>	<u>8,865,934.13</u>	<u>99.83</u>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 37 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	268841	METRO	15.00	0.00	0.00	0.00						
					268842	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.89	89.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							190,250,000.00	285,665,755.00	241,828,518.87		84.65	
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	10.00	0.00	2.65	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.71	171.00						
					209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8.00	9.00	8.89	98.78						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9.00	5.00	3.81	76.20						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8.00	2.00	1.68	84.00						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	8.00	12.00	11.28	94.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.56	64.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1.00	2.00	0.00	0.00						
					257655	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.73	86.50						
					257656	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.79	79.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 38 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					257658	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	8.00	7.89	98.63						
					257659	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	5.00	4.91	98.20						
					257660	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.27	18.14						
					257664	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.57	28.50						
					257665	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					257668	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257669	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.51	51.00						
					257675	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							52.40					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								214,423,000.00	297,900,035.00	214,698,229.83	72.07	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10.00	2.00	1.53	76.50						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.00	6.29	69.89						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4.00	9.00	2.99	33.22						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	14.00	8.73	62.36						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 39 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.07	1.40						
					276085	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					276087	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	39.00	7.65	19.62						
					276094	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.38	38.00						
					276098	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO PAVIMENTACION	34968	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							27.36					
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							8,400,000.00	146,410,960.00	65,449,087.52	44.70		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245576	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 40 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL Promedio de ejecución física por actividad:	294840	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA Promedio de ejecución física por actividad:							810,823,000.00	1,021,066,702.00	892,244,652.44	87.38			
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							165,256,910.00	101,142,055.00	40,140,902.56	39.69			
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9.00	9.00	5.74	63.78							
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13.00	13.00	6.33	48.69							
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00							
					268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL Promedio de ejecución física por actividad:	268983	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00							
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							55,500,000.00	6,962,333.00	6,091,744.03	87.50			
					209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10.00	0.00	3.17	0.00							
					209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2.00	0.00	2.29	0.00							
					227175	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.54	0.00							
					261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCIENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5.00	1.00	1.62	162.00							
					275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA Promedio de ejecución física por actividad:	275046	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00							
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							590,066,090.00	912,962,314.00	846,012,005.85	92.67			
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	7.00	5.09	72.71							
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	5.00	1.00	4.24	424.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 41 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.00	3.38	42.25				
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	7.00	9.00	4.98	55.33				
					167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	2.80	46.67				
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	4.00	4.00	3.65	91.25				
					189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.65	65.00				
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	13.00	6.00	4.59	76.50				
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	8.00	2.00	0.12	6.00				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	7.00	25.00	8.68	34.72				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.98	49.00				
					211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	7.00	4.00	4.24	106.00				
					221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	4.00	0.00	1.34	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10.00	16.00	9.08	56.75				
					227920 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4.00	0.00	1.46	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 42 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.08	52.00						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.40	40.00						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.40	40.00						
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2.00	3.00	0.00	0.00						
					280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22.00	0.00	0.00	0.00						
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					280294	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					280296	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.92	96.00						
					280299	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	3.00	2.76	92.00						
					280302	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	6.00	2.59	43.17						
					280303	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	10.00	2.87	28.70						
					280304	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	275831	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					280305	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 43 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280306	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.18	2.25						
					280309	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00						
					280313	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						41.09						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							337,658,085.00	273,057,770.00	229,833,275.52	84.17		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							337,658,085.00	248,266,398.00	218,791,722.52	88.13		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							251,410,085.00	173,156,773.00	151,868,299.36	87.71		
					96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	96841	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	5.00	5.00	3.22	64.40						
					210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.96	0.00						
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	6.00	1.57	26.17						
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	10.00	5.00	6.13	122.60						
					228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.89	89.00						
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	6.00	4.00	2.82	70.50						
						Promedio de ejecución física por actividad:						53.24						
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							86,248,000.00	75,109,625.00	66,923,423.16	89.10		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 44 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	100.00	94.00	0.00	0.00						
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	6.00	10.00	1.82	18.20						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							0.00	24,791,372.00	11,041,553.00	44.54		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							0.00	24,791,372.00	11,041,553.00	44.54		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							0.00	800,746,754.44	652,440,073.73	81.48		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	517,246,754.30	503,019,246.10	97.25		
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	155.00	155.00	100.00						
						2 Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	155.00	155.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							0.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
						1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						3 Adquisición de puentes bailey		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	183,500,000.14	149,420,827.63	81.43		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS							0.00	4,000,000.00	3,944,523.99	98.61		
						1 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	48.00	0.00	0.00						
						298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00		
						1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003					CONSTRUCCION DE PUENTES							0.00	149,500,000.14	121,476,303.64	81.26		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 45 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298754	METRO	0.00	72.00	0.00	0.00						
					3 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00						
					4 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					5 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					6 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00						
					7 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					8 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					9 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					10 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	59.00	0.00	0.00						
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	108.00	0.00	0.00						
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	DOCUMENTO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 46 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24	298740	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE												
						SIoux SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL												
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25	298741	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
						BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE												
						SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES												
						IZABAL												
					298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA	298742	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE												
						SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 -												
						CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE												
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y	298749	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA												
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02	299493	METRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION												
						RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS												
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							0.00	6,000,000.00	0.00		0.00	
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA	298753	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
						MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA												
						SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ												
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE	298755	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
						ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA												
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
05						MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M							0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION							0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	
						COSTERA												
					301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O	301547	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL												
						JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA												
						ROSA												
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,892.00	5,480.15		52.52					
						<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>								<u>5,625,292,255.00</u>	<u>3,444,196,795.44</u>		<u>2,851,055,140.82</u>	<u>82.78</u>

94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2		DOCUMENTO	0.00	24.00	0.00	0.00								
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS										0.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94	
					Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											0.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94
					303089 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	303089	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00								
					303091 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					303094 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					303247 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	303247	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					303248 REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	303248	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					303549 REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	303549	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					303551 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	303551	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					303552 REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	303552	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					303665 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-17 TRAMO PALENCIA GUATEMALA - SANSUR PALENCIA GUATEMALA	303665	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00								
					303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>											<u>0.00</u>	<u>506,711,129.41</u>	<u>498,093,110.21</u>	<u>98.30</u>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 50 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	701,484,399.10	699,888,625.38	99.77				
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	1,529.00	1,529.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	94.00	94.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	228.00	228.00	100.00					
		4			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	1,207.00	1,207.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	296,559,583.54	296,464,548.03	99.97				
		1			Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	218.00	218.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	99.00	99.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	119.00	119.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	360,116,818.46	358,997,633.33	99.69				
		1			Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	467.00	467.00	100.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0.00	180.00	180.00	100.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0.00	287.00	287.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							0.00	10,000,000.00	9,973,919.96	99.74				
		1			Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
		2			Asistencia técnica y control de calidad		EVENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				27,912.00	27,906.00	100.00					
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>2,568,133,500.00</b>	<b>2,535,274,101.10</b>	<b>2,484,314,394.00</b>	<b>97.99</b>			
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
11		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	491,169,275.00	487,807,186.99	99.32				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	491,169,275.00	487,807,186.99	99.32				
		1			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	134.00	134.00	100.00					
		2			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	134.00	134.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
14		ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	427,854,684.49	426,661,074.04	99.72				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 51 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO										
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN														0.00	427,854,684.49	426,661,074.04	99.72	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	45.00	45.00	100.00												
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	45.00	45.00	100.00												
					Promedio de ejecución física por actividad:																		100.00
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI														0.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73	
					Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA														0.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	94.00	94.00	100.00												
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	94.00	94.00	100.00												
					Promedio de ejecución física por actividad:																		100.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					546.00	546.00	100.00											
					<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>														<u>0.00</u>	<u>1,243,023,959.49</u>	<u>1,234,348,393.22</u>	<u>99.30</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 52 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																				
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
<b>TOTAL 00</b>													<u>14,387,998.00</u>	<u>15,659,680.00</u>	<u>15,186,585.90</u>	<u>96.98</u>				
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																			
Promedio de ejecución física por actividad:																				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION															11,535,420.00	13,020,024.00	12,744,640.97	97.88
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	85.00	184.00	180.00	97.83								
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	85.00	184.00	180.00	97.83								
Promedio de ejecución física por actividad:																				
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE															2,852,578.00	2,639,656.00	2,441,944.93	92.51
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	4,000.00	11,124.00	10,019.00	90.07								
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	500.00	500.00	500.00	100.00								
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,500.00	2,200.00	2,200.00	100.00								
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,100.00	2,100.00	1,100.00	52.38								
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,415.00	2,800.00	2,420.00	86.43								
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	400.00	5,400.00	5,400.00	100.00								
		8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	500.00	924.00	919.00	99.46								
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>													<u>14,387,998.00</u>	<u>15,659,680.00</u>	<u>15,186,585.90</u>	<u>96.98</u>				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 54 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								59,836,999.00	56,659,769.00			93.37				
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<u>179,713,251.00</u>	<u>194,012,726.00</u>	<u>178,175,891.75</u>	<u>91.84</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									450,000.00	450,000.00	398,701.50	88.60	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00		0.00				
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>398,701.50</u>	<u>88.60</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 55 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00								0.00
<b>TOTAL 00</b>													<u>384,828,400.00</u>	<u>764,756,376.96</u>	<u>678,628,003.31</u>	<u>88.74</u>			
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA														0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								142,000,000.00	190,182,593.00	182,093,730.96	95.75			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		177.00	327.00	325.00	99.39							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		67.00	212.00	211.00	99.53							
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA		10,406.00	17,484.00	17,484.00	100.00							
					4 Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO		110.00	115.00	114.00	99.13							
					5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD		1.00	9.00	9.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:														99.61
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								151,990,119.00	261,110,201.00	247,196,572.46	94.67			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								14,833,572.00	36,443,249.00	32,962,831.77	90.45			
					131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO		281.00	2,111.00	2,484.49	117.69							
					133673 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO		0.00	1.00	0.00	0.00							
					133674 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHİYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO		0.00	1.00	0.00	0.00							
					133678 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO		0.00	1.00	0.00	0.00							
					224685 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO		100.00	100.00	0.00	0.00							
					241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO		1,322.00	29.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 56 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	1,282.00	0.00	0.00	0.00						
					243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	1,001.00	0.00	0.00	0.00						
					243913	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0.00	-1,483.00	1,170.91	0.00						
					243914	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	225691	METRO CUADRADO	0.00	3,025.00	1,554.33	51.38						
					243915	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	1,794.00	849.01	47.32						
					243916	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0.00	829.00	303.43	36.60						
					243918	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	926.00	380.29	41.07						
					243922	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	0.00	550.00	156.29	28.42						
					243925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	150515	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					243927	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	403.00	402.33	99.83						
					243928	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0.00	109.00	108.62	99.65						
					243929	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	141.00	156.96	111.32						
					243934	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 57 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													37.88			
000	003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	14,109,372.00	12,529,973.22	88.81				
	224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO					224915	METRO CUADRADO	642.00	0.00	0.00	0.00				
	299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5 251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA					299129	METRO CUADRADO	0.00	4,032.00	1,107.41	27.47				
Promedio de ejecución física por actividad:													13.74			
000	004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	22,814,932.00	18,711,735.20	82.02				
	2	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU					225704	METRO CUADRADO	0.00	1,851.00	1,014.86	54.83				
	3	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS					225693	METRO CUADRADO	0.00	-3,812.00	822.69	0.00				
	10	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45					150509	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
	11	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO					225692	METRO CUADRADO	0.00	3,332.00	2,658.85	79.80				
	132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46					132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:													46.93			
000	005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	77,399,755.00	77,242,347.37	99.80				
	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU					209009	METRO CUADRADO	1,258.00	22,097.00	16,895.97	76.46				
	209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ					209034	METRO CUADRADO	3,034.00	17.00	0.00	0.00				
	278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN					278966	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00				
	278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA					278970	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00				
	278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO					278971	METRO CUADRADO	12,824.00	0.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:													15.29			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 58 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							107,520,280.00	110,342,893.00	105,749,684.90	95.84				
	279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA					279051	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA					279055	METRO CUADRADO	6,319.00	6,574.00	7,945.23	120.86				
	279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA					279057	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN					279058	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA					279059	METRO CUADRADO	6,319.00	142.00	0.00	0.00				
	279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO					279060	METRO CUADRADO	6,319.00	10,327.00	5,397.92	52.27				
	279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO					279061	METRO CUADRADO	6,319.00	10,742.00	4,161.84	38.74				
	279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO					279062	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL					279064	METRO CUADRADO	6,319.00	29.00	0.00	0.00				
	279065	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA					276034	METRO CUADRADO	0.00	3,714.00	3,714.00	100.00				
	294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA					294993	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										28.35				
002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							90,838,281.00	112,913,281.00	94,864,977.41	84.02				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							90,838,281.00	112,913,281.00	94,864,977.41	84.02				
	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO					61755	METRO CUADRADO	3,500.00	17,929.00	10,290.23	57.39				
	223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO					223945	METRO CUADRADO	52.00	777.00	777.00	100.00				
	223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE					223988	METRO CUADRADO	55.00	709.00	617.68	87.12				
	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	124.00	571.00	263.58	46.16				
	224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO					224020	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	290.00	628.00	628.00	100.00						
					224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	21.00	357.00	357.00	100.00						
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	104.00	1,725.00	1,246.06	72.24						
					232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	175.00	291.00	0.00	0.00						
					244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	60.00	686.00	611.83	89.19						
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	55.00	823.00	546.69	66.43						
					244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	615.00	860.00	326.70	37.99						
					258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	346.00	726.00	302.47	41.66						
					261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	588.00	685.00	343.56	50.15						
					262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	641.00	849.00	414.53	48.83						
					262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN TONICAPAN	266686	METRO CUADRADO	0.00	803.00	0.00	0.00						
					276394	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	0.00	418.00	418.00	100.00						
					276395	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0.00	892.00	401.85	45.05						
					276397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0.00	936.00	674.54	72.07						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 60 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.65					
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV						0.00	5,460,384.00	3,517,442.26	64.42		
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION						0.00	5,460,384.00	3,517,442.26	64.42		
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	METRO CUADRADO	0.00	140.00	140.00	100.00					
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	243.00	218.73	90.01					
	5				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	1,178.00	575.83	48.88					
					Promedio de ejecución física por actividad:						79.63					
004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I						0.00	14,800,001.00	4,800,000.32	32.43		
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES						0.00	14,800,001.00	4,800,000.32	32.43		
	294250				CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	3,700.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						0.00	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04		
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA						0.00	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04		
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						0.00	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04		
	1				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	0.00	4,005.00	0.00	0.00					
	2				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0.00	4,994.00	0.00	0.00					
	7				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	6,319.00	5,451.00	0.00	0.00					
	279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUMULA	279052	METRO CUADRADO	6,319.00	12,891.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 61 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								149,062.00	88,585.71				50.79						
<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>											<u>627,656,800.00</u>	<u>658,038,904.46</u>	<u>578,850,534.58</u>	<u>87.97</u>					
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59			
					3 Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales		EVENTO	0.00	11.00	10.00	90.91								
Promedio de ejecución física por actividad:													90.91						
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62			
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	63.00	61.00	96.83								
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	63.00	61.00	96.83								
Promedio de ejecución física por actividad:													96.83						
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI								0.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78			
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	40.00	100.00								
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	40.00	100.00								
Promedio de ejecución física por actividad:													100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Fisica y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 62 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								217.00	212.00			96.76				
<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>106,717,472.50</u>	<u>99,777,468.73</u>	<u>93.50</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 63 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad :</b> 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00							
					<b>TOTAL 00</b>									<u>12,063,461.00</u>	<u>12,904,667.00</u>	<u>12,611,733.54</u>	<u>97.73</u>
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									6,386,608.00	7,346,490.00	7,173,793.89	97.65
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	139.00	293.00	293.00	100.00						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	139.00	293.00	293.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									2,238,278.00	2,196,292.00	2,109,525.39	96.05
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	993.00	99.60						
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	786.00	99.49						
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	3.00	3.00	3.00	100.00						
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	204.00	204.00	204.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												99.77
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									3,438,575.00	3,361,885.00	3,328,414.26	99.00
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	55,000.00	78,687.00	78,687.00	100.00						
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	2,818.00	100.00						
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,882.00	11,882.00	11,882.00	100.00						
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300.00	63,987.00	63,987.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					159,954.00	159,946.00						99.97
					<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>									<u>12,063,461.00</u>	<u>12,904,667.00</u>	<u>12,611,733.54</u>	<u>97.73</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 64 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00					0.00
<b>TOTAL 00</b>											<b>9,301,668.00</b>	<b>7,866,158.00</b>	<b>7,104,319.41</b>	<b>90.31</b>	
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										7,746,848.00	6,700,592.00	6,028,383.00	89.97
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	53.00	166.00	165.00	99.40					
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	53.00	166.00	165.00	99.40					
Promedio de ejecución física por actividad:														99.40	
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										1,554,820.00	1,165,566.00	1,075,936.41	92.31
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	4,071.00	2,802.00	2,705.00	96.54					
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	3,930.00	2,701.00	2,608.00	96.56					
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	25.00	35.00	31.00	88.57					
		6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable		0	ENTIDAD	116.00	66.00	66.00	100.00					
Promedio de ejecución física por actividad:														95.42	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									5,936.00	5,740.00					98.75
<b>TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>											<b>9,301,668.00</b>	<b>7,866,158.00</b>	<b>7,104,319.41</b>	<b>90.31</b>	









**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 69 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00										
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>900.000.00</u>	<u>900.000.00</u>	<u>899.210.62</u>	<u>99.91</u>			





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 72 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279725	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA	262101	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279726	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262100	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279727	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262094	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279728	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262089	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279729	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	262085	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279730	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262084	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279731	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262082	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279732	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262077	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279733	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262075	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279734	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279735	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279736	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279737	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 73 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279739	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279740	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279742	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279745	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA	262099	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279746	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA	262092	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279747	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	261514	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279748	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279749	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA	262095	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					279750	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262076	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												58.14
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,535,985.00	1,535,985.00							91.58
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<u>46,612,810.00</u>	<u>12,353,063.00</u>	<u>12,024,108.98</u>	<u>97.34</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 74 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00										
					<b>TOTAL 00</b>								<u>50,000,000.00</u>	<u>44,448,228.00</u>	<u>43,113,226.74</u>	<u>97.00</u>				
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL															
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,765,053.00	9,584,449.00	9,255,248.16	96.57				
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	686.00	32.00	32.00	100.00									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	686.00	32.00	32.00	100.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															100.00
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								40,234,947.00	34,863,779.00	33,857,978.58	97.12				
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	303,702.00	290,100.00	288,198.00	99.34									
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	22,000.00	8,400.00	8,236.00	98.05									
					3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	102.00	100.00	35.00	35.00									
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	61,600.00	61,600.00	59,927.00	97.28									
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,343.00	7,344.00	7,344.00	100.00									
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00									
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,080.00	3,080.00	2,608.00	84.68									
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	35.00	35.00	35.00	100.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															89.29
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				590,723.00	586,447.00	90.48									
					<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>								<u>50,000,000.00</u>	<u>44,448,228.00</u>	<u>43,113,226.74</u>	<u>97.00</u>				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 75 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00							0.00
<b>TOTAL 00</b>													<u>665,339,944.00</u>	<u>779,962,173.00</u>	<u>516,704,732.63</u>	<u>66.25</u>		
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											225,838,628.00	21,850,650.00	16,075,862.43			73.57
		1	Red vial con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	232.00	5.00	3.00	60.00							
		2	Red vial con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	232.00	5.00	3.00	60.00							
		3	Dirección y coordinación (convoyes)			0	EVENTO	104.00	119.00	85.00	71.43							
Promedio de ejecución física por actividad:																		63.81
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA												296,541,919.00	361,104,814.00	237,797,754.42			65.85
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P												60,727,585.00	88,974,241.00	21,453,077.59			24.11
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											31,196,961.00	47,959,411.00	21,453,077.59			44.73
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA			263551	METRO	112.00	375.00	364.09	97.09							
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA			263554	METRO	246.00	184.00	23.38	12.71							
Promedio de ejecución física por actividad:																		36.60
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											29,530,624.00	41,014,830.00	0.00			0.00
		96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION			96810	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00							
		276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN			276039	KILÓMETRO	23.00	3.00	0.00	0.00							
		276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN			276084	KILÓMETRO	20.00	15.00	4.83	32.20							
Promedio de ejecución física por actividad:																		10.73
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA												235,814,334.00	272,130,573.00	216,344,676.83			79.50





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 78 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL	98375	METRO	33,434.00	0.00	0.00	0.00							
					MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13		CUADRADO											
					Promedio de ejecución física por actividad:													
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							4,557,236.00	3,490,151.00	1,588,571.25	45.52			
					Promedio de ejecución física por actividad:													
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							4,557,236.00	3,490,151.00	1,588,571.25	45.52			
					267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA	267349	METRO	42.00	27.00	6.85	25.37							
					CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS													
					Promedio de ejecución física por actividad:													
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							0.00	8,762,500.00	285,475.00	3.26			
					Promedio de ejecución física por actividad:													
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	8,762,500.00	285,475.00	3.26			
					Promedio de ejecución física por actividad:													
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							0.00	6,671,408.00	285,475.00	4.28			
					2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	295015	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN													
					CHIQUIMULA													
					3 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	295015	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN													
					CHIQUIMULA													
					Promedio de ejecución física por actividad:													
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES							0.00	2,091,092.00	0.00	0.00			
					1 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	295015	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN													
					CHIQUIMULA													
					2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	295015	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.00	0.00							
					PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN													
					CHIQUIMULA													
					9 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A	297297	METRO	0.00	4.00	0.00	0.00							
					AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA													
					283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL	283548	METRO	0.00	147.00	0.00	0.00							
					INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN													
					SAN MARCOS													
					Promedio de ejecución física por actividad:													
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							0.00	29,341,069.00	15,610,852.76	53.20			
					Promedio de ejecución física por actividad:													
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							0.00	29,341,069.00	15,610,852.76	53.20			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 80 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	122,335.00	26,697.00	1,288.53	4.83						
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	71,688.00	71,688.00	33,478.26	46.70						
						Promedio de ejecución física por actividad:												30.87
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				116,649.00	39,975.78	36.02						
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<b>55,801,206.00</b>	<b>203,027,249.00</b>	<b>151,911,910.16</b>	<b>74.82</b>		
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							620,972.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25		
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							620,972.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25		
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	DOCUMENTO	4.00	17.00	5.12	30.12						
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	DOCUMENTO	4.00	18.00	6.12	34.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												32.06
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				35.00	11.24	64.12						
<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>													<b>1,241,944.00</b>	<b>2,537,325.00</b>	<b>1,680,988.00</b>	<b>66.25</b>		
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN												0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							47,767,950.00	39,082,486.00	35,022,633.82	89.61		
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	259.00	215.00	194.00	90.23						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	259.00	215.00	194.00	90.23						
						Promedio de ejecución física por actividad:												90.23
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,320,796.00	20,374,548.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,320,796.00	20,374,548.00	0.00	0.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 81 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	294.00	223.00	0.00	0.00						
						UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL												
						Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA												
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				653.00	388.00							90.23
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>								<b>83,088,746.00</b>	<b>39,082,486.00</b>	<b>35,022,633.82</b>	<b>89.61</b>	
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
11						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	4,499,442.00	4,438,829.60		98.65
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS								0.00	4,499,442.00	4,438,829.60		98.65
						PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA												
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños		DOCUMENTO	0.00	97.00	49.00	50.52						
						provocados por Depresión Tropical ETA												
						2 Intervenciones realizadas para la atención de daños		DOCUMENTO	0.00	97.00	49.00	50.52						
						provocados por Depresión Tropical ETA												
						Promedio de ejecución física por actividad:												50.52
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	65,307,890.00	39,314,795.62		60.20
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA								0.00	16,086,297.00	16,086,295.13		100.00
						POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA												
						PRESIÓN												
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia		DOCUMENTO	0.00	15.00	12.00	80.00						
						por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja												
						Presión												
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia		DOCUMENTO	0.00	15.00	12.00	80.00						
						por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja												
						Presión												
						Promedio de ejecución física por actividad:												80.00
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.								0.00	49,221,593.00	23,228,500.49		47.19
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					000	001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE								0.00	49,221,593.00	23,228,500.49		47.19
						CARRETERAS Y PUENTES												
						300658 REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL	300658	METRO	0.00	83.00	0.00	0.00						
						JICARO EL JICARO EL PROGRESO												
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI								0.00	11,500,000.00	11,190,182.50		97.31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 82 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO																
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC												
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00								
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA															0.00	11,500,000.00	11,190,182.50	97.31					
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	8.00	7.00	87.50																	
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	8.00	7.00	87.50																	
					Promedio de ejecución física por actividad:																		87.50					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:																			323.00	136.00	31.00		
					<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>																				<u>0.00</u>	<u>81,307,332.00</u>	<u>54,943,807.72</u>	<u>67.58</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 83 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA</b>																			
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
<b>TOTAL 00</b>													<b>579,394,000.00</b>	<b>323,747,931.00</b>	<b>308,293,872.58</b>	<b>95.23</b>			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	224.00	216.00	96.43							
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	224.00	216.00	96.43							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA																	
					1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,152.00	8,852.00	8,311.00	93.89							
					2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	398.00	62.00	44.00	70.97							
					3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	364.00	34.00	0.00	0.00							
					4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	420.00	0.00	0.00	0.00							
					5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,250.00	30.00	0.00	0.00							
					7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,720.00	8,726.00	8,267.00	94.74							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>													<b>579,394,000.00</b>	<b>308,193,931.00</b>	<b>303,531,422.58</b>	<b>98.49</b>			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA																	
					1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	407.00	129.00	31.70							
					4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	407.00	129.00	31.70							
Promedio de ejecución física por actividad:																			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Fisica y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 84 DE 84  
 FECHA 13/01/2023  
 HORA 11:39.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								814.00	258.00			31.70				
<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>15,554,000.00</u>	<u>4,762,450.00</u>	<u>30.62</u>
Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:								126,720,909.00	119,895,976.62			34.46	10,034,373,527.40			