


GER-0596-2017




Guatemala, 09 de Mayo de 2017

Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas



Su Despacho.

Respetable Licenciado Enríquez:


Firma:  Hora: 15:08  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso c) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de abril de 2017**, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente

  
Dr. Oscar Sachini  
Gerente.



cc. Correlativo

Adjunto: Expediente de (49) folios

Firma Electronica: 47408d736f6c1ceae2687e7dab2ae196

No. Track.8416

DIE-0216-2017  
Guatemala, 05 de mayo de 2017



INFOM  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECIBIDO  
08 MAY 2017  
FIRMA: HORA: 10:35

Licenciado  
Oseas Otoniel Godínez Castañón  
Gerente Administrativo Financiero  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA**  
Edificio

Licenciado Godínez Castañón:

En atención a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente, la información relacionada al **"Informe de Gestión"** del mes de Abril del 2017 y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal ii) el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

Siendo importante señalar que conforme a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, se adjunta Reporte R 00815097.rpt correspondiente a "Seguimiento de Indicadores" y Reporte IGRC02 R820967.rpt "Ejecución Física", el cual debió generarse por Unidad Ejecutora en virtud que aún no se visualiza por entidad, por lo que se remite la Plantilla complemento de Ejecución Física, hasta que sea resuelto el inconveniente, los cuales han sido reportados a Mesa de Ayuda, según ticket No.2017040631000026 (omitiéndose el Reporte R00815611.rpt "Ejecución Física y Financiera").  
Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera previo a su envío los reportes R 00820850.rpt "Ejecución Financiera", R 00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", R 00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R 00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R 00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".

Atentamente,

Licda. Ana Victoria Quelex-Chajón  
Investigador Cualitativo

Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez  
Directora

DIRECCION DE INFORMACION Y ESTADISTICA  
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

CC. Archivo  
Adjunto. Informe de Gestión Abril  
NFAP/imof  
Firma Electronica 9d384da581dcfe8804e998ac0f3d8cd0

No. Track. 8090  
Página 1 de 1

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2317-1900

@infom\_guatemala  
infomgt

www.infom.gob.gt



# Instituto de Fomento Municipal

**Informe de Gestión  
ABRIL 2017**



## informe de Gestión y Rendición de[..]

impreso por ANA VICTORIA QUELEX CHAJON[..]

Ticket Imprimir

Estado:	abierto
Cola:	Ministerio de Finanzas Publicas::Presupuesto MinFin
Criticality:	1.muy baja
Impact:	-
Prioridad:	3 normal

Identificador del cliente:	AQUELEX
Antigüedad:	27 d 6 h
Creado:	06/04/2017 - 08:36:40

## Información del cliente

**Nombre:** ANA VICTORIA  
**Apellido:** QUELEX CHAJON  
**Nombre de usuario:** AQUELEX  
**Correo:** vquelex@infom.gob.gt  
**Teléfono:** 2328-8396  
**Comentario:** Direccion de Informacion y Estadística

## Articulos

# 1

**De:** "ANA VICTORIA QUELEX CHAJON" <vquelex@infom.gob.gt>  
**Para:** Ministerio de Finanzas Publicas  
**Asunto:** informe de Gestión y Rendición de Cuentas  
**Creado:** 06/04/2017 - 08:36:40 por cliente  
**Tipo:** solicitud vía web  
**Adjunto:** error\_en\_informe\_de\_gestion\_entidad\_y\_unidad\_ejecutora.docx (369.9 KBytes)

Buenos días:

Según la normativa vigente la información debe ser presentada por programa. Sin embargo en reporte No.R00820967.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGR02 generado por entidad en las columnas de número de beneficiarios y unidad de medida no presentan datos, apesar de que las unidades ejecutoras han ingresado sus respectivos datos, en el mismo reporte IGR02 pero generado por Entidad/Unidad Ejecutora, si presenta información por lo que existe incongruencia entre ambos. Solicitamos nos indique que debemos hacer para que en ambos reportes genere la misma información. Adjunto ejemplo de lo indicado. gracias.

# 2

**De:** Escritorio de Servicios - SIAF <otrs@minfin.gob.gt>  
**Para:** vquelex@infom.gob.gt  
**Asunto:** [Ticket#2017040631000026] Creacion de Nuevo Ticket (2017040631000026)  
**Creado:** 06/04/2017 - 08:36:40 por sistema  
**Tipo:** email-notification-ext

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Escritorio de Servicios del SIAF, identificado con el número 2017040631000026, uno de nuestros analistas realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder al siguiente enlace <https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl> e ingresar su nombre de usuario y contraseña.

Saludos Cordiales  
Mesa de Ayuda. Orgullosos de Ser Servidores Públicos.

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

### **Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Plantilla entidades con reporte SICOIN

Abril 2017

*10*

## INFORME DE GESTION AL MES DE ABRIL 2017

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe de Gestión mensual, da cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 38. Inciso “e” literal (ii). De conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K’atun Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual:

### Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

### Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – Segeplan-. Que son los siguientes:

- 1) Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia  
“Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto”. (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017)
- 2) Resultado Institucional del Sector Agua Potable  
“Para el 2017, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 0.63 puntos porcentuales”. (Línea base 77.80% (Encovi 2014) a 78.43% meta 2017).
- 3) Resultado Institucional de Saneamiento  
“Para el 2017, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 0.06 puntos porcentuales”. (De 58.30% (Encovi 2014 a 58.36% en 2017 meta institucional).
- 4) Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal  
“Para el 2017, se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017).

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 250-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, por el monto de Quinientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro Quetzales (Q.562,663,384.00).

Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar las metas físicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el presupuesto

aprobado con la Planificación Operativa Anual, lo que fue aprobado por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 63-2017 del 16 de marzo de 2017; el presupuesto se desglosa por programa, de la siguiente manera:

Programa	Descripción	Presupuesto Q.		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades centrales	48,346,469.00	680,196.00	49,026,665.00
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	267,899,090.00	0.00	267,899,090.00
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	5,411,455.00	-131,768.00	5,279,687.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,420,417.00	-548,428.00	3,871,989.00
14	Prevención de la desnutrición crónica	234,421,620.00	0.00	234,421,620.00
15	Desarrollo de infraestructura vial	2,164,333.00	0.00	2,164,333.00
<b>Total</b>		<b>562,663,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,663,384.00</b>

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

En el presente informe se presenta los avances de metas físicas y financieras de abril 2017, por programas institucionales:

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q. 49,026,665.00 del cual se devengó Q. 11,951,896.96 lo que representa un 24.38%, de ejecución financiera.

**Programa 11**, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 267,899,090.00 se devengó un total de Q. 36,006,196.52 lo que significa un 13.44% de avance financiero. Esto se tradujo en la colocación de 6 préstamos de 120 programados lo que representa un porcentaje del 5% de ejecución física, según reporte de SICOIN y con ello se beneficio a 6 entidades. Mientras que en Dirección y Coordinación su ejecución física fue de 16.67%.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.5,279,687.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 1,441,155.29 lo que representa un 27.30%. En tanto, en su avance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 4 documentos que representa el 33.33%, en la Formulación de Proyectos una meta vigente de 48 documentos programados, logrando realizar el 39.58% de avance beneficiando a 12 entidades, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 105 eventos que programó atender, al 30 de abril se realizaron 15 eventos, lo que corresponde a un 14.29%, beneficiando a 6 entidades.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio que tuvo como meta programada vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó al 30 de abril, 1,172 análisis lo que indica un porcentaje del 29.94% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 24.71%, ya que de Q. 1,227,222.00 se devengó Q. 303,231.80, con ello se logro beneficiar a 78 municipalidades con la ejecución de los análisis de laboratorio de sus 4 subproductos.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.3,871,989.00 del cual devengó Q. 845,669.73 lo que significa un 21.84%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos presenta 33.33% de ejecución física. Y, respecto a su avance financiero, de Q.358,373.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.89,185.57 lo que significó el 24.89% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal presenta al 30 de abril el 66.36% de avance físico, desarrolló 73 talleres beneficiando con ello a 730 personas de las cuales corresponden al género masculino 448 y 282 al femenino, respecto a su avance financiero de Q.1,224,525.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.236,938.42 lo que significó el 19.35% de avance financiero.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 120 eventos ejecutando el 41.67% de avance físico, beneficiando a 1,235 personas que corresponden al género masculino 644 y 591 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.850,352.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 262,936.05 lo que significó el 30.92%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tuvo como meta física vigente de 85 eventos logrando realizar el 28.24% de ejecución física beneficiando con ello 254 personas, 188 del género masculino y 66 del femenino, y de los 50 documentos a elaborar del cual ejecuto el 12% de avance físico, beneficiando a 9 personas, 8 del género masculino y 1 al femenino. Mientras que en su avance financiero se le asignó un monto vigente de Q. 1,438,739.00 del cual ejecutó un monto de Q.256,609.39, lo que representa el 17.84%.

**Programa 14**, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enmarcan en su mayoría en la construcción de acueductos, alcantarillados y construcción de planta de tratamiento de agua, además este programa realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento. Para dicho programa se contó con un presupuesto vigente de Q.234,421,620.00 del cual se devengó al 30 de abril 2017, Q.9,625,642.62 lo que representa un 4.11% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación muestra el 15.79% y 15.46% de ejecución financiera. Para la Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 18.50% de avance físico y 14.14% de avance financiero, en cuanto a los subproductos “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con la elaboración 11 documentos se estima beneficiar a 15,460 personas y con la elaboración de 9 informes de estudios hidrogeológicos que corresponde al subproducto “Informes de estudios hidrogeológico de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad” se logró beneficiar a 4 municipalidades y se estima beneficiar a 20,309 personas. En cuanto a la Planificación de Proyectos se ejecutó el 19.31% de avance físico que representa la elaboración de 56 documentos con el 24.51% de avance financiero. Este producto está integrado de 5 subproductos, con los cuales se lograron beneficiar con el subproducto “Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades” a 17 municipios beneficiados. Con el subproducto “Estudios Ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades” con la elaboración de 6 documentos se beneficio a 4 municipalidades.

La actividad de Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento presenta el 0% de avance físico y 18.35% financiero

Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 0% de avance físico y financiero.

Mientras que Fortalecimiento municipal en agua y saneamiento el 0% de avance físico y 6.30% financiero.

En lo concerniente a la información de obras 56 que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, aún no presentan avance físico y financiero.

Es importante, aclarar que las modificaciones aprobadas al POA 2017 por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 63-2017, en lo relativo a las obras, se reflejan únicamente en el SIGES y dicha información por problemas de vinculación de sistemas, aún no ha migrado a SICOIN.

**Programa 15**, Desarrollo de Infraestructura Vial, el cual se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, en el aspecto financiero el presupuesto vigente es de Q. 2,164,333.00 y 12 documentos de meta física que a la fecha refleja 0% de ejecución tanto físico como financiero.

14



### ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De acuerdo, a los datos anteriores extraídos del Sistema de Contabilidad Integrada Reporte No. R00804768.rpt de fecha 2 de mayo de 2017. Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 27.30%; Programa 01, Actividades Centrales con 24.38%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 21.84%; Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 13.44%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 4.11% y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con 0%.

### ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 13, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones en el mes de abril 2017, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 28.24% al 66.36%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: en la Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se logró el 33.33%.

La Subdirección de Capacitación Municipal tiene como meta de su producto vigente 110 eventos logrando ejecutar el 66.36%.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 120 eventos logrando ejecutar el 41.67% de avance físico.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente 85 eventos y 50 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 24 eventos y 6 documentos respectivamente, lo que significó un 28.24% y 12% de avance físico.

Programa 12, los servicios son ofrecidos contra demanda y sus porcentajes logrados en los productos fueron del 14.29% al 39.58%, los cuales se obtienen en Dirección y Coordinación con la ejecución de 4 documentos que representan el 33.33%, en la Formulación de Proyectos se le programó 48 documentos, logrando realizar el 39.58% de avance físico, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 105 municipalidades que programó atender, se ha realizado 15 eventos, lo que corresponde a un 14.29%. Para los servicios de Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio, se ha realizado 1,172 análisis que indica un porcentaje del 29.94% de avance físico.

El Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades, en la dirección y coordinación se ejecutó físicamente 16.67%, mientras que en el producto Asistencia crediticia a Municipalidades se logró atender a 6 municipalidades que representa el 5% de avance físico.

Con respecto al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, al 30 de abril 2017 en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos y desarrollo comunitario, desarrollo institucional y fortalecimiento municipal, las actividades programadas que tiene avance físico son: Dirección y Coordinación con el 15.79%, Supervisión y Asesoría Técnica que programaron 254 documentos del cual se logró ejecutar el 18.50%, Planificación de Proyectos se programaron 290 documentos logrando elaborar el 19.31%, en cuanto a las actividades de Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento presentan el 0% de ejecución física, para las 56 obras programadas con monto vigente para inversión, aún no han empezado con la ejecución física ni financiera.

En cuanto al Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, en su producto programado con la elaboración de 12 documentos no presenta ejecución física y financiera.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

De acuerdo al Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017- "Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto". (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017). Se obtienen los siguientes indicadores:

- 1) Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos:  
El porcentaje de avance acumulado del indicador es del 17.14% que corresponde al número de municipalidades beneficiadas con la Asistencia crediticia a municipalidades.
- 2) Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5% que corresponde a la proporción del número de préstamos otorgados.

Y con el Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal -2017- "Para el 2017, se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017). Se obtiene el siguiente indicador:

- 1) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera:  
El porcentaje de avance acumulado del indicador es del 46.67% que corresponde al número de eventos de capacitación impartidos a municipalidades con relación a los programados.

## CONCLUSIONES:

### Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 13.44% y un avance físico en sus productos del 16.67% en Dirección y Coordinación y del 5% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

### Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 27.30%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 33.33%, Formulación de proyectos del 39.58%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 14.29%, y Servicios de laboratorio de agua del 29.94%.

### Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 21.84%; respecto a los avances físico de sus productos: Dirección y coordinación un 33.33%, Capacitación Municipal del 66.36%, Gestión Social del 41.67%, y Asesoría Administrativa y Financiera del 28.24%.

### Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 4.11%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 15.79%, Supervisión y asesoría técnica del 18.50%, Planificación de proyectos presenta el 19.31% de avance físico, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, Desarrollo comunitario, Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento el 0% de ejecución física. En cuanto a las obras de infraestructura también presenta el 0%, de avance físico ya que según su planificación los proyectos inician su ejecución física y financiera en el segundo cuatrimestre 2017.

### Programa 15, Desarrollo De Infraestructura Vial

Muestra 0% de avance financiero y físico en el producto de Dirección y Coordinación.

## RECOMENDACIONES:

Mejorar las acciones que permitan colocar préstamos y alcanzar las metas, impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con

00000006

5

respecto a este servicio. Se tomará en cuenta la limitación legal con la que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento de periodos.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia de los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución que permitan mejorar la ejecución.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se sugiere girar instrucciones a los responsables de cada Unidad Ejecutora, de los programas y proyectos a efecto de que analicen los avances de los resultados obtenidos, y en función de los mismos se implementen las medidas correctivas, o bien se establezcan estrategias y planes de acción que les permita alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2017.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

**Nota Importante:** En el presente informe, se adjunta la plantilla complemento de ejecución física, en virtud que el reporte IGRC02 ejecución física generado del modulo Informes de Gestión generado por entidad, continúa generando error, por lo que se adjunta por unidad ejecutora. Esta situación fue reportada a mesa de ayuda del SICOIN, mediante el ticket 2017040631000026.

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física  
Expresado en Quetzales**

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2017

Periodo: Abril 2017

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)														
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	2	-	-	
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	2	-	-	
			002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
					1	Asistencia crediticia a Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	120	120	6	6	Entidades	
					2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	61	61	1	1	Entidades	
					3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	59	59	5	5	Entidades	
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-	
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-	
			002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
					1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	DOCUMENTO	3000	48	48	19	12	Entidades	
					2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	3	3	1	1	Entidades	
					3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	20	20	8	4	Entidades	
					4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	10	10	10	7	Entidades	
					5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades	DOCUMENTO	3000	15	15	0	-	-	
			003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								
					1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	105	105	15	6	Entidades	
					2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	100	100	14	5	Entidades	
					3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	5	5	1	1	Entidades	
			004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								
					1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	3,915	3,915	1,172	78	Entidades	
					2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	2,000	2,000	852	30	Entidades	
					3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	200	200	89	13	Entidades	

80000000

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					4	Análisis físicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	1,500	1,500	142	22	Entidades
					5	Análisis físicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	200	200	89	13	Entidades
					6	Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	15	15	0	-	-
13	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-
			002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
					1	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	110	110	73	730	Personas
					2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	EVENTO	3000	50	50	25	194	Personas
					3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades funcionarios y empleados	EVENTO	3000	60	60	48	536	Personas
			003	000		GESTIÓN SOCIAL							
					1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	120	120	50	1,235	Personas
					2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	90	90	33	1,036	Personas
					4	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	30	30	17	199	Personas
			004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	85	85	24	254	Personas
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	60	60	20	134	Personas
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	25	25	4	120	Personas
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	DOCUMENTO	3000	50	50	6	1	Entidades
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	19	19	3	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	19	19	3	-	-
			002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
					1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	254	254	47	-	-
					2	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	55	55	11	7	Entidades
					3	Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	111	111	27	-	-
					5	Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	DOCUMENTO	3000	20	20	9	4	Entidades

60000000

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad	DOCUMENTO	3000	67	67	0	-	-
		003		000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	DOCUMENTO	3000	290	290	56	-	-
					2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	110	110	23	17	Entidades
					3	Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	30	30	6	4	Entidades
					4	Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	60	60	20	14	Entidades
					5	Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	15	15	6	5	Entidades
					6	Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	75	75	44	29	Entidades
		4		000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					1	Informes del desarrollo institucional para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	DOCUMENTO	3000	4	4	0	-	-
					9	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal	DOCUMENTO	3000	2	2	0	-	-
					10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
		005		000		DESARROLLO COMUNITARIO							
					1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	DOCUMENTO	3000	55	55	0	-	-
					4	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	10	10	0	-	-
					6	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	DOCUMENTO	3000	45	45	0	-	-
		6		000		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO							
					1	Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					3	Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
					4	Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
			000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
				19		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	1,920	1,920	0	1,440	Personas

00000010

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				20		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	308	308	0	1,848	Personas
				21		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	100	100	0	571	Personas
				22		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	5,490	1,525	0	453	Personas
				23		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	METRO	108	9,322	0	0	-	-
				24		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	5,595	5,595	0	1,316	Personas
				25		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	909	2,443	3,183	0	826	Personas
				27		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	METRO	1219	0	4,096	0	597	Personas
				0		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	0	5,944	0	1,462	Personas
				28		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	METRO	1225	0	639	0	272	Personas
				29		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	0	418	0	1,793	Personas
		0	000	2		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
				1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	METRO	406	8,576	8,576	0	1,100	Personas
				26		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	METRO	1225	2,533	704	0	617	Personas
				27		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	8,320	0	0	-	-
				28		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERIO PANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHÉ	METRO	1419	4,600	4,600	0	672	Personas
				29		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZULUP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	5,920	5,920	0	379	Personas
				30		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	2,640	2,640	0	1,440	Personas

00000011

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				31		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	20,048	20,048	0	2,448	Personas
				32		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	5,920	5,920	0	333	Personas
				33		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	METRO	1219	14,745	4,096	0	597	Personas
				34		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	32,100	5,944	0	1,462	Personas
				35		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	VIVIENDA	807	201	0	0	-	-
				36		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	VIVIENDA	802	247	0	0	-	-
				37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1406	11,497	0	0	-	-
				38		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO	METRO	915	3,945	0	0	-	-
				39		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	10,768	12,300	0	1,530	Personas
				40		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	9,915	1,836	0	1,792	Personas
				41		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, OUICHE	VIVIENDA	1415	316	352	0	1,760	Personas
				42		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	402	350	0	0	-	-
				43		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	25,706	0	0	-	-
				44		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	5,588	8,215	0	599	Personas
				45		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	VIVIENDA	1415	0	131	0	628	Personas
				46		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	VIVIENDA	1201	0	3	0	18	Personas

0000012



Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				47		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	METRO	1202	0	613	0	4,107	Personas
				48		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRJO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	VIVIENDA	1415	0	1	0	4	Personas
				49		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	137	0	21	Personas
				50		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	529	0	44	Personas
				51		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	137	0	30	Personas
				52		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	0	1,910	0	356	Personas
				53		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO	801	0	8,039	0	6	Personas
				54		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	VIVIENDA	1212	0	1	0	6	Personas
				55		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	6	Personas
				56		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPERUA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO	801	0	35	0	2	Personas
				57		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	METRO	1215	0	6	0	1	Personas
				58		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIOUMULA TOTONICAPAN	METRO	806	0	108	0	3	Personas
				59		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUMANZANA SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	6	Personas
				60		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS	VIVIENDA	1210	0	8,634	0	588	Personas
				61		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	7	Personas
				62		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	VIVIENDA	1206	0	3	0	15	Personas
				63		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	944	0	87	Personas

0000013

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				64		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	METRO	1227	0	4,662	0	630	Personas	
				65		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	9,340	0	665	Personas	
				66		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	234	0	13	Personas	
				67		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	METRO	1227	0	6	0	4	Personas	
				68		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERJO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	4,129	0	1,244	Personas	
				69		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1209	0	59	0	8	Personas	
				70		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1206	0	14	0	3	Personas	
				71		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1013	0	3	0	18	Personas	
				72		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERJO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	METRO	701	0	3	0	1	Personas	
				73		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP CANTON CHAOUIJYA SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	3	0	18	Personas	
				74		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	0	1,865	0	453	Personas	
				75		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	0	2,637	0	365	Personas	
			000	004		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA								
				17		REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	VIVIENDA	799	15,097	15,097	0	83,034	Personas	
15					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
							1 Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	0	-	-
							3 Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	0	-	-

11200054-201-00 UDAF - INFOM

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
			002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	Asistencia crediticia a Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	120	120	6	6	Entidades
					2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	61	61	1	1	Entidades
					3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	3000	59	59	5	5	Entidades
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-
			002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	DOCUMENTO	3000	48	48	19	12	Entidades
					2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	3	3	1	1	Entidades
					3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	20	20	8	4	Entidades
					4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3000	10	10	10	7	Entidades
					5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades	DOCUMENTO	3000	15	15	0	-	-
			003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
					1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	105	105	15	6	Entidades
					2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	100	100	14	5	Entidades
					3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	3000	5	5	1	1	Entidades
			004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
					1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	3,915	3,915	1,172	78	Entidades
					2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	2,000	2,000	852	30	Entidades
					3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	200	200	89	13	Entidades
					4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	1,500	1,500	142	22	Entidades
					5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	200	200	89	13	Entidades
					6	Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	15	15	0	-	-
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	4	-	-

00000015

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
			002	000		<b>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>							
					1	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	110	110	73	730	Personas
					2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	EVENTO	3000	50	50	25	194	Personas
					3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades funcionarios y empleados	EVENTO	3000	60	60	48	536	Personas
			003	000		<b>GESTIÓN SOCIAL</b>							
					1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	120	120	50	1,235	Personas
					2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	90	90	33	1,036	Personas
					4	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	EVENTO	3000	30	30	17	199	Personas
			004	000		<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	85	85	24	254	Personas
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	60	60	20	134	Personas
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	EVENTO	3000	25	25	4	120	Personas
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	DOCUMENTO	3000	50	50	6	1	Entidades
						<b>1120054-202-00 PRESTAMO BIRF 7169</b>							
15						<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							
			001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					3	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
						<b>1120054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I</b>							
11						<b>ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							
			001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	2	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	2	-	-
						<b>1120054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA</b>							
14						<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							
			001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
			001			<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
			000	002		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>							
					1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	METRO	406	8,576	8,576	0	1,100	Personas
						<b>1120054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO</b>							
14						<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							
			001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-

00000016

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
<b>11200054-208-00 DONACION REINO UNIDO ESPAÑOL</b>													
14					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
<b>11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL</b>													
14					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
<b>11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5</b>													
15					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					3	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
<b>11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL</b>													
14					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
<b>11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA</b>													
14					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
<b>11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>													
14					001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	11	11	3	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	11	11	3	-	-
				002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
					1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	186	186	47	-	-
					2	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	55	55	11	7	Entidades
					3	Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	111	111	27	-	-
					5	Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	DOCUMENTO	3000	20	20	9	4	Entidades
				003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	DOCUMENTO	3000	250	250	56	-	-
					2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	70	70	23	17	Entidades
					3	Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	30	30	6	4	Entidades

00000017

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					4	Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	60	60	20	14	Entidades
					5	Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	15	15	6	5	Entidades
					6	Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	75	75	44	29	Entidades
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
			000	4		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							
				17		REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	VIVIENDA	799	15,097	15,097	-	83,034	Personas
						11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO							
14					001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
				000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
				002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
					1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	DOCUMENTO	3000	68	68	0	-	-
					6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad	DOCUMENTO	3000	67	67	0	-	-
				003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	DOCUMENTO	3000	40	40	0	-	-
					2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	40	40	0	-	-
				4	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	DOCUMENTO	3000	4	4	0	-	-
					9	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal	DOCUMENTO	3000	2	2	0	-	-
					10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
				5	000	DESARROLLO COMUNITARIO							
					1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	DOCUMENTO	3000	55	55	0	-	-
					4	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	DOCUMENTO	3000	10	10	0	-	-

00000018

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					6	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	DOCUMENTO	3000	45	45	0	-	-
			6	000		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO							
					1	Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					3	Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
					4	Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
			000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
				19		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	1,920	1,920	0	1,440	Personas
				20		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	308	308	0	1,848	Personas
				21		REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	100	100	0	571	Personas
				22		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	5,490	1,525	0	453	Personas
				23		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	METRO	108	9,322	0	0	-	-
				24		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	5,595	5,595	0	1,316	Personas
				25		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	909	2,443	3,183	0	826	Personas
				27		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	METRO	1219	0	4,096	0	597	Personas
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	0	5,944	0	1,462	Personas
				28		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	METRO	1225	0	639	0	272	Personas
				29		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	0	418	0	1,793	Personas
			000	2		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
				26		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	METRO	1225	2,533	704	0	617	Personas

00000019

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				27		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	8,320	0	0	-	-
				28		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERIO PANCL, CHICAMÁN, EL QUICHÉ	METRO	1419	4,600	4,600	0	672	Personas
				29		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PATZULUP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	5,920	5,920	0	379	Personas
				30		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	2,640	2,640	0	1,440	Personas
				31		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	20,048	20,048	0	2,448	Personas
				32		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	5,920	5,920	0	333	Personas
				33		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	METRO	1219	14,745	4,096	0	597	Personas
				34		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	32,180	5,944	0	1,462	Personas
				35		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	VIVIENDA	807	201	0	0	-	-
				36		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	VIVIENDA	802	247	0	0	-	-
				37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1406	11,497	0	0	-	-
				38		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO	METRO	915	3,945	0	0	-	-
				39		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	10,768	12,300	0	1,530	Personas
				40		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	9,915	1,836	0	1,792	Personas
				41		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	316	352	0	1,760	Personas
				42		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	402	350	0	0	-	-
				43		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	25,706	0	0	-	-

00000020



Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				44		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	5,588	8,215	0	599	Personas
				45		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	VIVIENDA	1415	0	131	0	628	Personas
				46		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	VIVIENDA	1201	0	3	0	18	Personas
				47		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	METRO	1202	0	613	0	4,107	Personas
				48		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	VIVIENDA	1415	0	1	0	4	Personas
				49		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	137	0	21	Personas
				50		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	529	0	44	Personas
				51		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	METRO	1415	0	137	0	30	Personas
				52		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	0	1,910	0	356	Personas
				53		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO	801	0	8,039	0	6	Personas
				54		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	VIVIENDA	1212	0	1	0	6	Personas
				55		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	6	Personas
				56		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO	801	0	35	0	2	Personas
				57		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	METRO	1215	0	6	0	1	Personas
				58		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	METRO	806	0	108	0	3	Personas
				59		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	6	Personas
				60		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS	VIVIENDA	1210	0	8,634	0	588	Personas

00000021

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				61		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	0	7	Personas
				62		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	VIVIENDA	1206	0	3	0	15	Personas
				63		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	944	0	87	Personas
				64		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	METRO	1227	0	4,662	0	630	Personas
				65		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	9,340	0	665	Personas
				66		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	234	0	13	Personas
				67		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	METRO	1227	0	6	0	4	Personas
				68		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	METRO	912	0	4,129	0	1,244	Personas
				69		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1209	0	59	0	8	Personas
				70		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1206	0	14	0	3	Personas
				71		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1013	0	3	0	18	Personas
				72		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	METRO	701	0	3	0	1	Personas
				73		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP CANTON CHAUQUIYA SOLOLA SOLOLA	VIVIENDA	701	0	3	0	18	Personas
				74		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	0	1,865	0	453	Personas
				75		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	0	2,637	0	365	Personas
						11200054-312-00 DONACION KFW II							
14					001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
					000								
					1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
						Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-

00000022

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		

### NOTAS IMPORTANTES:

1- El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. Siendo importante señalar que se adjunta reporte IGRC02 Ejecución Física No. R008209267rpt, el cual debió generarse por Unidad Ejecutora en virtud que en dicho informe, aún no se genera por entidad la información correspondiente a beneficiarios ni unidad de medida de beneficiarios. En tal virtud aún se adjunta al informe la Plantilla Complemento de ejecución física, conforme lo indicado en la "Guía de Plantillas para la presentación de Informe de Gestión y Rendición de Cuentas". De esta cuenta se envió a mesa de ayuda del MINFIN la consulta respecto a este inconveniente por medio de ticket 2017040631000026. El informe se elabora con la información extraída del reporte SICOIN R00815611.rpt de fecha 02/05/17.

2- Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales.

3-La información consignada en la planilla complemento a la Ejecución Física en la columna (I) número de beneficiarios corresponde a información estimada de población, remitida por las Unidades Ejecutoras, la cual será beneficiada una vez el proyecto este concluido.

4-Lo correspondiente al número de beneficiarios se obtiene de informes mensuales presentados por las Unidades Ejecutoras o Programas. Por lo que las obras que corresponden al programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905 y Préstamo BID 2242/BL GU Fase I, se obtiene del oficio BID-11905-0356-2017

5- Es importante indicar que el reporte No. R00815611.rpt, se utiliza como base para la generación del Informe de Gestión, el cual continúa presentando inconvenientes, en lo concerniente a obras de infraestructura de agua y saneamiento, ya que de 56 obras con monto vigente, aparecen registradas 30, de las cuales 2 obras no corresponden al presente ejercicio, siendo estas 1) el SNIP No. 129361 Reposición sistema de agua potable aldea San Antonio, Aldea mi Tierra y Casco Urbano, municipio de Zunilito, departamento de Suchitepequez y 2) la obra con SNIP 5273 mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales y saneamiento de Flores y San Benito, Peten, es decir no cuentan con presupuesto 2017.

6- El reporte IGRC02 "Ejecución física" R008209267.rpt generado por entidad, esta mostrando 3 productos que no están incluidos en el POA 2017 aprobado en Resolución de Junta Directiva número 63-2017. Siendo estos : 1) Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica, en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, con 12 documentos como meta física vigente, correspondiente al programa 15. 2) la obra con SNIP 129361 reposición sistema de agua potable aldea San Antonio, aldea mi Tierra y Casco Urbano municipio de Zunilito, departamento de Suchitepequez, con 327 metros de meta física vigente. y 3) SNIP 5273 Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales y saneamiento de Flores y San Benito Petén, con 11,657 metros cuadrados. Sin embargo al generarlo por unidad ejecutora ya no se visualiza el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica, en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, correspondiente al programa 15.

7- El reporte No. R00820967.rpt, generado por unidad ejecutora no se visualizan cuatro obras correspondientes al Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Convenio GRT/WS-11905 y Préstamo BID 2242/BL GU Fase I, que son los siguientes: SNIP 153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos con 5,944 metros vigentes, 2) SNIP 169902 Construcción sistema de agua potable aldea la Campana y caserío Pancul, Chicamán, EL Quiché con 4,600 metros vigentes, 3) SNIP No. 169894 ampliación sistema de agua potable caserío Patzulup, Cubulco, Baja Verapaz con 5,920 metros vigentes y 4) SNIP No. 169927 Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz que su metas física vigentes es de "0". Se indica que estas obras sí se visualizan en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y en el reporte No. R00815611 de SICOIN se visualizan 3 a excepción del SNIP 153671.

8- El Programa de Preinversión según oficio DGU-0038-2017, indica que con la elaboración de los 23 documentos en el subproducto de Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades se atendió a 17 municipios con lo que se se estima beneficiar a 16,514 personas y para el subproducto Estudios Ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades con la elaboración de los 6 documentos se benefició a 4 municipalidades y con ello se estima beneficiar a 20,309 personas.

9-En el reporte No. R00815611.rpt, no se visualizan las 54 obras con presupuesto vigente que le corresponden al Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905 y Préstamo BID 2242/BL GU Fase I, sin embargo estas fueron aprobadas por medio de resolución No. 36-2017, donde se aprobó la reprogramación de Obras Metas Física y Resolución No. 63-2017, donde se aprobó el Plan Operativo Anual -POA- 2017. Es importante indicar que estas obras si se visualizan en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, por lo que se muestran en la "Plantilla Complemento a la Ejecución Física".


10- Indicamos que el reporte No. R00815097.rpt, "Seguimiento de Indicadores" esta generando error en el cálculo de los indicadores, el que ya fue reportado a la mesa de ayuda por medio del Ticket 2017042731000121. Por lo que estos indicadores están siendo presentados los dos indicadores en el Informe de Gestión al mes de Abril siendo estos los siguientes : indicadores correctos " Porcentaje de municipalidades Beneficiadas con prestamos" con el 17.14%, que corresponde al número de municipalidades beneficiadas con la Asistencia crediticia a municipalidades. "Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera" que representa el 46.67%, que corresponde al número de eventos de capacitación impartido a municipalidades con relación a los programados.

00000023

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / ...	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		

**Información Institucional**

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento  Informes de Gestión Informes de Rendición de Cuentas Informes de avances físicos y financieros Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS	Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas  Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Organica del Presupuesto  Art. 4 Ley Organica del Presupuesto y art. 20 del reglamento oficinas Comprobantes Unicos de Registros Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES y SINIP	Plazos indicados en la Ley y su Reglamento Mensual  Cuatrimestral Mensual Diario
<b>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas</b> Acceso a la información pública Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS Gobierno Abierto Informe de Transparencia y eficiencia del gasto	<b>Documento de</b> Decreto 57-2008 Comprobante Unicos de Registro Página Web Página Web. Decreto 50-2016, Artículo 23	<b>Fecha</b> mensual Diario Mensual Mensual

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



00000024

# Instituto de Fomento Municipal


## **Seguimiento de Indicadores**

**Reporte No. 00815097**

**“Seguimiento de Indicadores”**

En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

Abril 2017



**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 4 AÑO 2,017

Fecha: 02/05/2017  
 Hora: 09:06:43a.m.  
 Pagina : 1 DE 1  
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos	1.00	20.00	2,000.00
2	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa financiera	1.00	2.14	214.28

2

0000025

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

**Reporte No. R00820967.rpt**

**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”**

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Abril 2017



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-201-000 UDAF - INFOM													
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00		0
					002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	120	120	6	5.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	61	61	1	1.64		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	59	59	5	8.47		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	48	48	19	39.58		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	8	40.00		2 Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	10	10	100.00		1 Entidad

00000026



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					10		
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	15	15	0	0.00	0	
	003-000					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	105	105	15	14.29	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					15		
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	100	100	14	14.00	5	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					42		
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	5	5	1	20.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1		
	004-000					SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,915	3,915	1,172	29.94	1,172	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					4,688		
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,000	2,000	852	42.60	852	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					3,408		
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	200	200	89	44.50	89	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					356		
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	1,500	1,500	142	9.47	142	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					568		
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	200	200	89	44.50	89	Entidad
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					356		
						6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	15	15	0	0.00	0	Entidad
											4		
	13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					4		

00000027

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

PAGINA 3 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						<b>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>							
						1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	110	110	73	66.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	50	50	25	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	48	80.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
003-000						<b>GESTIÓN SOCIAL</b>							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	120	120	50	41.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	33	36.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	30	30	17	56.67	96	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				51			
004-000						<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	85	85	24	28.24	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				24			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	60	60	20	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	25	25	4	16.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	50	50	6	12.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			

00000028

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

00000029



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-202-000							PRESTAMO BIRF 7169						
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00	0	
						3 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00	0	

00000030

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

PAGINA 6 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-203-000							FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I						
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	6	6	2	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Dirección y coordinación	Documento	6	6	2	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			

00000031

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-206-000							COORDINACION DONACION JAPONESA						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
000-002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
						1 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	Metro	8,576	8,576	0	0.00		0

00000032

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-207-000							COORDINACION PROYECTO SAN BENITO						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					000-004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							
						2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	Metro cuadrado	11,657	11,657	0	0.00	0	

00000033

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

PAGINA 9 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-208-000							DONACION REINO UNIDO ESPAÑOL						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	

00000034



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-209-000							PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	

0000035

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-212-000							COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5						
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00	0	
						3 Dirección y coordinación	Documento	6	6	0	0.00	0	

00000036

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-213-000							PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	

00000037

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-214-000							DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	

0000038

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-301-000						FONDO NACIONAL UNEPAR							
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
				1		Dirección y coordinación	Documento	11	11	3	27.27	0	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6			
				2		Dirección y coordinación	Documento	11	11	3	27.27	0	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6			
		002-000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
				1		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	186	186	47	25.27	0	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				94			
				2		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	55	55	11	20.00	8,640	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22			
				3		Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	111	111	27	24.32	0	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				54			
				5		Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	Documento	20	20	9	45.00	20,309	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				18			
		003-000				PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
				1		Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	Documento	250	250	56	22.40	31,770	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				224			
				2		Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	70	70	23	32.86	19,308	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				92			
				3		Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	30	30	6	20.00	12,462	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24			
				4		Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	60	60	20	33.33	35,583	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				80			
				5		Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	15	15	6	40.00	7,467	Documento
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24			
				6		Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	75	75	44	58.67	43,731	Documento

00000039

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						176	
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		10				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	327	327	0	0.00	0	
		17				REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN,SAN LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Vivienda	15,097	15,097	0	0.00	0	

0000040

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-306-000							AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	Persona
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	Persona
					002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	68	68	0	0.00	0	Persona
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	1	1	0	0.00	0	Persona
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad	Documento	67	67	0	0.00	0	Persona
					003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	Documento	40	40	0	0.00	0	Persona
						2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	Documento	40	40	0	0.00	0	Persona
					004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	4	0	0.00	0	Persona
						9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal	Documento	2	2	0	0.00	0	Persona
						10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	Persona
						11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	Persona

00000041

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA										
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					005-000	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>								
						1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	55	55	0	0.00	0	Persona	
						4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	10	10	0	0.00	0	Persona	
						6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	45	45	0	0.00	0	Persona	
					006-000	<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO</b>								
						1 Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades	Documento	6	6	0	0.00	0	Persona	
						3 Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades	Documento	3	3	0	0.00	0	Persona	
						4 Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades	Documento	3	3	0	0.00	0	Persona	
					001	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>								
					000-001	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</b>								
						19 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	1,920	1,920	0	0.00	0	Persona	
						20 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	308	308	0	0.00	0	Persona	
						21 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	100	100	0	0.00	0	Persona	
						22 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	5,490	1,525	0	0.00	0	Persona	

00000042



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						23 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.	Metro	9,322	0	0	0.00	0	Persona
						24 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	5,595	5,595	0	0.00	0	Persona
						25 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	Vivienda	2,443	3,183	0	0.00	0	Persona
						26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	2,533	704	0	0.00	0	Persona
						27 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	0	4,096	0	0.00	0	Persona
						28 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	0	639	0	0.00	0	Persona
						29 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	0	418	0	0.00	0	Persona
						30 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	2,640	2,640	0	0.00	0	Persona
						31 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	20,048	20,048	0	0.00	0	Persona

0000043

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**  
 ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						32 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	5,920	5,920	0	0.00	0	Persona
						33 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	14,745	4,096	0	0.00	0	Persona
						34 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	32,100	5,944	0	0.00	0	Persona
						35 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Vivienda	201	0	0	0.00	0	
						36 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	Vivienda	247	0	0	0.00	0	
						37 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	Metro	11,497	0	0	0.00	0	
						38 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO	Metro	3,945	0	0	0.00	0	
						39 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	10,768	12,300	0	0.00	0	Persona
						40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	9,915	1,836	0	0.00	0	Persona

0000044

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						41 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	Vivienda	316	352	0	0.00	0	Persona
						42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	Vivienda	350	0	0	0.00	0	
						43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	25,706	0	0	0.00	0	
						44 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	Metro	5,588	8,215	0	0.00	0	Persona
						45 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	0	131	0	0.00	0	Persona
						46 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda	0	3	0	0.00	0	Persona
						47 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	0	613	0	0.00	0	Persona
						48 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	0	1	0	0.00	0	Persona
						49 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	0	137	0	0.00	0	Persona

00000045

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						50 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	0	529	0	0.00	0	Persona
						51 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	0	137	0	0.00	0	Persona
						52 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	0	1,910	0	0.00	0	Persona
						53 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	0	8,039	0	0.00	0	Persona
						54 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	0	1	0	0.00	0	Persona
						55 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Vivienda	0	1	0	0.00	0	Persona
						56 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	0	35	0	0.00	0	Persona
						57 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	0	6	0	0.00	0	Persona
						58 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	Metro	0	108	0	0.00	0	Persona
						59 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA SOLOLA SOLOLA	Vivienda	0	1	0	0.00	0	Persona

00000045

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 24  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 11:05.51  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						60 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS	Vivienda	0	8,634	0	0.00	0	Persona
						61 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda	0	1	0	0.00	0	Persona
						62 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda	0	3	0	0.00	0	Persona
						63 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	944	0	0.00	0	Persona
						64 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	4,662	0	0.00	0	Persona
						65 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	9,340	0	0.00	0	Persona
						66 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	234	0	0.00	0	Persona
						67 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	6	0	0.00	0	Persona
						68 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	4,129	0	0.00	0	Persona
						69 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	59	0	0.00	0	Persona

00000047

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						70 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	14	0	0.00	0	Persona
						71 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda	0	3	0	0.00	0	Persona
						72 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro	0	3	0	0.00	0	Persona
						73 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTON CHAQUIJYA SOLOLA SOLOLA	Vivienda	0	3	0	0.00	0	Persona
						74 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	0	1,865	0	0.00	0	Persona
						75 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	0	2,637	0	0.00	0	Persona

0000048

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión Rendición de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 24

FECHA 02/05/2017

HORA 11:05.51


REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-312-000							DONACION KFW II						
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



0000000049

*[Handwritten mark]*